

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქ. ქუთაისის პროფ. სასწავლებელი სსიპ "იბერია"-ს
ადაპტაცია-რეაბილიტაცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

სამშენებლო-საპროექტო სამს. უფროსი:

/ მ. ჭონიაშვილი /

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2017წ

ბ/ კალენდარული გეგმა--- 12.0 თვე

N ეტაპი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			თვე															
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /კვლა	1-2		3-4		5-6		7-8		9-10		11-12		13-14		15-16	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-																
II	სადემონტაჟო სამუშაოები	3253.52	406.69	40																
III	სამშენებლო სამუშაოები																			
	აგურის ტიხრის მოწყობა	598.87	73.73	24																
	შელესვა-შედგება	5762.14	720.26	120																
	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა	2131.92	266.49	66																
	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით	605.20	75.65	25																
	გარე ხარაჩოების დაყენება	688.50	86.06	17																
	გამაგრება ლითონის კონსტრუქციებით	1008.05	126.00	42																
	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები	77.87	9.73	2																
	ლითონის კიბის დაყენება	52.23	6.52	2																
	ანაკრები რკინაბეტონის საფეხურების მოწყობა	84.32	10.54	5																
	ცენტრალური შესასვლელის წინაფრების და წახედვის მოწყობა	457.46	57.18	28																
	სასწავლო სახელოსნოების წინაფრის მოწყობა	156.98	19.62	7																
	ხის სახელოსნოების რესტავრაცია	94.84	11.85	6																

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
	იატაკის მოწყობა	6075.62	759.45	151																
	კარ-ფანჯრების დაყენება	444.08	55.51	19																
	სახურავის მოწყობა	57.52	7.19	2																
	ვერტიკალური გეგმარება	804.82	100.00	33																
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2575.52	321.94	32																
	სარინგლის მოწყობა	167.70	20.96	7																
	ბილიკის მოწყობა	414.11	51.76	13																
	ეზოში შესასვლელი კიბის მოწყობა	36.61	4.57	52																
	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის მოწყობა	943.27	117.90	20																
	გარე წყალსადენის მოწყობა	284.88	35.61	12																
	გარე კანალიზაციის მოწყობა	253.77	31.72	11																
	სუსტი დენების გაყვანა	1356.84	169.60	17																
	დაბალი ძაბვის ქსელის გაყვანა	342.75	48.84	13																
	ელ. სამუშაოების ჩატარება	2632.59	329.07	82:2:=41																
	კონდიციონერება-ვენტილაციის გაყვანა	378.38	47.29	8																
	დასაკიდი კედლის მშენებლობა	49.97	6.24	3																
	საქვების მოწყობილობის მონტაჟი	103.71	12.96	5																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	საქვების ელ. მომარაგება	57.38	7.17	4								
	თბოქსელის გაყვანა	319.99	39.99	13								
IV	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-								
V	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-								

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში და თითოეული სამუშაოს ერთი ბრიგადის მიერ.

2 სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია ---12.0 თვე