

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. ორგორის საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა - 1 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვე	
1	2	3	4	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა	0.1	_____	
2	დროებითი შენობის მოწყობა;შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.1	_____	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალებისა და ნიშნების მოწყობა	0.1	_____	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	კედლების და ზემირკვლის დემონტაჟი	0.3	_____	
5	სადირკვლების დემონტაჟი და ტრანშეის შევსება	0.3	_____	
6	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა	0.3	_____	
7	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	0.5	_____	