

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
სოფ. თდომის №2 საჯარო სკოლა

25 კალენდარული დღე

I	I თვე										II თვე																												
	I დეკადა		II დეკადა		III დეკადა		I დეკადა		II დეკადა		III დეკადა		I დეკადა		II დეკადა		III დეკადა																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
სამუშაოების ჩამონათვალი																																							
1	კვლევებიდან ამორტიზებული შეღებვის მოხსნა	მ ²	58,0	10,79	2	0,6744																																	
2	კვლევაზე არსების ამოკრა სადენებისათვის	100მ	0,62	8,56	2	0,54																																	
3	ჭკრზე არსების ამოკრა სადენებისათვის	100მ	0,16	2,21	2	0,14																																	
4	კვლევიდან და ჰკრიდან ამორტიზებული კირით შეთეთრების და მეთოთეანი ხალებავის ჩამოღებვა	100მ ²	4,96	48,0	3	2,00																																	
5	ხის ამორტიზებული კარის ბლოკების დემონტაჟი და დასაწყობება	მ ²	22,90	20,31	2	1,27																																	
6	კვლევის და ჰკრის (ადვილეკში) გამოჯობებული შეღებვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	100მ ²	0,65	41,60	2	2,60																																	
7	კარების და ფანჯრების ღიობების გვერდულების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სიგანე-20სმ	100მ ²	0,48	14,40	2	0,90																																	
8	ლამინირებული კარის ბლოკის მოწყობა კომპლექტით ქ-1, ქ-2;	100მ ²	0,229	20,93	2	1,31																																	
9	ხის ფანჯრის რაფების მოწყობა (ფანჯრის ღიობი - 56,7მ ²) (რაფა - 18ცX1,8X0,2=6,48მ ²)	100მ ²	0,567	33,68	2	2,11																																	



