

კალენდარული გეგმა— 50 დღე

N გვ.პი	ბირითადი სამუშაოები	მანვერებული			1 თვე			2 თვე			3 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები	-	-	-	—								
II	ბირითადი პერიოდის სამუშაოები												
	არხის გატყრა და ამოვსება	274.17	34.27	12	—			—					
	საკედელე პანელების მონტაჟი	-	-	-	—	—	—	—					
	სამონტაჟო ხერხელების მოწყობა და შევსება	59.69	7.46	3	—			—					
	პლასტმასის ვენტილის მონტაჟი	79.58	9.94	4				—					
	მაგისტრალური ქსელის შეფუთვა	15.12	1.89	1				—					
	საქვების წყალმომარაგება	18.67	2.33	1				—					
	საქვების მოწყობილობის მონტაჟი	367.55	45.94	12				—	—				
	საქვების მილის მონტაჟი	8.17	1.02	1					—				
	საქვების ელ. მომარაგება	60.79	7.59	3					—				
	თბოქსელის მონტაჟი	248.63	31.07	8				—	—				
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-	—	—	—	—	—				
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-	—	—	—	—	—				

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —50 დღე