

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №98 საჯარო სკოლა

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კაღენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

სამშენებლო-საპროექტო სამს. უფროსი:

/ მ. ჭონიაშვილი /

დამუშავა:

/ ბ. გოგოლაური /



ქ. თბილისი 2018წ

კალენდარული გეგმა— 70 დღე

N გ.ჯ.	ბირთიადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე / ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები	-	-	-	—														
II	ბირთიადი პერიოდის სამუშაოები																		
1	აგურის წყობის დაშლა	79.42	9.92	3	—														
	აგურის კედლის მოწყობა	48.30	6.03	2	—														
	გამყოფი ტიხრების და კარების დაყენება	193.28	24.16	8	—	—													
2	ნაღვსის და საფუბავის მოხსნა	30.13	3.76	2			—												
	შველსეფა-შეღებვა	2826.04	353.25	44			—												
3	პერამიტიკული ფილების ჩამოყრა	181.44	22.68	8		—													
	კედლების მოპირკეთება ფილებით	642.60	80.25	27			—												
4	იატაკის აყრა	471.00	5.87	2				—											
	იატაკის მოწყობა	478.67	59.83	12				—											
5	გარე სარამიოების დაყენება	478.67	59.83	12		—													
6	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	14.36	1.79	1		—													
	სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	594.10	74.26	19			—												
7	ფლ. სამუშაოების ჩატარება	104.48	13.06	5		—													
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-	—														
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-	—														

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —70 დღე