

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

**ქ. თბილისის №39 საჯარო სკოლის
შემოღობვა**

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 90 დღე

N გვ.პი	პირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცელი	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-	—											
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	A-B მონაკვეთი															
	აჩსებული ღობის დემონტაჟი	129.80	16.22	4	—											
	ვარკიტის დაშენება და ღობის საყრდენის მოწყობა	65.53	8.19	3	—											
	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების მატარება	814.74	101.84	28		—	—	—								
	ღობის ღლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	461.86	57.73	15			—	—								
	ხვეტების თავზე ქუდის მოწყობა	35.62	4.45	2					—							
	შედგება	745.31	93.16	23			—	—	—							
	ღლითონის კონსტრუქციების შედგება	253.87	31.73	8				—	—							
2	B-C მონაკვეთი															
	აჩსებული ღობის დემონტაჟი	217.03	27.12	6		—										
	ვარკიტის დაშენება და ღობის საყრდენის მოწყობა	68.85	8.60	3			—									
	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების მატარება	1096.75	137.09	28			—	—	—							
	ღობის ღლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	545.73	68.21	18				—	—	—						
	ხვეტების თავზე ქუდის მოწყობა	35.62	4.45	2						—						
	შედგება	970.31	121.28	31				—	—	—	—					
	ღლითონის კონსტრუქციების შედგება	275.50	34.43	9						—						

N შტაბი	პირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	C-D მონაკვეთი															
	არსებული ღობის დემონტაჟი	52.50	6.56	2				—								
	გრუნტის დამუშავება და ღორღის საფუძვლის მოწყობა	314.21	39.27	13				—	—							
	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების მატარება	2485.81	310.72	622=31					—	—	—					
	ღობის ღლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	1172.98	146.62	362=18						—	—					
	სფერტების თავზე ქუდის მოწყობა	76.87	9.60	3								—				
	შედგენა	2193.75	274.21	682=34						—	—	—	—			
	ღლითონის კონსტრუქციების შედგენა	512.50	64.06	16							—	—				
	ეროში ჩასასვლელი კიბის მოწყობა	1229.82	153.72	31						—	—	—	—			
4	E-F მონაკვეთი															
	გრუნტის დამუშავება და ღორღის საფუძვლის მოწყობა	19.08	2.38	1					—							
	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების მატარება	187.50	23.43	28					—	—	—					
	ღობის ღლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	212.62	26.57	7							—	—				
	ღლითონის კონსტრუქციების შედგენა	62.50	7.81	2								—				
III	სსგადახსება სამუშაოები	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული —90 დღე