

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №74 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 50 დღე

N გვ.პ.	პირითადი სამუშაოები	მანუგუნებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები															
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	ატურის ტისრების დემონტაჟი	34.45	4.30	2												
	ატურის ტისრების მოწყობა	14.66	1.83	1												
	მდგ-ის ტისრების მოწყობა	75.60	9.45	4												
2	ხაღებაგის და ნაღების მოხსნა	569.43	71.17	9												
	შედგება-შედგება	2571.49	321.43	41												
3	კედლების მოპირკეთება ფილებით	231.20	28.90	10												
4	კარის ბლოკის ამოღება	93.49	11.68	4												
	ღიობის მომარჩოება	32.39	4.04	2												
	კარ-ფანჯრების დაყენება	321.81	40.22	7												
5	იატაკის აყრა	28.51	3.56	1												
	იატაკის მოწყობა	628.12	78.51	16												
6	შეკიდული ტერის დემონტაჟი	1036.69	129.50	32.2-16												
	ტერის დაბეშება და შედგება	76.66	9.58	2												
7	ხახურაგის აყრა	15.97	1.99	1												
	ხახურაგის მოწყობა	124.50	15.56	4												
8	კიბის ნაწილის დემონტაჟი	91.23	11.40	4												

N შტატი	პირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	კიბის რეაბილიტაცია	178.01	22.25	8												
9	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	16.97	2.12	1												
	შიდა სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	200.91	25.11	9												
10	გათბობის გაყვანა	97.28	12.16	3												
11	ელ. სამუშაოების ჩატარება	1077.22	134.65	342-17												
12	საქვების მოწვობილობის მონტაჟი	114.65	14.33	5												
	საქვების ელ. მომარაგება	16.41	2.05	1												
	თბოქსელის გაყვანა	100.92	12.67	5												
III	სსგადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული —50 დღე