

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №144 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 80 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანვერებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	ხის ტიხრების დემონტაჟი	1193	149	1	-											
	კედლების მოწყოლა მცირე ზომის ბინებისათვის	6.05	0.75	1		-										
2	ხაღებადის და ნაღესის მოხსნა	432.89	54.11	7												
	შედგენა-შედგება	1790.06	223.75	28												
3	იატაკის აყრა	1126.37	140.79	28												
	იატაკის მოწყოლა	1873.52	234.19	47												
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი	60.32	7.54	3												
	კარის ბლოკის დაყენება	31.08	3.88	2												
5	სახურავის აყრა	37.94	4.74	1	-											
	სახურავის მოწყოლა	80.92	10.11	3	-											
6	ვლ. სამუშაოების მატარება	11.64	1.45	1												
7	სპორტული მოედნის მოწყოლა	561.60	70.20	14												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —80 დღე