

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №173 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 80 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანგვნებული			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	სადგებაგის და ნადგესის მოხსნა	803.06	100.38	13												
	შედგენა-შედგება	2501.26	312.65	39												
2	იატაკის აყრა	1763.64	220.45	442-22												
	იატაკის მოწყობა	4103.11	512.88	1032-52												
3	კარის ბლოკის ამოღება	76.28	9.53	4												
	კარის ბლოკის დაყენება	57.65	7.20	3												
4	რადიატორების დაყენება	2062.50	257.81	642-32												
5	ველ. სამუშაოების ჩატარება	560.46	70.05	18												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —80 დღე