

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №215 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 50 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანგვნებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	ხაღებადის და ნაღესის მოხსნა	477.48	59.68	8												
	შედესვა-შედება	1808.61	226.07	29												
2	ატურის წყობის დაშლა	117.00	14.60	5												
	გამყოფი ტიხრების მოწვობა	115.92	14.49	5												
3	კერამიკული ფილების ჩამოყრა	62.72	7.84	3												
	კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	204.00	25.50	9												
4	იატაკის აყრა	885.26	110.65	22												
	იატაკის მოწვობა	2140.38	267.54	54.2-27												
5	კარის ბლოკის ამოღება	69.19	8.64	3												
	კარის მოწესრიგება	24.60	3.07	1												
6	სანტექნიკური აქსესუარების დემონტაჟი	8.97	1.12	1												
	შიდა სანტექნიკური სამუშაოების ჩატარება	304.83	38.10	13												
7	ჯლ. სამუშაოების ჩატარება	496.76	62.09	16												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —50 დღე