

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №137 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 70 დღე

N გვ.პ.	პირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	ატურის ტისრების დანერგვა	48.75	6.09	2	-											
	ტისრების მოწყობა სატისრე ბლოკებისაგან	64.00	8.00	3	-											
2	ხაღებავის და ნადესის მოსხნა	922.00	115.25	15												
	შედგენა-შედგება	3844.31	480.53	60												
3	იატაკის აყრა	1253.99	156.74	32												
	იატაკის მოწყობა	3540.46	442.55	88.2-44												
4	ჭერის დამუშავება	505.04	63.13	8												
5	კარის ბლოკის ამოღება	111.76	13.97	5												
	კარ-ფანჯრების დაყენება	43.13	5.39	2												
6	კიბის რეაბილიტაცია	88.54	11.06	4												
7	წინაფრის სახურავის მოწყობა	13.28	1.66	1												
8	ვლ. სამუშაოების მატარება	1313.49	164.18	41.2-21												
9	დემონტირებული რადიატორების დაყენება	2250.00	281.25	70.2-35												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებული —70 დღე