

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №166 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 50 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანგვნებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	სადგბაგის და ნადგისის მოსხნა	105.48	13.18	4												
	შედგესგა-შედგესგა	457.03	56.75	15												
2	იატაკის აურა	262.93	32.86	7												
	იატაკის მოწგობა	1013.66	126.70	26												
3	კარის ბდლოკის ამოდგბა	12.06	1.50	1												
	კარ-ფანჯრგბის დაცგენგბა	77.66	9.70	4												
4	დგმონტირგბული პანგდლური რადიატორგბის დაცგენგბა	450.00	56.25	14												
5	გდლ. სამუშაოგბის მატარგბა	254.21	31.77	11												
III	სხგბადასგბა სამუშაოგბი	-	-	-												
IV	სამშენგბდლო ნაგგის გატანა	-	-	-												

შგნიშგნგბი: 1 სამუშაოგბის განხორციგდგბა წინამდგბარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოსდგს ერთ ცვლაში.
2 სამშენგბდლო სამუშაოგბის ხანგრძლიგობა გრაფიკის თანახმად მიდგბულა —50 დღე