

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №128 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 70 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანგვნებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	სადგებადის მოხსნა	900.72	112.59	14												
	შედგენა-შედგება	6466.16	808.27	1012-52												
	გარე ხარამოების დაყენება	1927.80	240.97	482-24												
2	იატაკის აყრა	551.40	68.90	14												
	იატაკის მოწყობა	1294.22	161.77	33												
3	კარ-ფანჯრების მოწესრიგება	60.67	7.58	2												
4	გარე კიბის მოწყობა	118.20	14.77	5												
5	წინაფრის მოწყობა	29.33	3.66	1												
6	გარე ბაჭნის და პანდუხის მოწყობა	226.21	28.27	5												
7	გარე ცენტრალური კიბის მოწყობა	379.50	47.43	10												
8	კეთილმოწყობის ელემენტების დემონტაჟი	1143.70	142.96	15												
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	506.40	63.30	7												
	სარინგლის მოწყობა	194.17	24.27	28												
	ფითონის ღობის მოწყობა	751.59	93.94	28												
9	ხანათების დემონტაჟი	85.70	10.71	4												
	ელ. სამუშაოების მატარება	421.74	52.71	14												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ-ორ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —70 დღე