

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ქ. თბილისის №192 საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სამშენებლო სამუშაოებზე**

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 40 დღე

N გვ.პი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-									
II	სამშენებლო სამუშაოები												
1	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბინებისათვის	49.59	6.19	2									
2	შედესვა-შედგება	477.37	59.67	10									
3	იატაკის აყრა	326.22	40.77	8									
	იატაკის მოწყობა	366.55	45.81	9									
4	რკინაბეტონის გადახურვის დანერგვა	197.12	24.64	5									
	შიდა დროებითი სარაზოების დაყენება	146.12	18.26	4									
	დრუტანიანი ფილის მონტაჟი	63.00	7.87	2									
5	სახურავის აყრა	47.52	5.94	2									
	სახურავის მოწყობა	322.24	40.28	8									
6	ედ. სამუშაოების ჩატარება	91.31	11.41	3									
III	ხსებადასხვა სამუშაოები	-	-	-									
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-									

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —40 დღე