

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

სოფელ მუხურას საჯარო სკოლა

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა
/დარჩენილი და კორექტირებული სამუშაოები/

დამუშავა:

/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

ბ/ კალენდარული გეგმა-7.0 თვე

N გ/ფ/წ	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			თვე														
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე/ცვლა	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-	-														
II	სადემონტაჟო სამუშაოები	4237.86	529.73	26	-	-													
III	სამშენებლო სამუშაოები:																		
1	სასწავლო შენობა																		
	აგურის ტიხრების მოწყობა	68.50	8.56	3		-													
	წინაფრის მოწყობა	27.23	3.40	2		-													
	სასურავის სამუშაოების დამთავრება	111.39	13.92	5		-													
	კიბის მოპირკეთება	181.40	22.67	8			-												
	კარ-ფანჯრების დაყენება	396.48	49.56	17			-												
	იატაკების დამთავრება	452.65	56.58	12			-												
	შიდა მოპირკეთება	3086.77	385.84	48			-												
	გარე ხარამოების დაყენება	402.54	50.31	10				-											
	გარე მოპირკეთება	1221.37	152.67	20				-											
	გაფიქ ბაქნის, პაბდუსის და კიბის დამთავრება	45.07	5.63	2					-										
	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის მოწყობა	324.20	40.52	10					-										
	ვენტილაციის და გათბობის გაყვანა	132.64	16.58	5					-										
	ელმომარაგება	385.38	48.17	16						-									
		სატელეფონო, კომპ. და სახანძრო ქსელების მოწყობა	412.97	51.62	6					-									
სპორტდარბაზი																			
	კედლების მოწყობა სენდვიჩ-პანელებით	129.20	16.15	4					-										
	კედლების და ტიხრების მოწყობა ბლოკით	172.04	21.50	7						-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	სახსურავის მოწერა სენდერ-პანელებით	54.39	6.79	2					-										
	კარ-ფანჯრების დაყენება	85.14	14.87	5					-	-									
	გარე წყალსადენ-კანალიზაციის გაყვანა	427.19	10.64	4					-										
	იატაკის მოწერა	989.11	123.63	25						-									
	შიდა მოპირკეთება	709.16	88.64	12						-									
	შიდა ხარაჩოების დაყენება	707.28	88.41	1829						-									
	დამცავი ლითონის ბადის დაყენება	136.50	17.06	6							-								
	გარე მოპირკეთება	81.83	10.22	3							-								
	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის გაყვანა	94.91	11.86	3					-										
	ვენტილაციის და გათბობის მოწერა	87.52	10.94	3						-									
	ელ. ქსელის გაყვანა	95.80	11.97	3					-										
	3 საჭეპბი																		
	კარ-ფანჯრების დაყენება	37.83	4.72	2							-								
	მოწერბილობის დაყენება	9.34	1.16	1							-								
	საჭეპბის ელ. ქსელის გაყვანა	17.08	2.13	1							-								
	საკვამლე მილის შეღებვა	3.88	0.48	1							-								
	ელ. ქსელის გაყვანა	95.80	11.97	3							-								
	4 გარე წყალსადენის გაყვანა	198.48	24.81	8															
	5 გარე კანალიზაციის გაყვანა	247.45	30.93	10															
	6 ხანიაღერის გაყვანა	318.15	39.76	13															
	7 ხეპტიკის მშენებლობის დამთავრება	31.70	3.96	2							-								
	8 თბოქსელის გაყვანა	43.11	5.38	2															
	9 გაბურღილის მოწერა და შემოღობვა	130.33	16.29	4															
	10 წყალდამწვევის კოშკის ლით. კონ. შეღებვა	25.71	3.21	2							-								

