

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ონის მუნ. სოფელ შეუბნის საჯარო სკოლა

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე**

სამშენებლო-საპროექტო სამს. უფროსი:

/ მ. ჭონიაშვილი /

დაამუშავა:



/ ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა— 120 დღე

N გტპპ	პირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
1	გარე ელ. ქსელის გაყვანა	50.86	6.35	3												
	შიდა ელ. სამუშაოების მატარება	401.52	50.19	17												
2	ფოლადის რადიატორების დაყენება	787.50	98.43	25												
	მაშკეტ-მარტულირებელი ვენტილის დაყენება	297.28	37.16	19												
	მიღების გაყვანა	205.00	25.62	9												
3	საქვების მშენებლობა	241.82	30.22	30												
	საქვების წყალმომარაგება	90.97	11.37	4												
	საქვების მოწყობილობის მონტაჟი	175.46	21.93	8												
	საკვამლე მილის დაყენება	38.77	4.84	2												
	საკვამლე ელ. მომარაგება	39.10	4.88	2												
	თბოქსელის გაყვანა	384.91	48.11	16												
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-												
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-												

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —120 დღე