

კალენდარული გეგმა— 140 დღე

N გვ.პი	ძირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-															
II	სამშენებლო სამუშაოები																		
1	ღიობების ამოღება ატურის კედლებში	35.56	4.44	2															
	ბეტონის კედლების დემონტაჟი	33.90	4.23	2															
	კედლების მოწვობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან	403.20	50.40	17															
2	ხაღებაფის და ნაღესის მოხსნა	214.60	26.82	4															
	შედესფა-შედესფა	1112.94	139.11	18															
	ფასადის ზედაპირზე ქვაბამბის მოწვობა	603.50	75.43	19															
	გატაკის მოწვობა და მოპირკეთება მანქანის ფილების	1335.15	166.89	24															
	გარე სარამოების დაყენება	780.30	97.50	20															
3	იატაკის აყრა	217.82	27.22	6															
	იატაკის მოწვობა	803.89	100.48	20															
4	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	66.30	8.28	3															
	სხვენში ხის მასალის დამუშავება	398.00	49.75	17															
	სხვენის დათბუნება	425.00	53.12	14															
	სხვენში იატაკის მოწვობა	851.00	106.37	21															
5	გარ-ფანჯრების ამოღება	729.50	91.19	15															

N გვ.პი	ძირითადი სამუშაოები	მანუვრებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	კარ-ფანჯრების დაყენება	2120.40	265.05	44															
6	სახურავის მოხსნა	32.43	4.05	1	—														
	წვალსაწრები მიღების დემონტაჟი	53.28	6.66	2	—														
	სახურავის მოწყობა	1063.35	132.91	27															
7	რკინაბეტონის გადახურვის მონტაჟი	26.40	3.30	1									—						
	კიბის რეაბილიტაცია	476.15	59.51	28															
8	ახვადტობეტონის საფარის აყრა	4.10	0.51	1											—				
	ჭვადენილის დემონტაჟი	67.83	8.47	2											—				
	ჭვადენილის მოწყობა	450.58	56.32	14															
9	სასანძრო წვალმოშარაგების გაყვანა	443.94	55.49	14															
10	გვ. სამუშაოების მატარება	561.25	70.15	18															
11	ვიდეოსისტემის დაყენება	1062.50	132.81	33															
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-															
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-															

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —140 დღე