

**სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო**

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა სამშენებლო სამუშაოებზე**

სამშენებლო-საპროექტო სამს. უფროსი:

/ მ. ჭონიაშვილი /

ქ. თბილისი 2020წ

კალენდარული გეგმა— 120 დღე

N ეტაპი	პირითადი სამუშაოები	მანგვნებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცელი	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	მოსამზადებელი სამუშაოები	-	-	-												
II	სამშენებლო სამუშაოები															
	გრუნტის დაშუშავება	3128	391	2												
	გრუნტს უკუმაწვრა და დატკეპნა	992	124	1												
	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	784.28	98.03	28												
	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	1604.34	200.50	28												
	კედლების მოწყობა	716.81	89.60	15												
	შედესვა-შედებვა	1096.54	137.06	17												
	თაბაშირშუკაოს ტისრების მოწყობა	75.60	9.45	3												
	კედლების მოპირკეთება გერამიკული ფილაებით	136.00	17.00	6												
	ფასადის ცოკოლის მოპირკეთება	223.65	27.95	10												
	ფასადის შედესვა	655.65	81.95	21												
	გარე ხარამოების დაყენება	323.60	40.45	8												
	იატაკის მოწყობა	1149.72	143.71	29												
	კარ-ფანჯრების დაყენება	596.07	74.50	13												
	სახურავის ღლიფონის კონსტრუქციების დაყენება და სენდფონ-პანელების მონტაჟი	1821.29	227.66	38												
	გარე ბაჟნის და პანდუსის მოწყობა	84.45	10.55	4												
	გამწვანება	75.85	9.48	4												
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	601.30	75.16	8												
	შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის მოწყობა	101.33	12.66	2												
	გათბობის მოწყობა	8.89	1.11	1												

N გვ.პი	ბირითადი სამუშაოები	მაჩვენებელი			1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
		კაც/სთ	კაც/დღე	დღე /ცვლა	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	გარე წყალსადენის გაყვანა	76.20	9.52	3	—											
	გარე კანალიზაციის გაყვანა	107.88	13.48	5	—											
	ელ. სამუშაოების მატარება	687.77	85.97	22							—	—	—			
	ხახანძრო სინალიზაციის გაყვანა	265.00	33.12	3										—		
	კედლის მოწყობა დასაკიდი ქვაბისათვის	48.95	6.11	2										—		
	საქვების წყალმომარაგება	249.00	3.11	1										—		
	საქვების მოწყობილობის მონტაჟი	73.86	9.23	3										—		
	საქვების ელ. მომარაგება	22.30	2.78	1											—	
	თბოქსელის გაყვანა	81.09	10.13	4											—	
III	სხვადასხვა სამუშაოები	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

შენიშვნები: 1 სამუშაოების განხორციელება წინამდებარე გრაფიკის თანახმად უნდა მოხდეს ერთ ცვლაში.
2 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა გრაფიკის თანახმად მიღებულია —120 დღე