

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

მთაწმინდის საბაგიროს მოწყობა
გშენებლობის ხანგრძლივობა – 18 თვე

№№ რიგით	ობიექტების და სამუშაოების დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების პრაფიკი																	
			I წელი												II წელი					
			თ ვ ე ე ბ ი												თ ვ ე ე ბ ი					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	I. საერთო მოსამზადებელი სამუშაოები (იხილეთ განმარტებითი პარატი)	2		2																
	<u>II. ძირითადი სამუშაოები:</u>																			
1.	საბაგიროს ხაზის ქვედა საღბურის საღმერთაჟო სამუშაოები (მ.შ. საცხოვრებელი სახლები)	4		4																
2.	საბაგიროს ხაზის ახალი ქვედა საღბურის გშენებლობა და №1 ანძის მოწყობა	11						საღბური – 8								ანძა №1-3				
3.	საბაგიროს ხაზის ზედა საღბურის (კლათო მთაწმინდა) მოწყობა	12										12								
4.	ანძა №2-ის მოწყობა	4						4												
5.	ანძა №3-ის მოწყობა	5						5												
6.	ანძა №4-ის მოწყობა	3					3													
7.	ანძა №5-ის მოწყობა	3						3												
8.	საბაგიროს ხაზის და დანადგარების ტიქნოლოგიური მონტაჟი	9														9				