

„OFGP ს. კ. გ. რ დ ი უ ფ ი ტ ე ბ ა „

ქ. თბილისში ნავთლუხის ქ. №8, საბავშვო ბაგა-ბაღის
დემონტაჟისა და მშენებლობის ორგანიზაციის

პროექტი

დირექტორი:

შეადგინა:



ეპავეგოვანი

ეპავეგოვანი

თბილისი 2016 წ.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი განვითარებითი გარამი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების მიხედვით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის ზესისა და სანებართვო კირობების შესახებ“ და სამშენებლო ნორმებისა და წესების ს.ნ. და წ. 3.01.01.-85 „მშენებლობის ორგანიზაციის“ გათვალისწიფებით.

მოპის პროექტის დამუშავებას საზოგადოად დაედო სამშენებლო დოკუმენტების პროექტი. რგორებისა და მიმღებარე ტერიტორიის დათვალიერება.

მშენებლობის დაწყება დასაშვებია სათანადო ორგანოებიდან ნებართვის აღების შემდეგ. მშენებლობა უდია მიმღინარეობის ტექნიკური თანმიმდევრობით კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. დაუშვებელია დამტკიცებული სპრექტო დოკუმენტაციის გადაწყვეტილებებიდან გადახვევა.

მშენებლობაზე ყველა დროებითი ელექტრული დანადგარისა და ქსელის მოწყობა უდია შესრულდეს მოძველი ელექტრო ტექნიკური წესებისა და ნორმების, აბრეივი უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით.

მშენებლობის პირობები და რგიერების დახასიათება

მშენებლობა მიმღინარეობს თბილისი,

ნავთლუხის ქ. №8, სამშენებლო კლიმატოლოგიის ნორმები (კ 01-05-08) მოიცავს კლიმატურ პარამეტრებს რომელთა გათვალისწიფება საგალდებულო საქართველოს ტრერიტორიაზე მშენებლობასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის გადაწყვეტის დროს.

1. ბრუნტების სეზონური გაყიდვის ნორმატიული სიღრმე –0 ს.მ.
2. თოვლის სავარის ტონა – 0.5 კკა.
3. თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 14 დღე.
4. ქარის ტენის ნორმატიული მნიშვნელობა - 0.60 კკა.
5. ქარის უდიდესი სიჩქარე – 33 გ/მ.

საქართველოს მთელი ტერიტორიის სისმურად აქტიურ ზონაში მდგარეობის გამო სამშენებლო ნორმები და წესები - „სისმომდები მშენებლობა“ (კ 01.01.09) ვრცელდება მთელ მის ტერიტორიაზე, როგორც ახალგადებარე, ასევე სარეკონსტრუქციო, გასაძლიერებელი და აღსაღენი საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების დაკროებულებაზე. ს.ნ და წ. -გამოყენება უდია მოხდეს სამშენებლო დარგი სევა ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთობლიობაში.

სისმური საჭიროების რეპის მიხედვით სისმურობა არის - 8 ბალი.

დაპირისპილი დროს დაცული უდია იქნება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და წესების მოთხოვნები.

პროექტით გათვალისწიფებულია ნავთლუხის ქ. №8-ზე საგავალო ბაბა-ბადის მშენებლობა 260 ადგილზე. სამშენებლო მოედანს ჩრდილოეთით, დასავლეთით და აღმოსავლეთით მსაზღვრება კერძო მოსახლეები, ხოლო სამხრეთით ნავთლუხის ძაბა.

ტერიტორიაზე არსებობს ამორტიზირებული ერთსართულიანი შენობები, რომლის დემონტაჟიც გათვალისწინებულია. სახურავის უმატესი ნაწილი აღებულია, დარჩენილია ხის მზიდი კონსტრუქციის, სახურავის ვენილების - პრაგიტის, შიფერისა და თუნექის ნაწილი. შენობის ნაწილს აქვს მონოლითური რიგელები და სარტყები, ასევე გეტონის ტიხები. პედლები ძირითადად ვლეთილი ქვის, ყორექვის ტყობით აბურის ჩანართებით და რკ/ბ სვეტებით.

დემონტაჟის და მშენებლობის დაწყებამდე უნდა მოხდეს აღმოსავლეთის მხარეს დორებითი ღობის მოწყობა საკადასტრო საზღვარში, ხოლო ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაწყებამდე გათვალისწინებულია ღობის მოწყობა. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს შემდეგი თანამდებობრიგით: პირველ რიგში მოიხსნას სახურავისა და სხვენის დარჩენილი კონსტრუქციები სახურავის ვენილით, შემდეგ პარ-ზანჯის გლოკები ლითონის ბისრებით. რპინა-გეტონის სარტყებისა და მონოლითური რიგელების ჩაჭრის შემდეგ პედლების დაშლა მოხდეს იარუსებად. სამშენებლო მასალებიდან აბური გაიღმინდოს და დასაწყობდეს საჭიროების შემთხვევაში მათი მეორადი გამოყენების მიზნით. საძირკვლები არის მონოლითური გეტონის და ყორებეტონის, რომელთა ამოღებაც შესაძლებელია მშენებლობის დაწყებამდე და აბრეტვე ახალი საძირკვლებისათვის მიწის სამუშაოების შესრულების დროსაც.

ზედაპირული ტყლების ქუჩაზე გადასაყვანად ტერიტორიის რელიეფის გამო საჭიროა ეზოს ნაწილები ნაყარის მოწყობა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია გეტონის საყრდენი კედელი, რომელზეც შემდეგ მოწყობა ლითონის მაკოულგადის ღობე. ქუჩის მხრიდან გათვალისწინებულია ლითონის დეპორატიული შემოღობის მოწყობა.

საკროებლო შენობა ორსართულიანია, ტექნიკური სართულით.

შენობა პარკასული ტიპისაა. საძირკველი ჯვარედინა ლენტური რპინა-გეტონის, გადახურვები მონოლითური რპინა-გეტონის უფრი ვილებით, პიგენები მონოლითური რპინა-გეტონის, რომლებიც მოპირკეთდება გუნებრივი გაზალტის ქვით. სახურავი ბრტყელი პარაპეტით. კედლები ტვრილი გლოკებით, რომლებიც პარკასის სვეტებითან დაკავშირდება არმატურის გადით ტყობის სიმაღლის ყოველ 60 სმ-ში. მიწითადი კონსტრუქციები მონოლითურია. მზა გეტონის მიწოდება მოხდეს გეტონეტუმბოს საშუალებით, რომლის დგომაც შესაძლებელია ეზოს შიგა სივრცესი შენობის დასაცლეთისა და სამხრეთის მხრიდან. მასალების სართულებზე ასატანად შესაძლებელია ამზე საწვევების მონტაჟი შენობის სამი მხრიდან.

შენობის სამორი ვართია - 4114,62 მ².

მათ შორის მიწისზედა - 2757,62 მ².

ტექნიკური სართული - 1357,08 მ².

მოშენების ვართია - 1557.37 მ². საკადასტრო რუკის

მიხედვით ნაკვეთის ვართია - 3427.0 მ².

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების მიხედვით შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების გათვალისწინებით შენობა მიეკუთვნება 3 კლასს.

მშენებლობის განხორციელების გადები და ეტაპები

მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვრება შენობის დანიშნულების, სართულიანობისა და გამოყენებული მასალების შესაბამისად ს.6 და ვ. 1.04.03-85-0ს გათვალისწინებით. 8-9 გალიან სეისმურ რაიონებში სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტებისათვის სეისმურობის კოეფიციენტი აიღება $K=1,15$ მშენებლობის გადების განსაზღვრის დროს უნდა გავითვალითონოთ, რომ მშენებლობის მომარაბება, როგორც საწარმოო ძალებით ისე ზარმოლების საშუალებებითა და მასალებით ხდება არაცენტრალური რეგიონისა და მშენებლის მიერ პირადად, ამიტომ ვადების განსაზღვრა მოხდეს რეალური მატერიალურ-ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით - გრიზრული ვადით.

მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვროს 9 თვეთ, მათ შორის მოსამზადებელი სამუშაოები 3 კვირა.

მოსამზადებელი რიგი სამუშაოები შედგება ორი ეტაპისაბან:

1.მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორიც ითვალისწინებს არსებული ამორტიზებული შენობის დემონტაჟს, სამშენებლო მოედნის მოწვერიებებს, მოსწორებას, სამშენებლო ნაბეჭდის ბატანას და საჭიროების შემთხვევაში მიზისმავალი საინჟინერო კომუნიკაციების გადატანას – შესაბამის მირითად საინჟინერო კომუნიკაციების შესრულების მიზისმავალი კომანიების მიერ ტექნიკური ზედამხედველობის გაფევით.

2.შენობის ბრუნტზე დაკვალვა და მირითადი ღერძების დაცისირება.

მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს როგორც ორგანიზაციულ ღონისძიებებს, ისე სამშენებლო მოედნის ბარე და შიგა სამუშაოებს, როგორიც უნდა შესრულდეს მშენებლობის განხორციელების შესაბამისად.

მშენებლობის განხორციელების მირითადი რიგი სამუშაოები დაყოფილია შემდეგ ეტაპებად:

- 1) შენობის მიზის და შენობის ვაჟის მოწყობის სამუშაოები.
- 2) შენობის სამირკვლის და მირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნელოვან ნიშნულამდე.
- 3) შენობის ორივე სართულის მირითადი კონსტრუქციული სისტემის და არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.
- 4) შენობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა.
- 5) შენობის ბარე მოსაპირეთებების სამუშაოები.
- 6) საინჟინერო ქსელების (ტყალსაღენი და პანალიზაცია) მოწყობა.
- 7) გეოილაროგობის სამუშაოები.

მშენებლობის თითოეული ეტაპის დასრულებისას ცებართივის მფლობელი ვალდებულია შეადგინოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ ოქმი სამშენებლო მოედანზე ზარმოებული სამუშაოების დათვალირებისა და სანებართვო პირობებითან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე. ოქმს ხელს აღმოჩენ დამკვეთი და მენარღე ან/და მათი სამისრო უფლებამოსილი ზარმომადგენელი. მორიგი ეტაპის დასრულებამდე არსებული ოქმი ზერილობითი სახით უნდა ზარდებინოს შენობა-ნაბეჭობის ვარბისად აღიარებაზე უფლებამოსილ შესაბამის რობანოს და ამ რობანოებში რეგისტრაციის

შემდეგ ვარმოადგენს 080 0180100440 პალის მქონე დოცუმენტს. ოქთის შედგენის სისწორისათვის აასუხისმგებლობა ეპისრება ოქთის შემდგენელს. ეტაპის დასრულების შესახებ ოქთის შეუდგენლობა ან ოქთი არასტრი მონაცემების შეტანა გამოიყვავს პროდუქტის ჟაზორითხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით

სამშენებლო მომზრის ორგანიზაცია და
მშენებლობის უსაფრთხოების ფესტივალი

მირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი და მისი მიმღებარე ტერიტორია. სამშენებლო მოედნის საზღვრები, როგორც წესი, უნდა მოექცეს მიწის ნაკვეთის საზღვრებში.

პირველ რიგში წარმოებს სამშენებლო მოედნის გეოლოგია და დოკუმენტი შენობის განლაგება, მოწის სამუშაოების დაწყებამდე წარმოებს შენობის დერძული დაპრეზება და საითანალო აქტის გაფორმება.

სამშენებლო მოვლაზე უნდა დამაბრდეს საზოგადოებრივი სიცრცეებიდან აღქმადი საინფორმაციო დაფა.

სამშენებლო მოვლანის სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზებული იმბგარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის ჟავაზრის საქართველოს მთავრობის №62-28.03.07 დადგენილებით „მშენებლობის ჟავაზრის ღვევების“ და ს.6. და ს III-4-80 მიხედვით.

მმენებლობის უსაფრთხოების ღესები ვრცელდება მმენებლობის ეპარტიის
გათვალისწინებულ ოპიტეტზე შესასრულებელ სამუშაოებზე და განსაზღვრავს
უსაფრთხოების მოთხოვნებს სამშენებლო მოედანზე: ორგანიზების, სამშენებლო
მარქანა-მექანიზმების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების
ექსპლუატაციის, ელექტრო და აირსაშემდგრებლო, დატვირთვა-დაცლის, საიზოლაციო,
მიზის, საძირკვლების მოყვობის, გადახურვის სამუშაოების, მიზისგვერა სამუშაოების,
გეტონისა და რკინა-გეტონის, სამონტაჟო, სადემონტაჟო და სხვა სამშენებლო
სამუშაოების ზარმოების დროს. საჭიროა დაცულ იქნეს გველა სანდარსაჭიროადგებო
დონისძიებები თანახმად „ხანძარსაჭირააღმდებო ნორმების სამშენებლო – სამონტაჟო
სამუშაოების შესრულებისას“ ს.ნ. და ვ 2.01.02-91-ის მიხედვით.

სამშენებლო მოძრაობა შესვლა უნდა იყოს კონტროლირებადი და გამორიცხეული უნდა იყოს იქ უნებლიერ მოსპეციალის შესაძლებლობა. შემოწმობა ხალხის მომრაობის აღილებაში გადასურული უნდა იყოს ისეთი დამცავი საფარით, რომელიც უზრუნველყოფს ვეხით მოსიარულებია უსაფრთხოებას. სიგნალის დროს შემოწმობა უნდა იყოს აღჭურვილი სასიმართლო ნათურებით ან გამოყენებულ იქნეს ისეთი მასალა ან შევერილობა რომელიც აღიძგება სიგნალური. იმავე წესით უნდა შემოიღობოს სადგომობრივი შენობა-ნაგისტობის ტერიტორია.

სამშენებლო მოედანზე გამოყოფილი უნდა იყოს აასტერისგაბეჭდი პირი, რომელიც აასტეს აბებს უსაფრთხოების ღესების დაცვისათვის.

მუშავსა და 069069-ტექნიკურ პერსონალს უნდა ეხუროთ ჩატხუტები, ხოლო საეციალური სამუშაოები უნდა შესრულდეს სათანადო აღჭურვილობის გამოყენებით.

მშენებლობის ყველა ოპერატორ უნდა იყოს პირველადი სამედიცინო დახმარების გასაწვიო საშუალებები.

სამშენებლო სამუშაოთა დარმოების უბანი და ადგილი ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ტრავმატიზმის შესაძლებლობა.

გათვალისწინებულია შენობის თპილი და ცივი წყლით მომარბება, გათბობის სისტემის მოწყობა, ვენტილაციის მოწყობა, რობორც აბურის წყობით შესრულებული საგენტილაციო არხებით, ასევე მოთავისებული თანამდებობის ვარცლებით მოწყობილი ჰაერბამტარებით.

შენობაში მოეწყობა კომპიუტერული ქსელი, სახანძრო სიბალიზაცია, დაცვის სიბნაიოლზაცია და ვიდეომონივალურება, აბრეოვე მოეწყობა დამიუბა, მეხამრიდი და კოტენციალების გათანაბრების სისტემა.

მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობების, განთავსებისას მიღებულ უნდა იქნეს ზომები, მათი ჩამოცურების, ჯდენის, ჩამოცვენის და გაშლის საშიშროების თავიდან ასაცილებლად.

მტკრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს სათავსებზე. დატვირთვა-დაცლის სამუშაოთა დარმოების დროს მიღებულ უნდა იქნეს ზომები მათი ბაზანტვისა და ბამტვერვის თავიდან ასაცილებლად. მაგრე ან ავეიქტებასაშობი ბაზესნელი მასალები აუცილებლად უნდა ინახებოდეს კერძოულად დახურულ ტარაში.

მშენებლობაზე მომუშავეთა სამუშაო-ჰიბიენური პირობების დაცვისა და შრომის სწორი რეგანიზებისათვის სამშენებლო მოედანზე შენობის სამხრეთი გათვალისწინებულია დროებითი ნაგებობები, რომლებიც აღებულ უნდა იქნეს სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებისთანავე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაწყებამდე.

მშენებლობის უსაზროვანობისათვის აკუთხისმგებლობა ეპისტემა დაგვევის, შესაბამისი დოკუმენტის აპტორს (შემსრულებელს) და მშენებლობის უსაზროვანობისათვის აკუთხისმგებელ პირს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში 94¹⁾). მშენებლობის უსაზროვანობის უსაზროვანობის უსების დარღვევისათვის აკუთხისმგებლობა განისაზღვრება “აროდუქტის უსაზროვანობისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით”.

დაფარული სამუშაოების აქტების ჩამონათვალი

პირითადი სამშენებლო სამუშაოების დამთავრებისთანავე, შემდეგი სამუშაოს დაწყებამდე, ორგველიც გამოიყვევს მის დაფარვას, ადგილზე გამოკვლევის შემდეგ უნდა შედგოს ფარული სამუშაოების აქტი – მშენებლობის მუარმოებელის მიერ. პირითადი სამშენებლო-სამონიტოობის სამუშაოების ჩამონათვალი, ორგველია დათვალიერებისა შემდეგ უნდა შედგოს ფარული სამუშაოების აქტი:

- 1) შენობის დერძების დაკვალვა.
- 2) საძირკვლებისათვის მოწყობილი ძვაბულისა და დია თხრილების დათვალიერება.
- 3) საძირკვლის ძველ ვალიერების მოწყობა.
- 4) რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.
- 5) სარდაფის გეტონის კედლების მოწყობა.
- 6) რკინა-ბეტონის მოწყობილური ჩარჩოს სვეტის მოწყობა სართულების მიხედვით
- 7) რკინა-ბეტონის მოწყობილური ჩარჩოს რიგების და ფილის მოწყობა სართულების მიხედვით
- 8) საძირკვლის, სარდაფის კედლებისა და გადახურვის ჰიდროტერლაციის დათვალიერება.
- 9) კედლების სვეტებთან დაკავშირება.
- 10) კიბის მარშებისა და განებების მოწყობა.
- 11) სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობის მდგრადირეობის საკონსტრუქტო გეოდეზიური შემოწმება.
- 12) გეტონირების წინ ყალიბის შესაბამისობის დადასტურების აქტი.
- 13) შედუღების ადგილების ანტიკოროზიული დამუშავება.
- 14) სახურავის ზრების დათვალიერება.
- 15) ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დათვალიერება.

შრომატევადობები ცალკეული სამუშაოების მიხედვით აღებულია ს.ნ. და ყ. 4.02.91-ის და ენირ-ის შესაბამისი კრებულის მიხედვით.

შეცოგა-ნაზებობების დემონტაჟი

სამშენებლო მოედანზე არსებული შეცოგის საღემოფენაზო სამუშაოების დაწყებამდე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი გათიშვა ელექტრო მომარაბების, პუნქტუალური აირით მომარაბების, ფასის მარაბებისა და საარინებლების ძირითადი საინჟინერ-კომპანიასთან შესტოკიდან, მაგრამ გათიშვამდე მინიჭებული 10 დღით ადრე დამკვეთმა უნდა შეატყობინოს შესაბამის ძირითად საინჟინერ-კომპანიასთან შესტოკიდან შესტოკიდან გვლობელ კომპანიებს გათიშვის შესახებ. მათ უფლება აქვთ გათიშვის პროცესს გაუზიონ ტექნიკური ზედამხედველობა.

დაუშვებელია შეცოგის კონსტრუქციების ან დანაღგარების დემონტაჟი ერთდროულად ერთი ვერტიკალის რამდენიმე იარშეზე, რათა არ მოხდეს ძველი იარშეზე მომუშავეთა დაზიანება.

დაუშვებელია ისეთი კონსტრუქციების ან მათი ნაწილების ჩამოყრა – მოხვედრა გადასურვაზე, რომელთა ზემოქმედებამ შესაძლოა გადააჭარბოს გადასურვის კონსტრუქციის მზიდუანობიანობას.

შეცოგის დემონტაჟისათვის გამოყენებული მანქანები და მექანიზმები უნდა განლაგდეს კონსტრუქციის ჩამონიშვის ზონის გარეთ პროექტის შესაბამისად.

შეცოგის დანერევისას სფერული უროთი ან სოლუროთი, მუშაბა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი უნდა იყვნონ დაშორებული დასაბორევ რეისტრის შეცოგა-ნაგებობის სიმაღლეზე მეტი მანქილით.

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

სამშენებლო მოედანზე წარმოების პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს გუნების დაცვითი და ჰაერის გაბინდურების საჭიროადგებო ღონისძიებები მოძრაობის საკანონმდებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.

გარემოსა დაცვის სამასახურის ნებართვის გარეშე მშენებლობის ზონაში იკრძალება მრავალფლიანი ხეებისა და ნარგავების მოჭრა.

საცხოვრებელ რაიონებში მშენებარე რეისტრის სიახლოეს აპრეალულია ბეტონის ნარევის დამზადება.

დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჰაში გეტონისა და ცემენტის ხსნარის მიღსადენების ჩარჩოვა ან მათი დანაბეჭება სამშენებლო ნარჩენებით.

იკრძალება ნარჩენებისა და სამშენებლო ნაგვის გადმოყრა დახურული დარჩებისა და გუნდერ-მაბროვებლების გარეშე.

თუ მშენებლობის-რეკონსტრუქციის პროცესში მოსალოდნელია მტკრის გავანტვა შეცოგას უნდა ჩამოვაროს ვარდა ან სამუშაოები უნდა მოეწყოს დახურულ სივრცეში ვეზტილაციის მოწყობით.

ვხვდით სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირების დროს აპტომანქანის ქარაში ჩატვირთვის შემდეგ ზედაპირი უნდა დაინამოს ან დაიფაროს დამცავი საჭარით.

სამშენებლო მოედნიდან აგტოსატრანსპორტო სამშენებლების გამოსვლის წინ საჭიროა მათი საბჭრავების გარეცხვა, რათა ადგილი არ მოდეს შალაპის შეჩების დაბინძურებას.

რეკომენდირებული სამშენებლო მატაცა-მმარიზები;
სატრანსპორტო საშუალებები ინსტრუმენტები

მშენებლობის უწყვეტი რითამისა და ტექნიკურგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. სამუშაოების მოცულობებისა და ტიპის გათავლის შემთხვევაში რეკომენდირებულია ცხრილში მოცემული ტექნიკური საშუალებები.

Nº	დასახელება	შესასრულებელი სამშაოები	შენიშვნა
1	2	4	5
1	ერთჩამჩიანი ექსკავატორი, ჩამჩის ტევადობით 0,25 ტ ³	მილის სამუშაოები	
2	ერთჩამჩიანი ექსკავატორი, ჩამჩის ტევადობით 0,5 ტ ³	მილის სამუშაოები	
3	ბულდოზერი (80 ცხ. ძალა)	მილის სამუშაოები	
4	ბუჩქმჭრებული კიდული ტრაქტორი (108 ცხ. ძალა)	მილის სამუშაოები	
5	აგრძელებული, მომბროვებებული ტრაქტორი (108 ცხ. ძალა)	მილის სამუშაოები	
6	საბზარ სატპინი	ბზის საფარის მოწყობა	
7	ავტომაზე – KC 3571	სეატიკის მონტაჟი	
8	ავტომობილებული	ბრუნეტის ბატანა, ინერტული მასალების შემოზიდვა	
9	ძარიანი ავტომობილი	ტვირთების შემოზიდვა	
10	საეციალური ავტოტრანსპორტი საწვევი მისაბმელით	არმატურის, პროფესიული ტრანსპორტირება	
11	ბადასატანი კომპრესორი	კაერის მიღოდება	
12	სიღრმითი ვიბრატორი	გეტონის სამუშაოები	
13	ზედაპირული ვიბრატორი	გეტონის სამუშაოები	
14	საუმდულებლო აბრებატი	შედუღების სამუშაოები	
15	ავტოგეტორენევი	გეტონის ტრანსპორტირება	
16	გეტონის ტუბგრდანადბარი გეტონისადენი	გეტონის სამუშაოები	
17	სამშენებლო ამონ-საწვევები ტვირთამზეობით 0,5 ტ.	ტვირთების სართულზე ატანა	
18	სხვადასხვა დანიშნულების ელექტრო-პრემიატური ინსტრ.	სამშენებლო და სამც. სამუშაოები	

შენიშვნა: შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იგივე წარმადობის თანამედროვე ტექნიკა არსებული მექანიზაციის ტექნიკური გაზის მონაცემების გათავლის შემთხვევაში



სიტყაციური ნახატი

A map of Tbilisi, Georgia, highlighting the area around the Georgian National Library. A red circle marks the library's location, which is situated near the center of the city, close to the Presidential Palace and the Rustaveli Theater.

მისამართი: ქ. თბილისი, ძველი გავითის უბნი №8 (6აკტ. 23/010)


ვართობი: 3427 33.8.

ԱՐԱԿԵԱՑՈՅՑԸ-ՀԱՑՎԵՐԵՐԸ ՏԱԶՅԱ

მოსარგებლე: სსიპ თვითმმართველი ერთეული ქალაქი ქალაქ თბილისი მუნიციპალიტეტი

განყოფილების უფროსი

მთავარი სკოლისტი



მისამართის დარღვევის შეათანხმეთ კომპიუტაციების უარისმასში გამოსაზღვრავთ

ՅԱԾՎՈՂՑՈՒԹՅՈՒՆ		ՅԱԾՎՈՂՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ		
Առաջարկություն պատճենաբառության մասին		
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ	Վ.	ՎԱՐԱՀԱՅՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ	Յ.	ԱՅԱԽԱՅՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ	Ա.	ԱՅԱԽԱՅՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ	Յ.	ԱՅԱԽԱՅՐԸ

The diagram illustrates the relationship between the three types of განვითარება (Development) and the four pillars of the New Deal:

- განვითარება** (Development) is connected to **მდგრადი განვითარება** (Modern Development) and **განვითარებული განვითარება** (Advanced Development).
- მდგრადი განვითარება** (Modern Development) is connected to **მდგრადი განვითარება** (Modern Development), **განვითარება** (Development), and **განვითარებული განვითარება** (Advanced Development).
- განვითარებული განვითარება** (Advanced Development) is connected to **მდგრადი განვითარება** (Modern Development), **განვითარება** (Development), and **განვითარებული განვითარება** (Advanced Development).
- განვითარება** (Development) is connected to all four pillars.

ଭ.କ୍ର. "ପାରାମ୍ବଦ୍ୟ"		
୧୦	ଭୋଗେପତ୍ରରୀ	ଶ. ପୋତାକାଳୀ
	ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତରୀ	ଶ. ପାତାକାଳୀ
	ରାଧାକଣ୍ଠରୀ	ଶ.କ୍ର. "ଶରୀରକାଳୀ"
	୧:୫୦	10.08.2016



ପରିବାରକାରୀ ବିଷୟ

1. საკონვენციო ბაზა-ბალის შემოგა
 2. საკონვენციო საკურადის შემოგა
 3. არსაზელი ნაკვეთობი
 4. ფორმურითი სათავსო მუშაობისთვის
 5. დაცვა
 6. ღიასასაწყობო ფართი
 7. არსაზელი შემოლობება
 8. ფორმურითი ღორა საკონვენციო
 9. მარკას მექანიზმების სამოქალაპონო
 10. ტესლაცია

ლაგანი

(ა)იგ "თბილისის საბაზო ბაზა-ბალის
ერთვის საგანძოო"

პროექტის დასახლება:

ქ.თბილისი, ნავთლიალის ქუჩა №8
საბავშვო ბაზა-ბაზის პროექტი



პ.პ.ს. "აკადემია"

ජ. තුවෙනුව ඩ. පාලත්‍යාචාර කාරිය N°38\36

© 1995 30 90 36

e-mail: archiqstudio@gmail.com

- ମେଳାମେଲାକ୍ଷଣ:**

 ୧. ଶାପରିଯୋଗତିର ଶାଖା-ଶାଖାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୨. ସାରତ୍ ପରିଵର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୩. ଆର୍ଥିକପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୪. ଧରନୀଗାୟତ୍ରି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୫. ଧାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
 ୬. ଡୋକ୍ଟରାଜାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୭. ଆର୍ଥିକପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୮. ଧରନୀଗାୟତ୍ରି ଧରନୀ ସାକର୍ତ୍ତ୍ବକାରୀ
 ୯. ମାନ୍ୟକାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ୧୦. ତୁମ୍ଭାକ୍ଷରିତା

სამშენებლო პროექტის გვერდის ჩატარების წ-598

1. ტბილისი - 300 კმ.
 2. ტბილისი ავევზოს სიგრძე - 9.0 კმ.
 3. ელემენტორებრავის სიგრძე - 2.8 კმ.
 4. ვაკე - 800 კმ.

ପରିବାରଙ୍ଗା	ପଦାଳ	ଶାଖାକେନ୍ଦ୍ରୀ
ମହିଳାଙ୍କରି	୧. ମନୋମତୀପା	
ମାତ୍ରା	୧. ମନୋମତୀପା	
ମାତ୍ରା	୧. ମନୋମତୀପା	
ମାତ୍ରା	୧ : ୫୦୦	ମାତ୍ରା
ମାତ୍ରା	୦୩.୧୧.୨୦୧୬	
ପରିବାରଙ୍ଗା	ସଠାତା	ଆଜିଯାଇଥାଏ
ପରିବାରଙ୍ଗା	ଆଜିଯାଇଥାଏ	ଆଜିଯାଇଥାଏ


მ შ ე 6 ე ბ ლ ი ბ ი ს ბ ა ლ ე 6 დ ა რ უ ლ ი ბ ე ბ მ ა

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს მოცულობა		შრომა ასება ადგინ დები	სამუშაო ხანძრ ადგინ დები	მუშა თა რაოდ ცვლა	ს ა მ უ შ ა ვ ი ს ხ ა ნ ბ რ ე პ ლ ი ვ ი ბ ა (ბ 3 0 რ ე ბ ზ ი)										
		განხ	რაოდ				I 030	II 030	III 030	IV 030	V 030	VI 030	VII 030	VIII 030	IX 030		
სადღომობრივ სამუშაოები																	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																
1	პრამოტის, შოვერის, თუნექის სახურავის მოწევა ხის მზიდი კონსტრუქციის	β^2	357.3														
2	კარ-ცანჯრის გლობალის, აბურის, ქვისა და ქორექცის კედლების დამოცავი მოწოდებული დიგილებებისა და სარცხულის მოწევი	β^2/β^3	18/252,5	300	30	10											
3	მონოლიტური ჰატონის, მორიქვის სამირაცვლების დამოცავი	β^3	151,4														
4	ტერიტორიის გარემონტინისაბან და სამუშაოების დამოცავი	β^2	1660,0														
სამუშაოების სამუშაოები																	
1	მიწის მოჭრა ძვაბულსა და თხრილები	β^3	2350,0														
2	სრემის გალიშისა და გეტონის მომზადების მოწყობა	β^3	129,2														
3	რე/ბ ლენტური სამირკვლის და სარდაფის კედლების მოწყობა ჰიდროგრაფიული მოწევი	β^3	249,5														
4	რე/ბ მოწოდებული რიბელების მოწყობა 0,00 ლიტრულამდე	β^3	8,11														
5	რე/ბ მოწოდებული ჩარჩოს სვეტების მოწყობა	β^3	49,14														
6	რე/ბ მოწოდებული ჩარჩოს რიბელებისა და მოწოდებული ზოლის მოწყობა	β^3	237/384,4														
7	რე/ბ მოწოდებული რიბელების კიბები, გაზალტის ქვის მოპირკეთება	β^3/β^2	22,9/25,5														
8	ბრტყელი ექსპლოატირებული სახურავის მოწყობა	β^2	958,2	180	18	10											
9	გლობის, აბურის, კედლისა და პარაპეტის, ტიხოების მოწყობა	β^3	475,0														
10	კედლების, ტიხოების, ჟირისა და ფერდოვების შეღესვა	β^2	4492,0														
11	მეტალოგლასტმასის კარ-ცანჯრები, ვიტრაზები და მდგ-ის კარებების მოწყობა	β^2	595,1														
12	ფასადების, ფერდოვების, ცოკოლის შეღესვა, შეღესვა	β^2	1305,4														
13	თაბაშირმუქარის, კლასტიკატის და ამსტრონგის შეკიდული ჰერის მოწყობა	β^2	1422,2														
14	კედლების და იატაკის ზოლის მოპირკეთება	β^2	1257,0														
15	კერამიბრანიტის იატაკები კლინტული	β^2	407,45														
16	ლამინირებული კარგებისა და ზორის იატაკის მოწყობა	β^2	774,0														
17	აივის, პილევის ლინირების მოაჯირების და სახანძრო კიბის მოწყობა (2,3 ტ) ანტიკორონული შეღესვა	β^2	102,0														
18	კედლების და ჟერის მომზადება შესაღებად და შეღესვა	β^2	4518,0														
19	სახურავების სის საჩრდილობლის, ხელოვნებრი ბალახის, რეზინის და გეტონის ზოღვების მოწყობა	β^2	854,4														
20	საჭრდენი კედლის მოწყობა დინორინის მაკოულებით, დეკორატიული დობის მოწყობა	$\beta^3/\beta^2\beta^3$	61,0/122,1														
21	სანტეპინგური სამუშაოები	პროექტის მიხედვით	384	48	8												
22	ელექტრო სამუშაოები. სუსტი დენები	პროექტის მიხედვით	168	42	4												
23	ტერიტორიის კეთილმოწყობა. სამუშაოების ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა	პროექტის მიხედვით	192	24	8												
24	სხვადასხვა სამუშაოები	პროექტის მიხედვით	468	234	2												
მუშაოთის დანართის გრაფიკი									I	II	III	IV	V	VI	VII		

მუშაოთის დანართის გრაფიკი

20

14



16