

შუალედური მიღება-ჩაბარების
აქტი

თელავის მუნიციპალიტეტი
სოფელი კისისხევი

2013 წლის 28 აგვისტო

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გივი მეტრეველი და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „მამული“-ს დირექტორი ავთო ოთარაშვილი ვადგენ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2013 წლის 6 აგვისტო № 0830/45 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. „მამული“-მა სოფელ კისისხევში შეასრულა ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვის და კეთილმოწყობის სამუშაოების ნაწილი პროექტის მიხედვით, სამშენებლო ნორმების დაცვით და ხარისხიანად სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 35686 (ოცდათხუთმეტიათასექვსასოთხმოცდაექვსი ლარი).

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებაა 9740-01 (ცხრაათასშვიდასორმოცი ლარი და 01 თეთრი) ლარი.

ჩასარიცხი თანხა შეადგენს 9740-01 (ცხრაათასშვიდასორმოცი ლარი და 01 თეთრი) ლარი.

მიიღო:

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
გივი მეტრეველი



ჩააბარა:

შ.პ.ს. „მამული“-ს დირექტორი:
ავთო ოთარაშვილი



მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 17 თებერვლის N7/2-25 ბრძანების

შედევად შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ ადგილზე შეამოწმა შ.პ.ს. „მამული“-ს მიერ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. კისისხევში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვის და კეთილმოწყობის სამუშაოები.

თანახმად 2013 წ. 06 აგვისტოს №0830/452 ხელშეკრულებისა, სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 35686 (ოცდა თხუთმეტი ათას ექვსას ოთხმოცდა ექვსი) ლარს.

ფაქტიურად შუალედური შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2-ის მიხედვით შესრულებულია 9740,01 (ცხრა ათას შვიდას ორმოცი ლარი და 01 თეთრი) ლარის სამუშაოები, რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება.

1. ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი

წევრები:

თეიმურაზ გოგიაშვილი

რევაზ ლეკიშვილი

ზურაბ ელანიძე

ზურაბ ენუქიძე

იოსებ პაპუნაშვილი

სოფ. კისისხევის

რწმუნებული



ბ. გუსარიშვილი

27. 08. 2013 წ.

თელავის მუნიციპალიტეტის საოველ კისხეკვს ადმინისტრაციული შენობის
მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობის
შუალედური შესრულებული სამუშაოების
აქტი

შემსყიდველი:

თელავის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი:

შპს „მაშულო“

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენობა		მახალა		ხელუები		ტრანსპორტი		ჯამი
			ნორმ.ერთ	სულ	ერთ.უბი	ჯამი	ერთ.უბი	ჯამი	ერთ.უბი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) ბეტონის ბირიფიურის მოწყობა	მ3		10.5							
1	შრომითი დანახარჯები	ქ/სთ	8.4	88.2	0	0	4.6	50	0	0	50
2	სხვა მანქანა	ლარი	0.81	8.51	0	0	0	0	3.2	8	8
3	ბეტონი	მ3	1.015	10.66	113	1204.3	0	0	0	0	1204.3
4	ქაღობის ფარი	მ2	1.37	14.39	12	172.62	0	0	0	0	172.62
5	სის ფიცარი 36 40მმ და მეტი	მ3	0.0256	0.27	391	105.1	0	0	0	0	105.1
6	სის ფიცარი 36 40მმ და მეტი	მ3	0.0026	0.03	348	9.5	0	0	0	0	9.5
7	სხვა მახალა	ლარი	0.39	4.1	3.2	13.1	0	0	0	0	13.1
	I თავის ჯამი					1504.6		50		8	1562.62
	2) ახალი მონოლითური ბეტონის ცოკოლის მოწყობა	მ3		6.5							
1	შრომის დანახარჯები	ქ/სთ	2.86	18.59	0	0	4.6	85.51	0	0	85.51
2	სხვა მანქანა	ლარი	0.76	4.94	0	0	0	0	3.2	15.81	15.81
3	ბეტონი მ250	მ3	1.02	6.63	107	709.41	0	0	0	0	709.41
4	ქაღობის ფარი	მ2	0.803	5.22	12	62.63	0	0	0	0	62.63
5	სის ფიცარი 3ხარ 40მმ	მ3	0.0039	0.03	348	8.82	0	0	0	0	8.82
6	არმატურა ა-3	ტ	0	0.08	1330	106.4	0	0	0	0	106.4
7	სხვა მახალა	ლარი	0.13	0.85	3.2	2.7	0	0	0	0	2.7
	ჯამი II თავის					889.96		85.51		15.81	991.26
	3) ლითონის მიღების მოწყობა	(ცალი		26							
1	შრომითი რესურსები	ქ/სთ	1.51	39.26	0	0	4.6	180.596	0	0	180.6
2	მანქანები	ლარი	0.13	3.38	0	0	0	0	3.2	10.816	10.82
3	ლითონის მიღი დ-50მმ	ტ/მ	2	52	5.8	301.6	0	0	0	0	301.6

4	სხვა მასალა	ლარი	0.07	1.82	3.2	5.82	0	0	0	0	5.82
	ჯამი III თავის					307.42		180.6		10.82	498.9
	4) მავთულბადის მოწყობა	გ/მ		52							
1	შრომითი რესურსების მოწყობა	კ/სთ	1.15	59.8	0	0	4.6	275.08			275.08
2	მანქანები	ლარი	0.013	0.676	0	0	0	0	3.2	2.1632	2.16
3	მავთულბადე 5X5	მ2	1.5	78	3.2	249.6	0	0	0	0	249.6
4	გვლიწველა 6.5მმ	გ/მ	10.05	55	0.29	15.83	0	0	0	0	15.83
5	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.364	3.2	1.16	0	0	0	0	1.16
	ჯამი IV თავის					266.59		275.08		2.16	543.83
	18) სკამების მოწყობა	ცალი		12							
1	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	2.7	32.4	0	0	4.6	149.04	0	0	149.04
2	სკამები	ცალი	1	12	250	3000	0	0	0	0	3000
	ჯამი XVIII თავის					3000		149.04			3149.04
	სულ ჯამი I-XVIII თავების					5968.6		740.23		36.79	5745.65
	ზედნადები ხარჯები 10%										674.57
	ჯამი										7420.22
	მიღება 8%										593.62
	ჯამი										8013.84
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%										240.41
	ჯამი										8254.25
	დღგ 18%										1485.76
	სულ ჯამი										9740.01

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:



გამგებელი

ჩაბარი:

შ.პ.ს. „მამულა“ ს. დირექტორი:

აღთიერებული



১-২য় অধ্যায়
 ১-৫ অধ্যায়

[illegible]

Stärke 1/2 Liter 9740-01 (gekühlt) (Zugabe von 10 g Wasser)
 1 Liter 100 g. 1 Liter 100 g. 1 Liter 100 g.
 1 Liter 100 g. 1 Liter 100 g. 1 Liter 100 g.

Jealousy is a dangerous game you're playing with.

YSL "2 Aug 4-1

only function:

/zam nashitga/

f. 6 6.30 475" 725"

a 38 270815



7.6. 6. Högskola
Dokument
27.08.13

4.09.13

