

მიღება ჩაბარების აქტი N 196-1

ქ. ოზურგეთი

10.09.2013 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ღურჯუმელიძე და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. გზამშენი 18 ის დირექტორი თეიმურაზ ჯახვა ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 26.08.2013 წ. N 196 ხელშეკრულების შესაბამისად და 09.09.2013 წ. N 196-1 ინსპექტირების აქტის საფუძველზე შ.პ.ს. გზამშენი 18 მა შეასრულა, ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მიიღო ხელშეკრულებით გატვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 23655,83 ლარს, ხოლო ასანაზღაურებელი თანხა 17754 ლარს.

ჩავაბარე:

თ. ჯახვა



მივიღე :

გ. ღურჯუმელიძე



ქ. ოზურგეთი

09.09.2013 წ.

აქტის სახე: შუალედური

საფუძველი:

1. შ.პ.ს. გზამშენი 18-ის მომართვა (რეგისტრირებული 09.09.13 N 2573), 26.08.2013 N 196 ხელშეკრულებით (სახელშეკრულებო თანხა 29589,8 ლარი) გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების ინსპექტირებისა და ანაზღაურების შესახებ

ინსპექტირების ობიექტი:

- პაატა ვაშალომიძე (ჯგუფის უფროსი)
- ფილიპე ცელაძე (ჯგუფის წევრი)
- ლაშა ფირცხალაიშვილი (ჯგუფის წევრი)
- რევაზ გუდაძე (მოწვეული სპეციალისტი)

ინსპექტირების აქტი:

ინსპექტირების ობიექტები ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოხდა ვიზუალური დათვალიერება, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები რა დროსაც დადგინდა შემდეგი:

1. სოფ. ასკანაში გზის ასფალტობეტონით ორმოული შეკეთების სამუშაოების მოცულობა შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N 2 ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, შესაბამისად აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების საერთო მოცულობებისა და მოცემულ სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეესაბამება ფორმა N 2 ით მოცემულ სამუშაოთა საერთო ღირებულებას და შეადგენს 7423,83 ლარს (იხ. დანართი N 2)

2. სოფ. ასკანაში (ეწერი) შიდა გზების შეკეთების სამუშაოების მოცულობა შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N 2 ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, შესაბამისად აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების საერთო მოცულობებისა და მოცემულ სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეესაბამება ფორმა N 2 ით მოცემულ სამუშაოთა საერთო ღირებულებას და შეადგენს 7799 ლარს (იხ. დანართი N 3)

3. სოფ. ასკანაში (მზიანი) შიდა გზების შეკეთების სამუშაოების მოცულობა შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N 2 ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, შესაბამისად აღნიშნულ

ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების საერთო მოცულობებისა და მოცემულ სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეესაბამება ფორმა N 2 ით მოცემულ სამუშაოთა საერთო ღირებულებას და შეადგენს 8433 ლარს (იხ. დანართი N 4)

26.08.2013 N 196 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 23655,83 ლარს, ხოლო ასანაზღაურებელი თანხა ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად (შუალედური შესრულებების ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 60 % ს) შეადგენს 17754 (ჩვიდმეტიათასშვიდასორმოდათოთხმეტი) ლარს

ინსპექტირების ჯგუფი:

- პაატა ვაშალომიძე
- ფილიპე ცელაძე
- ლაშა ფირცხალაიშვილი
- რევაზ გუდაძე



შეგდენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

- თემურ გიორგაძე



დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი  
 კონტრაქტის დასახელება - სოფ.ასკანაში გზის ორმოული შეკეთება ასფალტობეტონით  
 № და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აგვისტო 2013 წელი  
 საკონტრაქტო ღირებულება: 12 537,00 ლარი დ.დ.გ-ს გათვალისწინებით  
 გენერალური მოიჯარადრე: შ.პ.ს. „გზამშენი-18“ - ოზურგეთი თაყაიშვილის ქ№62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

ქ.ოზურგეთი

9 სექტემბერი 2013წ.


№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
			რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		რაოდენობა	ღირებულება ლარი	რაოდენობა	ღირებულება ლარი
			განზ.ერთ.	საპროექტ-მონაცემებ	განზ.ერთ.	სულ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ა/ბ საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუნებით	100კმ		0,046			0,046		0,046	
1.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	160	7,39	4,5	33,26	7,39	33,26	7,39	33,26
1.2	სანგრევი ჩაქუნი	მ/სთ	77,50	3,58	14,72	52,70	3,58	52,70	3,58	52,70
2	ტრანშეის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	1000კვმ		0,154			0,154		0,154	
2.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	55,8	8,593	4,50	38,67	8,593	38,67	8,593	38,67
2.2	ფრაქციული ღორღი	კმ	25,00	3,85	10,17	39,15	3,85	39,15	3,85	39,15
3	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა	1000კვმ		0,154			0,154		0,154	
3.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	21,60	3,326	4,50	14,97	3,326	14,97	3,326	14,97
3.2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ხელით	ტ	0,35	0,0539	1250,00	67,38	0,0539	67,38	0,0539	67,38
4	ა/ბ საფარის გასწორება და დატკეპნა (სისქით 4სმ)	1000კვმ		0,154			0,154		0,154	
4.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	37,50	5,775	4,50	25,99	5,775	25,99	5,775	25,99
4.2	ა/ბ ღირებულება	ტ	97,40	15,000	135,60	2033,95	15,000	2033,95	15,000	2033,95
	ა/ბ ტრენსპორტირება	ტ	97,40	15,000	5,30	79,50	15,000	79,50	15,000	79,50
4.3	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი (10ტ)	მ/სთ	16,78	2,584	20,54	53,08	2,584	53,08	2,584	53,08
1	გზის შემასწორებელი საფარის მოწყოლა შემოტანილი ღორღით	1000 კვმ		19,00			-	-	-	-
1.1.	ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მ/სთ	1,66	31,540	26,45	834,23	-	-	-	-
	ხრეში	კმ		19,00	3,00	57,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ	კბმ	9,50	180,50	10,17	1835,69	75	762,75	75	762,75
2.1	ფრაქციული ღორღის და ხრეშის ტრანსპორტირება 20კმ	კბმ	9,50	199,50	14,35	2861,83	75	1076,25	75	1076,25
3	კოვშიანი ექსკავატორით JCB ხანიაღვრე არხების მოწყობა 450მ და ზედმეტი გრუნტის ავტომობილებზე დატვირთვა	მ/სთ		23,00	32,44	746,12	23,00	746,12	23,00	746,12
4	ავტოთვითმცლელი 7კბმ	მ/სთ		24,00	17,52	420,48	24,00	420,48	24,00	420,48
	ჯ ა მ ი	ლარი				9194,00		5444,25		5444,25
	ზედნაღები ხარჯები 8%	ლარი				735,5		435,54		435,54
	ჯ ა მ ი	ლარი				9929,5		5879,79		5879,79
	ბეგმიური დაგროვება 7%	ლარი				695,1		411,59		411,59
	ჯ ა მ ი	ლარი				10624,6		6291,38		6291,38
	დ. ღ. გ. - 18%	ლარი				1912,4		1132,45		1132,45
	ჯ ა მ ი	ლარი				12537,00		7423,83		7423,83

= დამკვეთი =

ინსტრუქციის მიხედვით  
 შაპა ცაშარიძე  
 ფორაძე  
 რამა ფიხუხიაშვილი  
 ჟუანჯი მარაძე

= მიმწოდებელი =

შ.პ.ს., „გზამშენი-18“-ს  
 დირექტორი: *თ.ჯახვა*  


დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი  
 კონტრაქტის დასახელება - სოფ.ასკანა (ეწერი) შიგა გზების შეკეთება  
 № და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აგვისტო 2013 წელი  
 საკონტრაქტო ღირებულება: 7 799,00 ლარი დ.ღ.გ-ს გათვალისწინებით  
 გენერალური მოიჯარადრე: შ.პ.ს. „გზამშენი-18“ - ოზურგეთი თაყაიშვილის ქ№62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

9 სექტემბერი 2013წ.

ქ.ოზურგეთი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
			რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		რაოდენობა	ღირებულება ლარი	რაოდენობა	ღირებულება ლარი
			განზ.ერთ.	საპროექტ. მონაცემებ	განზ.ერთ.	სულ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის შემასწორებელი საფარის მოწოდება შემოტანილი ღირდით საშუალო	100 კმმ		17.790			17.790		17.790	
	ავტოგრაფიერი 79 კვტ	მ/სთ	1.66	29.531	26.45	781.11	29.531	781.11	29.531	781.11
	ხრეში			30.000	3.00	90.00	30.000	90.00	30.000	90.00
	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ	კმმ	10.118	180.00	10.17	1830.59	180.00	1830.59	180.00	1830.59
	ფრაქციული ღორღის ტრანსპორტირება 20კმ	კმმ	10.118	210.00	14.37	3017.69	210.00	3017.69	210.00	3017.69
	<b>ჯ ა მ ი</b>	ლარი				5719.4		5719.4		5719.4
	<b>ზედნაღები ხარჯები 8%</b>	ლარი				457.6		457.6		457.6
	<b>ჯ ა მ ი</b>	ლარი				6176.9		6176.9		6176.9
	<b>გეგმიური დაგროვება 7%</b>	ლარი				432.4		432.4		432.4
	<b>ჯ ა მ ი</b>	ლარი				6609.3		6609.3		6609.3
	<b>დ. ღ. გ. - 18%</b>	ლარი				1189.7		1189.7		1189.7
	<b>ჯ ა მ ი</b>	ლარი				7799		7799		7799

= დამკვეთი =

ინსტრუქციის მოძიების ხარჯი  
 შაჰაუა ვაშროძიძე  
 ფირფე ხარაძე  
 იან ვიხეხაიაშვილი  
 ხუვანა ვაშაძე

= მიმწოდებელი =

შ.პ.ს. „გზამშენი-18“-ს  
 დირექტორი:  დ.ჯ.ახვა

დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი  
 კონტრაქტის დასახელება - სოფ.ასკანა (მზიანი) შიგა გზების შეკეთება  
 № და ხელმოწერის თარიღი: № 196 26 აგვისტო 2013 წელი  
 საკონტრაქტო ღირებულება: 8 433,00 ლარი დ.ღ.გ-ს გათვალისწინებით  
 გენერალური მოიჯარადრე: შ.პ.ს. „გზამშენი-18“ - ოზურგეთი თაყაიშვილის ქ№62

შესრულებული სამუშაოს მიღების აქტი №1

ქოზურგეთი

9 სექტემბერი 2013წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ნაზარდი ჯამით		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
			რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება		რაოდენობა	ღირებულება ლარი	რაოდენობა	ღირებულება ლარი
			განზ.ერთ.	საპროექტ. მონაცემებ	განზ.ერთ.	სულ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის შემასწორებელი საფარის მოწყოლა შემოტანილი ღორღით საშუალო სისქით ავტოგრეიდერი 79 კვტ ხრეში	100კმმ		15.100			15.100		15.100	
	ფრაქციული ღორღი 0-40მმ	მ/სთ	1.66	25.066	26.45	663.00	25.066	663.00	25.066	663.00
	ფრაქციული ღორღის ტრანსპორტირება 20კმ	კმმ	8.80	132.88	10.17	1351,39	132.88	1351,39	132.88	1351,39
	ჯ ა მ ი	ლარი				6184.6		6184.6		6184.6
	ზედნაღები ხარჯები 8%	ლარი				494.8		494.8		494.8
	ჯ ა მ ი	ლარი				6679.4		6679.4		6679.4
	გვამიური დაგროვება 7%	ლარი				467.6		467.6		467.6
	ჯ ა მ ი	ლარი				7146.9		7146.9		7146.9
	დ.ღ.გ. - 18%	ლარი				1286.4		1286.4		1286.4
	ჯ ა მ ი	ლარი				8433		8433		8433


= დამკვეთი =

ინსპექციის მოძღვრის ქაჯი  
 შაყე კაშიაძე  
 ფილიპ სვლიძე  
 რამა ვახტანგაშვილი  
 ჟეორგი მელიქიძე

= მიმწოდებელი =

შ.პ.ს. „გზამშენი-18“

დირექტორი:



10/26

# საგადახლო დავალება N 4310

10 სექტემბერი 2013 წ.

გადახმდელი

ომურგეთის მუნიციპალიტეტი

237112799

გადახმდელის ანგარიში

GE19VT4300000011063303

გადახმდელის ბანკი ვითიბი ჯორჯია ომურგეთის ფილიალი

ბანკის კოდი

UGEBGE22

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადახდის გადახმდელზე

დასახელება

საინტენციო კოდი

მიმღები

გამშენი-18 შპს

237081206

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GE34PC0463600100001256

მიმღების ბანკი/საზინა

პროკრედიტბანკი

ბანკის კოდი

MIBGGE22

გადახდის დანიშნულება

კაპ.საზრჯი -სოფლის პროექტები

დამატებითი ინფორმაცია

ხელმ #196 #466 განკარგულება

თ ა ნ ხ ა

17754.00

თანხა სიტყვებით

ჩვიდმეტი ათას

შვიდასორმოცდაათოსმეტი ლარი -

00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

ხელმოწერა:

შტამის ადგილი

ხელმოწერები:

 ბ. ა.