

შესრულებული სამუშაოების ანგარიში  
Statement of Accomplished Works (SAW)

მიკროპროექტის დასახელება  
Name of The Microproject

შესრულებული სახელწოდება  
Name of The Contractor

№ 1

ბორის მუნიციპალიტეტი. სატყეო გზის მოწყობა სოფ. ორმოცში

სს "აკაკიავეტომგისტრალი"

თარიღი/ Date

აპრილი 2014 წელი

№	Works / სამუშაოები	ბანკ. კომ.	Contract Data			Total Value of Works to Data სამუშაოების მთლიანი ღირებულება დღეისათვის		Previous SAW value წინა შესრულებული სამუშაოების ანგარიშის რა-ბა		Present SAW ახლანდელი შესრულებული სამუშაოების ანგარიში	
			Quantity რაოდენობა	Price per unit საცდელი ფასი	Total price მთლიანი ფასი	Quantity რაოდენობა	Total Cost მთლიანი ღირებულება	%	Quantity რაოდენობა	Total Cost მთლიანი ღირებულება	Quantity რაოდენობა
1	ტერიტორიის გასუფთავება ხეების და ბუჩქნარისგან ხელო	მ2	650.00	1.188	772.20	650.00	772.20	100.0	0.00	650.00	772.20
2	ბუდიშვილის ტრანსპორტირება ობიექტამდე და უკან ავტოსაწვეარი, საშუალო მანძილი 50 კმ	მან/სთ	4.00	68.19	272.76	4.00	272.76	100.0	0.00	4.00	272.76
3	ბუდიშვილის გადაადგილება თავისუფალი ხელით ხაბუშის დაწვევის ადგილამდე და უკან	კმ	28.00	65.34	1829.52	28.00	1829.52	100.0	0.00	28.00	1829.52
4	IV კატეგორიის გზის დასრულება და გადაადგილება 50 მ-ზე ბუდიშვილი	მ3	3389.92	10.86300	36824.70	3389.92	36824.70	100.0	0.00	3389.92	36824.70
5	VI კატეგორიის გზის დასრულება მსკაცატორის ისარზე დამაგრებული ხანგრძლივი კუთხე	მ3	620.00	30.3343	18807.2660	620.00	18807.27	100.0	0.00	620.00	18807.27
6	IV კატეგორიის გზის დასრულება ხელით მუქახისხმის შექმნა	მ3	310.00	24.59	7623.40	310.00	7623.40	100.0	0.00	310.00	7623.40
					66129.84		66129.84		0.00		66129.84
					11903.37		11903.37		0.00		11903.37
					78033.21		78033.21		0.00		78033.21



Name and position / სახელი, გვარი და თანამდებობა	Date / თარიღი
ვიქტორ მარშანია	24.04.2014
გიორგი სეხიარული	07.04.2014