

„ვამტკიცებ“

„ვამტკიცებ“

შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს დირექტორი

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი



გ. კუპრაშვილი



ნ. ანთიძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

03.09.2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს ტექნიკური შეფასების განყოფილების უფროსი გ. გორდელაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი მ. ვარძელაშვილი და რეაბილიტაციის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ქ. დარჩია და მეორეს მხრივ, შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს დირექტორი გ. კუპრაშვილი ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ („შემსყიდველი“) და შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის დაიდო ხელშეკრულება №3/106 30.04.14 წ., რის საფუძველზეც „მიმწოდებელმა“ შეასრულა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები (სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-სთვის ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრების და ქვის კონსერვაციის მეორე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები) თანხით 29469,85 (ოცდაცხრა ათას ოთხას სამოცდაცხრა ლარი და 85 თეთრი) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

გ. კუპრაშვილი

მ. ვარძელაშვილი

გ. მისრიაშვილი

ქ. დარჩია

ინსპექტირების დასკვნა

2014 წლის 20 აგვისტოს შპს “ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრების და ქვის კონსერვაციის II ეტაპის სამუშაოების ანგარიში, თანხით 29469,85 (ოცდაცხრა ათას ოთხას სამოცდაცხრა ლარი და 85 თეთრი) ლარი, რაც წარმოადგენს შუალედურ ანგარიშს.

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შემოწმებული იქნა სამუშაოების შესრულების ანგარიში, შესრულებულია შემდეგი:

- საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება; 60მ² (სულ 180მ²);
- ჩამოტეხილ ქვებს ჩაუტარდა რესტავრაცია; 70მ² (სულ 150მ²);
- დასრულდა ინექტირება 170მ² (სულ 290მ²);
- ინტერიერში კედლის მხატვრობის სახიფათო მონაკვეთები დროებით გამაგრდა და მომზადდა ინექტირებისათვის; 5მ² (სულ 10მ²);
- დაიწყო ეროზირებული და დელამინირებული ქვის ორნამენტების გამაგრება (გადაუდებელი); 10მ² (სულ 25მ²).

საკონსერვაციო ხარისხი აკმაყოფილებს ნორმებსა და წესების მოთხოვნებს, რასაც ვადასტურებთ ინსპექტირების ჯგუფი:

მ. ვარძელაშვილი

გ. მისრიაშვილი

ქ. დარჩია

01.09.2014

შესრულებული სამუშაოს აქტი

" 19 " აგვისტო 2014 წელი

ფორმა 2

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

ატენის სიონის (გორის მუნიციპალიტეტი) კედლის
სტრუქტურული გამაგრების და ქვის კონსერვაციის
სამუშაოები

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის
ცენტრი"

/შემსრულებელი/

29469 (ოცდაცხრაათასოთხასსამოცდაცხრა) ლარი 85 თეთრი

ხელშეკრულება: 3/106 30 აპრილი 2014 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
	ფასადის და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება	მ2	291	83,57	24319,88
	სულ:				24319,88
	ზედნადები ხარჯები		10%		2431,99
	სულ:				26751,87
	მოგება		8%		2140,15
	სულ:				28892,01
	საავტორო ზედამხედველობა		2%		577,84
	ჯამი				29469,85

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]