

12.09.2014  
Handwritten notes and signatures in the top left corner.

Handwritten text in the top right corner, possibly a title or header.

Handwritten text in the middle left area.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or detailed notes.

Handwritten signature or name in the middle right area.

11.09.2014  
Date written below the signature.

03-1129  
11-09-248  
A small rectangular stamp or label in the bottom right corner.

სოფელ სვეაშ სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების


შესრულების აქტი

№	სამუშაო	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელოვანი		შექანიძები, ტრანსპორტი		ფორმა №2
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	წყალხაფიჭის რეაბილიტაცია									
	"გოგრიჭავაძის უბანში სათაჯის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	16							
	გრუნტის სამუშაოები	მ <sup>3</sup>	16							
	შრომის დანახარჯი					25	400			400
	ბუქონის შეკრების მოწყობა	მ <sup>3</sup>	1							
	შრომის დანახარჯი					100	100			100
	ბუქონი მ 200	მ <sup>3</sup>	1	110	110					110
	ფალობის ფიცარი	მ <sup>2</sup>	3	10	30					30,0
	ლეუქსანი	მმ	0,5	4	2					2,0
	გოგრიჭავაძის უბანში ონკანის მოწყობა	ცალი	1							
	შრომის დანახარჯი					15	15			15,0
	რ- 32 მმ პლასტის მილი	გრძმ	20	1,2	24					24,0
	ონკანი რ-20 მმ	ცალი	1	6	6					6,0
	სამკაბი შენედილი 32-25 მმ	ცალი	1	25	25					25,0
	პლასტის მილის მონტაჟი გოგრიჭავაძის უბანიდან არსებულ ცილინდრულ აქსამდე	გრძმ	470							
	შრომის დანახარჯი ( მკალბარდის და ხეების გასეჩვი, გრუნტის ამოჭრა მილის ჩაყვრა, გრუნტის მიერა)	გრძმ	470			2,1	987			987,0
	რ- 25 მმ პლასტის მილი	გრძმ	470	0,55	258,5					258,5
	გამამშემყოლი 25 მმ	ცალი	3	4	12					12,0





სამკაბი კენტილი 63-20 მმ	ცალი	1	✓	25	✓	25				25.0
ფორა კრემლიშვილის ქუჩაში მილის შექმნილება	წერტ.	1								
შრომის დანახარჯი	წერტ.	1				100	100			100.0
დ-100 მმ არსებული კენტილის შექმნილება	ცალი	1								50.0
შრომის დანახარჯი	ცალი	1				50	50			
თური ერთიანობის ქაში 80 მმ ლითონის კენტილის მონტაჟი	ცალი	1								
შრომის დანახარჯი	ცალი	1				30	30			30.0
ლითონის კენტილი დ-80 მმ	ცალი	1		150	✓	150				150.0
როზა გრემლიშვილის სახლიდან 30 მ მილის ჩაბატება	გრძ.მ	30								
შრომის დანახარჯი (კრუტის ამოღება, ძილის ჩადება, გრუტის მოწრა)	გრძ.მ	30				1.5	45			45.0
დ- 50 მმ პლასტის მილი	გრძ.მ	30	✓	1.6	✓	48				48.0
სამკაბი 50- 20 მმ 20 მმ კენტილით	ცალი	1		20		20				20.0
სამკაბი 20- 20 მმ 2 ცალი კენტილით	ცალი	1		23		23				23.0
გადამხდლები დ-50 მმ	ცალი	2		8	✓	16				16.0
კენტილი დ-50 მმ	ცალი	1		25	✓	25				25.0
გადამხდელი 50-63 მმ	ცალი	1	✓	15	✓	15				15.0
მასალების ტრანსპორტირება	ცალი	1							480	480
ჯამი							2562.0			4700.5
ბეჭდვური დავითოვება 5 %										235.0
ჯამი										4935.5

დაამკვეთი: ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  
 გამგებელი:  შოთა ლობჯანიძე  
 ინდ. მეწარმე თ. ჩიქოძე "თემურაზი გოგუელიძე"  
 შემსრულებელი

ბეჭდვური ხელმოწერა:   
 ბეჭდვური ხელმოწერა:   
 ბეჭდვური ხელმოწერა: 

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

46.5 უფროსი  
ჩ. ს. ლომიძე  
25.09.2014

დასკვნა

2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა ინდ. მეწარმე „თეიმურაზ გოგშელიძის“ მიერ სოფელ სევაში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.  
სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მერაბ ორდინიძე  
კომისიის თავმჯდომარე

1666  
26.09.146

შეამოწმა  
25.09.2014წ.  
493550  
3180  
490370

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  
შემოს. № 03-1215  
24 09 214


შესრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის თავმჯდომარეს, ბატონ მერაბ ორდინიძეს  
არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის  
წამყვანი სპეციალისტის ბუღუ რეხვიაშვილის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწევდი სოფელ სევაში, სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების, კერძოდ წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობას, რომელსაც ასრულებდა ინდ. მეწარმე „თეიმურაზი გოგშელიძე“ . სამუშაოები ჩატარდა ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

აღსანიშნავია, რომ ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ წყლის დებეტმა დემეტრაშვილების უბნის ნაწილში არ მოიმატა, რადგანაც გამოსაცვლეელია ძველი, ამორტიზებული მილუბი,რისი გამოცვლაც აღნიშნულ პროექტში გათვალისწინებული არ იყო, თანხის უკმარისობის გამო.

ტექნიკური ზედამხედველი:



ბ. რეხვიაშვილი

22.09.2014 წ.

სამუშაოების შესრულების  
აქტი

ქ. ონი




23 სექტემბერი 2014 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის №09 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, გივი ბენდიანიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წამყვანმა სპეციალისტმა /კომისიის წევრი/, და ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი) ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და ინდ. მეწარმე „თეიმურაზ გოგშელიძეს“ შორის 2014 წლის 29 ივლისის N10/07 დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შეამოწმა:

სოფელ სევაში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები. კომისიამ ადგილზე აზომვით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი:

1. გოგრიჭიანების უბანში დამუშავდა გრუნტი სათავის მოსაწყობად - 16მ³
2. მოეწყო ბეტონის შემკრები - 1მ³
3. მოეწყო ონკანი - 1 ც.
4. გოგრიჭიანების წყაროდან არსებულ ცილინდრულ ავზამდე დამონტაჟდა დ-25 მმ პლასმასის მილი - 470 გრძ.მ.
5. მოეწყო „ჯარბის“ სათავესთან დ-50 მმ პლასმასის მილი - 10 გრძ.მ.
6. მოეწყო დამცლელი მილი დ-50მმ - 10გრძ.მ.
7. სათავეში მოეწყო სამკაპი 50-20 მმ - 1ც.
8. მოეწყო პლასმასის გადამყვანი 63-50 - 1 ც.
9. გასუფთავდა „ჯარბის“ სათავე გრუნტისა და ბუჩქნარისაგან - 12მ³
10. მოეწყო სათავის სახურავი ლითონის ფურცლით - 4მ²
11. დამონტაჟდა არსებული ცილინდრული რეზერუარიდან სოფლამდე დ-50 მმ პლასმასის მილი - 30 გრძ.მ.
12. დამონტაჟდა სოფლის წყარომდე დ-20 მმ პლასმასის მილი - 30 გრძ.მ.
13. გენუშა ინასარიძის ეზოში შეიცვალა დ-80 მმ ლითონის მილი - 5 გრძ.მ.
14. შეიცვალა დ - 80 მმ ლითონის მილი თემური დემეტრაშვილის ბოსელთან - 4 გრძ.მ.
15. შეიცვალა მერაბი დემეტრაშვილის სახლთან დ- 50 მმ ლითონის მილი პლასმასის მილით - 20გრძ.მ.
16. სამონტაჟდა ეკლესიამდე დ- 20 მმ პლასმასის მილი - 60გრძ.მ.
17. დემეტრაშვილების უბანში მოეწყო ონკანი - 1ც.
18. ჟორა გრძელიშვილის ეზოში შერემონტდა მილი - 1 წერტ.
19. შერემონტდა არსებული დ-100მმ - იანი ვინტილი - 1 ც.
20. იური ერისთავის ეზოში დამონტაჟდა დ-80 მმ ვენტილი - 1 ც.
21. როზა გრძელიშვილის სახლთან ჩაიდო 30 გრძ.მ. მილი; პლასმასის მილი დ-50მმ.

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორია და ხელს ვაწერთ;

1. მერაბი ორდინიძე 
2. გივი ბენდიანიშვილი 
4. ამირან ჭელიძე 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;  
  
არქიტექტურის ზედამხედველობისა და  
ინფრასტრუქტურის სამსახურის წამყვანი  
სპეციალისტი, კომისიის წევრი  
  
მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე,  
კომისიის წევრი.



