

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქინვალის ა.ე.

„01“ დეკემბერი 2014წ

დღეშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 12 ნოემბრის №1220 ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2014 წელს დამთავრებული სამშენებლო ობიექტების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

- ვაჟა ჩოხელი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, კომისიის თავმჯდომარე,
- თამაზი უნდილაშვილი - გამგებლის მოადგილე (კომისიის წევრი);
- ზურაბ ყაჭიური - ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;
- ნიკო დუღაური - სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
- გელა წოწკოლაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
- ტარიელ გულარაშვილი - ოურიდიული განყოფილების უფროსი, კომისიის წევრი;
- ჯანსუღ ხონელიძე - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი.
- თემურ ელიკაშვილი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი (კომისიის წევრი)
- ემზარ სინჯარაძე - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების მთ.სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ზაზა უნდილაშვილი - გამგებლის წარმომადგენელი ქინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კომისიის წევრი;

და მეორეს მხრივ შპს „არაგვი“-ს დირექტორმა გოდერძი ქავთარაძემ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2014 წლის 21 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №774 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არაგვი“-ს დირექტორმა გოდერძი ქავთარაძემ დაამთავრა ქინვალის ა.ე. სოფ.ბოლდავში სასმელი წყლის გამოყვანის სამუშაოები 2014 წლის 26 დეკემბრის ნაცვლად 01 დეკემბერი 2014 წლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 4134 (ოთხიათას ას ოცდაათოთხმეტი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველობის დასკვნის მიხედვით 4134 (ოთხიათას ას ოცდაათოთხმეტი) ლარს.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაიბარე:

/ვ.ჩოხელი/

/თ.უნდილაშვილი/

/ზ.ყაჭიური/

/ნ.დუღაური/

/გ.წოწკოლაური/

/ჯ.ხონელიძე/

/ე.სინჯარაძე/

/ტ.გულარაშვილი/

/თ.ელიკაშვილი/

/ზ.უნდილაშვილი/

ჩაიბარე: შპს „არაგვი“-ს დირექტორი:

/გ.ქავთარაძე/



ფართულეული საშუალოს

აქტი №1

01-12- " " დეკემბერი 2014 წ

ფორმა №2

დამკვეთი- დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ობიექტი: ვინჯალის ტ.ო. სოფ. ბოდავში ხასმელი წყლის გამოყვანა


მოიჯარე- შპს "არაგვი"



სახელ შერეულებო თანხა 4134 ლარი

№	საშუალოს დაცხადება	საზომი ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	თანხა
1	სათავეში სადრენავე სისტემის მოსაწყობად ქვაბულის ამოღება ხელით	მ ³	6.0	16.5	99.0
2	სადრენავე სისტემის მოწყობა პლასტმასის პერფორირებული მილით	მ	5.0	52.2	261.0
3	სათავეში სადრენავე სისტემიდან 15 მ-ის მოშორებით წყლის რეზერვუარისათვის ქვაბულის მოთხრა ხელით	მ ³	4.0	16.5	66.0
4	სათავეში წვალმიმღები რეზერვუარის (პოლიეთილენის) მოწყობა ტევადობით 2.0 მ ³	ც	1.0	456	456.0
5	სადრენავე სისტემიდან რეზერვუარამდე არხის (თხრილის) გაჭრა ხელით (15.0X0.4X0.6)	მ ³	3.60	16.388	59.0
6	სადრენავე სისტემიდან რეზერვუარამდე პლასტმასის წვალხაფენი მილის ჩაწობა და გრუნტის უკუმორა	მ	15.0	4.666	70.0
7	სოფლის თავზე არსებული ლითონის რეზერვუარის ტერიტორიის გაწმენდა ბუნქნარისგან ხელით	მ ²	100.0	0.8	80.0
8	არსებული რეზერვუარის გასუფთავება გარშემო გრუნტისგან ექსკავატორით 20.0X6.0X1.65	1000 მ ³	0.20	3815	763.0
9	განთავსუვლულ ლითონის რეზერვუარში ჩასხვლული ღუქის მოწობა (ამოჭრა) და კომპლექტის დაცენება (ხემატე წყლის გადამღვრელი, გამრეცხი მილი, მიწოდებელი და სხვა)	კვანძი	1.00	710	710.0
10	გრუნტის უკუმორა ექსკავატორით	1000 მ ³	0.12	1000	120.0
	სულ				2684.0
	სატრანსპორტო ხარჯები				265.0
	სულ				2949.0
	ზეღნადები ხარჯები 10%				295.0
	სულ				3244.0
	გვემოური დავროება 8%				259.0
	სულ				3503.0
	დავ. -18%				631.0
	სულ				4134.0

ჩავაბარე:

შპს "არაგვი"-ს დირექტორი:  /ტ.ჩიკვათაძე/

ჩავიბარე:  გ.გოსალი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის:  შპს "არაგვი"-ს დირექტორი:  შ.ჩიკვათაძე



შპს “გიცა”

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჟინვალის
ტერიტორიული ერთეულის სოფ.ბოდავში სასმელი წყლის გამოყვანა

2014 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქინვალის ტერიტორიული ერთეულის სოფ.ბოდავში სასმელი წყლის გამოყვანა

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „არაგვი“

ხელშეკრულების № 774 და თარიღი: 21/11/2014

სახელშეკრულებო თანხა: 4134 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-თ: 4134 ლარი

შეესწავლე: ტექნიკურმა სერვისწოდებელმა (შპს „გიცა“) დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქინვალის ტერიტორიული ერთეულის სოფ.ბოდავში სასმელი წყლის გამოყვანის სამუშაოები, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-თ შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო ღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკენი:

ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-თ წარმოდგენილ სამუშაოებს.

შპს „გიცა“ ხ დირექტორი:

კ.როსტიაშვილი



შეღებვის თარიღი:

2014

წელი.

საგადახდო დავალება № 3112
3 დეკემბერი 2014 წელი

გადახდის დასახელება მუშაოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

საიდენტიფიკაციო კოდი 229324451 ანგარიში (დებიტი) GE74LB0120137474229000

გადახდის ბანკი სს "ლიბერთი ბანკის" დუშეთის ფილიალი ბანკის კოდი 220101403

მიმღების დასახელება შპს "ორაგვი"

საიდენტიფიკაციო კოდი 229317879 ანგარიში (კრედიტი) GE27LB0113123312922000

მიმღები ბანკი ლიბერთი ბანკის დ/ფ ბანკის კოდი 220101403

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი [] გადახდის დანიშნულება

თანხა 4 134,00

თანხა სიტყვიერად ოთხი ათას ას ოცდაათობეტი ლარი 00 თეთრი

ქინვალის თემში სოფ. ბოღაგეში სასმელი წყლის გამოყენების სამუშაოები (ხელშ. №774)

დამატებითი ინფორმაცია

ხელმოწერა ხელმძღვანელი [ხელმოწერა]

მთავარი ბუღალტერი [ხელმოწერა]

ბა. []



ბანკის აღნიშვნა

ბანკში მუშავების თარიღი 2014.12.03

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი []

ხელმოწერა [ხელმოწერა]

ბუღალტერი [ხელმოწერა]

ბუღალტრის ადგილი []