

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორს

ბატონ გრიგოლ გაგოშიძეს

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გრიგოლ,

როგორც თქვენთვის ცნობილია შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს სამეგრელოს რეგიონალური ოფისის მიერ სააგენტოსთან დადებული 2014 წლის 8 დეკემბრის N162/01/297 ხელშეკრულებით ახორციელებდა ზუგდიდის N11 საჯარო სკოლის გაზიფიცირების სამუშაოებს საერთო სახელშეკრულებლო ღირებულებით 14 690,18 ლარი, რომელიც დაამთავრა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში 2014 წლის 29 დეკემბერს, რასაც 31 დეკემბრის N1054610 წერილით ადასტურებს ზუგდიდის რესურსცენტრი.

2015 წლის 6 იანვარს სააგენტოს მენეჯერის ნუგზარ კეკელიძის მიერ მოხდა ქ. ზუგდიდის N11 საჯარო სკოლაში დასრულებული გაზიფიცირების სამუშაოების ინსპექტირება. ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ სამუშაოები დასრულებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

2015 წლის 9 იანვარს შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს სამეგრელო-გურიის ზუგდიდის რეგიონალურმა ოფისმა N8940 წერილით წარმოადგინა შესრულებულ სამუშაოთა ფორმა N2, ფორმა N3 და ფარული სამუშაოების აქტი, თუმცა ფორმები წარმოადგინა არასწორი სახით.

2015 წლის 22 იანვარს N39367 წერილით შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს სამეგრელო-გურიის ზუგდიდის რეგიონალურმა ოფისმა წარმოადგინა შესრულებულ სამუშაოთა შესწორებული ფორმა N2 , ფორმა N3 და ფარული სამუშაოების აქტი.

შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს გურია-სამეგრელოს ზუგდიდის რეგიონალური ოფისის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტებისა და ფორმა N3-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ღირებულებამ ზუგდიდის N11 საჯარო სკოლაში შეადგინა 13559,96 ლარი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურებს განახორციელონ სათანადო ღონისძიებები.

დანართი: შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს სამეგრელო-გურიის ზუგდიდის რეგიონალური ოფისის წერილი.

პატივისცემით,

მერაბ ჭონიაშვილი

საამშენებლო სამსახურის უფროსი

ნუგზარ კეკელიძე

მენეჯერი

თეიმურაზ მაჩაიძე
დირექტორის მოადგილე

ს.ს.ა.პ. გუბლიძის №11 საჯარო სკოლის
შპს "სოპბერ ჯორჯია ბაში" სამშენიანო გუნდის რეკონსტრუქციის
პროექტი

საპროექტო ნაშრომი №162/01/297-08.12.2014

ქ.ზუგდიდი რ.თაბუკაშვილის ქ.№29-ში არსებული №11 საჯარო სკოლის გაზომვითი ნაშრომის
შესრულებული სამუშაოთა აქტი

დეკემბერი 2014 წ.

სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.ბა	რაო.ბა	მასალა		ხელუფასო		მანქანები		მთლ. ღირ.ბა
			ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
ტრანშეისამართვის III კატ-ის გრუნტი ვესკავატორით (60X0.4X1,1=26,4კუბ.მ.)	მ ³	26,4	0,00	0	2,40	63,4	1,95	51,48	114,84
ტრანშეისამართვის ფსკერის დაბურვება ხელით (60X0.4X0,1=2,4კუბ.მ.)	მ ³	2,4	0,00	0	13,00	31,2	0,00	0	31,20
ტრანშეისამართვის ძირის დაფარვა 0,1მ-ის სისქით ქვიშის ბალიშით დატკეპნით, ტრანშეისამართვის ფსკერის სიმაღლემდე მილის გედაპირიდან ქვიშით, მონტაჟითა და დატკეპნით	მ ³	5	28,83	144,15	0,60	3,0			147,15
მზა ტრანშეისამართვის მონტაჟით d=50მმ SDR-17	გრძ.მ.	60	2,08	124,8	1,90	114,0	0,38	22,8	261,60
გრუნტისაგან მონტაჟით d=50 მმ	მ	3	5,55	16,65	2,20	6,6	0,42	1,26	24,51
მ/ელ.მუდგულის მუხლი მონტაჟით d=50 მმ α=90°	მ	3	11,31	33,93	2,20	6,6	0,42	1,26	41,79
მილის მთელ სიგრძეზე მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება	გრძ/მ	60	0,08	4,8	0,26	15,6		0	20,40
მ/ ფოლადზე გაღმავანი d=50X40 მმ	მ	2	36,18	72,36	2,20	4,4	0,42	0,84	77,60
დრენაჟის კვანძის მოწყობა	ცალი	1,00							100,00
ქრომითი დახასარჯი	ცალი	1,00			100,00	100,00			2033,89
კაბის მრეცხველის RVG-40 ღირებულება	ცალი.	1,00	2033,89	2033,89					677,97
ცილინრი d=50 მმ	ცალი	1,00	677,97	677,97					2220,33
მ/მ მ ბუნებრივი აირის ფილტრაციის და აღრიცხვის კვანძის ლითონის ყუთი	ცალი	1,00	2220,33	2220,33					2966,11
ლიტერატორი EK 280	ცალი	1,00	2966,11	2966,11					110,17
რეგულატორი Q-50 მმ	ცალი	1,00	110,17	110,17					
ფოლადის წყალაირგამგარი მილის მონტაჟი	გრძ.მ.	15,00							
ქრომითი დახასარჯი	გრძ.მ.	15,00			3,50	52,50			52,50
d=50 მმ ფილის ღირებულება	გრძ.მ.	14,00	7,00	98,00			0,52	7,28	105,28
d=100 მმ ფილის ღირებულება	გრძ.მ.	1,00	13,86	13,86			0,52	0,52	14,38
d=50 მმ ფილის ღირებულება	მ	8,00	2,54	20,32					20,32
კინის საჭრელი რგოლი	მ	1,00	1,79	1,79					1,79
ლიტერატორი	მ	6,00	3,97	23,82					23,82
ენზინი გენერატორისათვის (3,7 ლტX6 მანქ/სთ=22,2 ლტ)	ლიტრ	22,00	1,80	39,60					39,60
ფილის გახრევა გარემოს მილისათვის	ცალი	1,00							

ქ.ზუგდიდი, რეზო თაბუკაშვილის ქ.№29-ში მდებარე ს.ს.ი.პ. ზუგდიდის №11-ე საჯარო სკოლის საქვების გაზიფიცირებაზე შესრულებული ფარული სამუშაოების აქტი

ქ. ზუგდიდი

29.12.2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა შ.პ.ს. "სოკარ ჯორჯია გაზი"-სამეგრელო გურიის რეგიონალური ოფისის მთავარმა ინჟინერმა გიორგი დარსანიამ, ამავე კომპანიის სააგარო-სამშენებლო სამსახურის უფროსმა ზურაბ კვარაცხელიამ და მე-11 საჯარო სკოლის დირექტორმა კოტე ჭილაიამ შევადგინეთ, წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ სკოლის საქვების გაზიფიცირებაზე შესრულებულია პროექტით გათვალისწინებული შემდეგი სახის ფარული სამუშაოები რომელთა ჩამონათვალი და მოცულობები მოყვანილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	გრანშეის ამოთხრა III კატ-ის გრუნტში ექსკავატორით (60X0.4X1,1=26,4კუბ.მ.)	მ ³	26,4
2	გრანშეის ფსკერის დამუშავება ხელით (60X0,4X0,1=2,4კუბ.მ.)	მ ³	2,4
3	გრანშეის ძირის დაფარვა 0,1მ-ის სისქით ქვიშის ბალიშით დატკეპნით, გრანშეის შეესება 0,2 მეტრის სიმაღლემდე მილის ზედაპირიდან ქვიშით, მო-რწყევითა და დატკეპნით	მ ³	5
4	მზა გრანშეიში პ/მილი მონტაჟით d=50მმ SDR-17	გრმ.მ.	60
5	გრასაზე პ/ქუროს ჩაყენება დ=50 მმ	ს	3
6	პ/ელ.შედულების მუხლი მონტაჟით d=50 მმ α=90°	ს	3
7	პ/მილის მთელ სიგრძეზე მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება	გრმ/მ	60
8	თხრილის ამოვსება ადგილობრივი გრუნტით-ბულდოზერით	მ ³	23,8

აქტში მითითებულ შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალსა და მოცულობებს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

გ. დარსანია

ზ. კვარაცხელია

კ. ჭილაია