

მიღება-ჩაბარების აქტი 1.116/2.9.18/10/038

ქ. თბილისი „13“ 2 სპ 2015 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე არჩილ ჩარგეიშვილი, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დავით კვინტრაძე და მეორეს მხრივ შპს „ლაგო“-ს დირექტორი გონა გონიაშვილი ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ 2015 წლის 06 აპრილის №2.9.18/10/038 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ლაგო“-ს მიერ შესრულებული იქნა საბანაძის ქ.#4-ის და წალკის ქუჩის კუთხეში ავარიული საცხოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების, რ/ბეტონის საყრდენი კედლის და ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით, შესრულებული სამუშაოს აქტების შესაბამისად.


სამუშაოების ღირებულება შეადგენს: 22081,91 (ოცდაორი ათას ოთხმოცდაერთ ) ლარს და 91 თეთრს დღგ-ს ჩათვლით.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

არჩილ ჩარგეიშვილი  
დავით კვინტრაძე



გონა გონიაშვილი



## კრწანისის რაიონის გამგეობა შეთანხმების აქტი


ქ. თბილისი

04 მაისი 2015წ

ნვენ ქვემოთ ხელისმომწერი კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე ა. ნარგეიშვილი, კრწანისის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი დ. კვინტრაძე და შ.პ.ს "ლაგო"-ს დირექტორი გ. გოჩიაშვილი ვადგენთ წინამდებარე შეთანხმების აქტს მასზედ, რომ ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, საბანაძის ქუჩა №4-ის და წალკის ქუჩის კუთხეში ავარიული საცხოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების, რკინა-ბეტონის საყრდენი კედლის და ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოებს, ადგილზე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, დეფექტურ აქტში მოხდა ცვლილებები, კერძოდ:

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ზომის ერთეული	დეფექტური აქტით	კორექტირების შედეგად
1	2	3	4	5
	<b>მოსამზადებელი სამუშაოები</b>			
6	ფოლადი ფურცლოვანი, სისქით 10მმ	მ2	0.50	0.63
19	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება კ-1.26	მ3	4.54	5.45
22	ქვაფენილის მოწყობა ახალი რიყის ქვით	მ2	30.00	36.00
23	ქვაფენილის ზედაპირის შევსება (ჩასოღვა) ცემენტნარევი ფრაქციული ღორღით 0-10მმ (1.0მ3/100მ2) (ცემენტი 20%)	მ3	0.30	0.36

რასაც ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე:  ა. ნარგეიშვილი

კრწანისის რაიონის გამგეობის  
ინფრასტრუქტურის განვითარების  
განყოფილების უფროსი:



დ. კვინტრაძე

შ.პ.ს "ლაგო"-ს დირექტორი:



გ. გოჩიაშვილი

დამკვეთი: ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგეობა  
 შემსრულებელი: შ.პ.ს. „ალაგო“  
 ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისში, საბანაძის ქუჩა №4-ის და წალკის ქუჩის კუთხეში ავარიული საცხოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების, ბეტონის საყრდენი კედლის და ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოები  
 ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: 2.9.18/10/038 06.04.2015წ

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, საბანაძის ქუჩა №4-ის და წალკის ქუჩის კუთხეში ავარიული საცხოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების, რ. ბეტონის საყრდენი კედლის და ქვაფენილის მოწყობა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

სამუშაოს შესრულების თარიღი 13 მაისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განჩ.ერთ	რაოდენობა	მასალა			ხელფასი			ტრანსპორტი და მექანიზმები			ჯ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	ხარხიუების მიწბეუი და დემონტაჟი	მ2	50,00	2,50	125,00	2,00	100,00	1,00	50,00			27	
2	II ფ.გუგის გორბეტის დამუშავება ხელით	მ3	50,70	0,00	0,00	20,00	1014,00	0,00	0,00			10	
3	დანგრეული კედლის სამშენებლო ნაგვის და გორბეტის გამოზიდვა შენობიდან 20მ-მდე მანძილზე ხელით	მ3	16,00	0,00	0,00	15,00	240,00	0,00	0,00			24	
4	საფუძვლის მიწხადება ღირდით	მ3	0,90	18,40	16,56	5,00	4,50	10,00	9,00			36	
5	ლითონის კონტრფორსების საძირკვლის მოწყობა B-18,5 ბეტონით	მ3	0,43	105,00	45,15	60,00	25,80	15,00	6,45			7	
	არმატურა A-III დ=16მმ	ტ	0,04	1271,00	50,84	0,00	0,00	50,00	2,00			5	
6	დროებითი გაბაგრების (კონტრფორსების) მოწყობა ლითონის №16 შეკვლებით	ტ	1,07	0,00	0,00	700,00	749,00	25,00	26,75			77	
	შეკვლერი №16	ტ	1,07	1520,00	1626,40	0,00	0,00	30,00	32,10			16	
	ფოლადი ფურცლოვანი, სისქით 10მმ	მ2	0,63	116,40	73,33	0,00	0,00	10,00	6,30			7	
7	რენა ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა B-18,5 ბეტონით	მ3	16,00	105,00	1680,00	60,00	960,00	15,00	240,00			28	
	არმატურა A-III A-1	ტ	1,12	1271,00	1423,52	0,00	0,00	50,00	56,00			14	
	დახეხილი ხის მასალა ქაღობებისთვის	მ3	1,40	450,00	630,00	0,00	0,00	15,00	21,00			65	
8	შესაგობი პიდრობილა(ცოცხალი) (ცხელი ბიტუმი, პრაიმერთი დამუშავებული კედელზე	მ2	18,00	4,00	72,00	2,00	36,00	1,00	18,00			12	
9	დ=100 მმ პლასტმასის მილი დრენაჟიდან წყლის გამოსაქვანად	გრიკი	6,00	4,50	27,00	5,00	30,00	0,00	0,00			5	
10	თიხის 20სმ-იანი შრის მოწყობა დრენაჟისთვის	მ3	1,20	55,00	66,00	15,00	18,00	10,00	12,00			9	
11	ლითონის ფენის მოწყობა დრენაჟისათვის, ფრაქცია 40-70 მმ	მ3	5,50	16,80	92,40	15,00	82,50	10,00	55,00			22	
12	ბალახების შეწევა(დატკეპით)	მ3	30,00	9,00	270,00	15,00	450,00	0,00	0,00			72	
13	საპროექტო რკბეტონის კედლის შექმნა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	16,00	0,00	0,00	6,00	96,00	1,00	16,00			11	
	ხსნარი მისაპირ, კვებეკლი, მიძე, ცემენტის 1:2	მ3	0,80	95,00	76,00	0,00	0,00	15,00	12,00			88	
14	ლითონის ვალენტიების გაწევა და ორი პირი შეღებვა	მ2	23,78	0,00	0,00	4,00	95,12	1,00	23,78			11	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ანტიკორუფციული სადგურაუი		მპ	7,13	6,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	სამშენებლო ნაგვის და ზედმეტბი გრუნტების დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და ვატანა	ტ	120,06	0,00	0,00	0,00	8,00	960,48	12,00	1440,72	2
	<b>ქვაფენილის მოწყობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები</b>										
16	დაზიანებული ქვაფენილის დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ2	36,00	0,00	0,00	0,00	5,50	198,00	1,50	54,00	2
17	ქვსაბურღების მოხსნა და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ3	7,20	0,00	0,00	0,00	17,00	122,40	3,00	21,60	1
18	არსებული საქმეებზე ნაგვის დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და ვატანა ნაგავსაყრედზე	მ3	15,12	0,00	0,00	0,00	8,000	120,96	12,00	181,44	3
	<b>ქვაფენილის მოწყობა</b>										
19	საფეხქვლის ზედა ფენის მოწყობა 0-40 ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბრისატეკენით შეტვირთვა კ=1,26	მ3	5,45	18,00	98,10	8,00	43,60	19,00	103,55	2	
20	ვახსაზარტეკელი ზოდის (ნამკმტბის) მოწყობა ბეჭთინით ბ-22,5	მ3	0,75	108,00	81,00	50,00	37,50	30,00	22,50	1	
21	ქვსაბურღების მოწყობა ქვიშისა და მშრალი ცემენტის ნარევი(ცემენტი 20%)	მ3	4,32	80,00	345,60	6,50	28,08	10,00	43,20	4	
22	ქვაფენილის მოწყობა ახალი რივის ქვით	მ2	36,00	5,50	198,00	20,00	720,00	3,00	108,00	10	
	ქვაფენილის ზედაპირის შევსება (ნასილვა) (ცემენტი ნარევი ფრაქციული ღორღით 0-10მმ(1,0მ3/100მ2)(ცემენტი 20%)	მ3	0,36	49,00	17,64	4,00	1,44	0,00	0,00	1	
	ლოკალური უქვისის ჯამი				7057,32			6133,38		2561,39	15
	ზედნადები ხარჯები 10%										15
	ჯამი										17
	ბემნოური დატვირთვა 8%										13
	ჯამი										18
	გაუთვალისწინებული ხარჯი 3%										
	ჯამი										18
	დღგ 18%										33
	ჯამი										22

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ღირებულებების მონიტორინგის შედეგების ანგარიშის დასკვნა

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური და სამოქალაქო ნაგებობების ტექ. ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

კამერალური შემოწმება:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-მქონობის განყოფილება უფროსი:



გ. მკალაია

დ. გაბრუაშვილი

რ. ცუცქვირიძე

ა. ოთიაშვილი

სამუშაოების შემსრულებელი ორგანიზაციის ხელმოწერა



ბ. გოცი