

ექსპერტის დასკვნა N35

შემოსვლის თარიღი: 05.09.2015წ.

გასვლის თარიღი: 14.09.2015 წ.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

შპს "თაგი"-ს დირექტორმა ვახტანგ ნატრიაშვილმა 05.09.2015 წლის N111 წერილით მომართა შპს"სანდოს" დირექტორს, მისი ორგანიზაციის მიერ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხომულში და სოფ. ქვიტირში ახალი ბაღების მშენებლობების შესრულებულ სამუშაოებზე საინჟინრო აზომვების (ექსპერტიზის) ჩატარებაზე.

ექსპერტიზის ჩატარების პირობები

საინჟინრო აზომვები ჩატარდეს შესრულებულ ხილულ სამუშაოებზე, მიღებული ზომების მიხედვით დაზუსტდეს, სამუშაოს მოცულობები, ფართობი, გრძივი მეტრები .

საინჟინრო აზომვების ექსპერტიზა ჩატარებულია ორმხრივად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

შესრულებული სამუშაოს გამოკვლევა

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი იქნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხომულში და სოფ. ქვიტირში ახალი ბაღების მშენებლობების შესრულებული სამუშაოების აქტები, ფარული სამუშაოების აქტები და ხარჯთაღრიცხვები.

აღნიშნულ ობიექტებზე ჩატარებული იქნა საკონტროლო აზომვები. ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ფაქტიური მდგომარეობით, სხვა სამუშაოები ჩათვლილი იქნა როგორც ტექნოლოგიურად აუცილებელი, შესრულებილი სამუშაოების ღირებულებების დასადგენად გამოყენებული იქნა წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების მონაცემები. მიღებული მონაცემების შესაბამისად და საკონტროლო აზომვების შედეგად დადგენილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ფართები წარმოდგენილია დანართებში. ღირებულებებზე ექსპერტი პასუხს არ აგებს. აზომვების შედეგად მიღებული სამუშაოების ძირითადი ნაწილი, მოცულობები და ფართები შესაბამისობაშია წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტებთან. ვიზუალური დათვალიერებით სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად.

დასკვნა

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხომულში და სოფ. ქვიტირში ახალი ბაღების მშენებლობების, სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებები შესაბამისად შეადგენს: დანართი1 -ის 32321.24ლარს, დანართი2 -ის -43600.61ლარს, სულ-75921,85 ლარს.

საექსპერტო დასკვნის მომზადებაში გამოყენებული მასალები:

1. საექსპერტო ობიექტის მასალები
2. სამშენებლო რესურსების ფასები

ექსპერტი:



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომლში ახალი ბაღის მშენებლობის
შესრულებული სამუშაოები

№ საფურცელი	ს ა მ უ შ ა თ ხ დასახელება	ბანხ.	ნორმატიული რეკურსი		ხელვაბი		მასალა		სამშენებლო მუშაოების		ჯამი	
			ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1-29-6-12	1000მ³		0.30								
	ბუდლიზერია	მ/სი	20.31	6.093					35.33	215.27		
2	1-53-12	1000მ³		1.1580								
	ტრანშის გაწრა ლენტრა საბორკლისათვის 1,50 მსაკვანთით ამსქანაზე დატვირთვა	კაც/სი	11.40	13.20	4.60	60.73					60.73	
	გმსკვანთი	ღარი	24.90	28.8342					45.79	1,320.32		
	მანქანები	ტ		1,214.90					3.21	3,899.83		
3	6-11-4	100მ³		1.04000								
	შრომითი რეკურსები	კაც/სი	567.00	589.68	4.60	2,712.53					2,712.53	
	სასაქონლო მძიმე ტექნიკა მ-200	მ³	101.500	105.560			96.00	10,133.76			10,133.76	
	მანქანები	ღარი	100.00	104.00					3.20	332.80		
	არმატურა დ-14მმ ა-III	მ		1737.000			1.60	2,779.20			2,779.20	
	ხე-მასალა	მ³	5.690	5.918			386.00	2,284.19			2,284.19	
	ღარი 0-20 ბლინის მოსაწყობად	მ³		7.720			15.20	117.34			117.34	
	სხვა მასალები	ღარი	34.000	35.360			3.20	113.15			113.15	
	ჯამი									5768.21		18,200.90

