

შეთანხმება

ქ. თბილისი

7 ოქტომბერი, 2015 წელი

ერთი მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შესყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიორგი სოლომონიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „საბა კონსტრაქშენ“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან თარგამაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1. ვინაიდან, შპს „საბა კონსტრაქშენ“ - თან 2015 წლის 9 ივლისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.1/10/463 ხელშეკრულებით (ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, მ. ნოზაძის ქუჩის მიმდებარედ „სააფთორე ხევი“ - ს სანიაღვრე კოლუქტორის აღდგენა - რეაბილიტაციის სამუშაოები) გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების შემდგომ, მიმწოდებელმა წარმოადგინა ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“ - ს მიერ დამოწმებული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობებისა და ექსპერტის მიერ დამოწმებული ერთეულის ფასების მიხედვით, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები - შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1 ხელშეკრულების ღირებულება 315 806,43 ლარი შემცირდეს 57 086,93 ლარით და დანართის შესაბამისად განისაზღვროს 258 719,5 ლარით.

2. ხელშეკრულებას თან ახლავს სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა (დანართი N1).

საფუძველი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 7 ოქტომბრის N10-18/7870 და N10-18/7919 წერილები.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2015 წლის 9 ივლისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.1/10/463 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3 მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:



შპს „საბა კონსტრაქშენ“

ს/კოდი: 440886098

დირექტორი

ლ. თარგამაძე



კორექტირებული ხარჯთა აღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახულება	გაწი. ერთ.	რაოდ.	მასალა	სულობა	განკვეთი	დანაზღაურები	კამური ღირებულება		
1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
მიწის სამუშაოები										
1	ქვაბულის დამუშავების II ჯამუშის მშრალ ყამირში ბულოზერით გადააღილებული 10 გ-ლე	მ³	8685,00				1,64835	14315,92	14315,92	
2	ქვაბულის დამუშავების II ჯამუშის სკელ მწერავ ჭამირში ბულოზერით გადააღილებული 10 გ-ლე	მ³	4855,00				1,8956025	9203,15	9203,15	
3	დამუშავებული ყამირის დატეირითა ქსავატორით ავტომუნიტიკულებულებები	მ³	17602,00				1,40	24642,80	24642,80	
4	ზედმეტი ჭამირის გატანა ხევში 500 მ ფარტლებში	ტ	26403,00				0,70	18482,10	18482,10	
5	დასაწყისას ბრუნების დატეირითა და უცემებანა დოფებით ქვიშა-ხროვანი გზის მოწყობა სამუშაოების	მ³	17602,00				2,00	35204,00	35204,00	
1	გზის პროექტილის მოწყობა ბულოზერით საწარმოებლად სიგანით 3,50 მ	გ.მ.	70,00							
2	გზის მისამართის სისქით 135 სმ	გ³	130,00	13,20	1716,00	0,45	58,50	201,92	201,92	
3	არსებული რებუტანის ფილტრის დემონტაჟი და გატანა ხევის წყლის არიდებისთვის გრუნირებული მილების მოწყობა	ტვალი	94,00				12,157875	1142,84	1142,84	
4	ფ50088	გ.მ.	89,11	63,153431	5627,54	2,300	204,95		5832,49	
სანიაღვრე ძალაშეტორი კვეთით 3,0X3,0 მ, სიგრძით 610 გ.მ.										
1	ქვიშა-ხროვანი საუზმელის მოწყობა სისქით 100 სმ	მ³	150,00	13,20	1980,00	0,45	67,50	277,50	277,50	
2	მოსამაშალებელი რებუტანის B-22,5 საუზმელის მოწყობა სისქით 25 სმ	მ³	27,00	115,00	3105,00	40,00	1080,00		4185,00	
3	მონოლიური რებუტანის სანიაღვრე ქანალიზაციის კოლექტორის მოწყობა წყალტელები ბურნისაგან B22,5	მ³	233,10	115,00	26806,50	40,00	9324,00		36130,50	
არმატურა ა-III										
4	ჰესის მოწყობა ანაკრები რებუტანის კლემენტებისგან (1 ჰეს)	ტ	0,39	1170,00	456,30				456,30	
5	ანაკრები რ/ჩ რეზოლუციი	ტვალი	1,00	93,15			105,00		105,00	
6	რეინაბეტონის გადახურვის ფილა	ტვალი	1,00	55,00					55,00	

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	თუკის ხუფი ჩარჩოითი	კალი	1,00	320,00	320,00					320,00
8	ჩასაქველული კიბის მთწყობა ფოლადის კონსტრუქციებით	ტ	0,22	1360,00	289,20	432,1144	95,07			394,27
9	კოლექტორის გარე კედლების პიტუმით პიდორიზოლაცია	ტ ²	600,00	0,90	540,00	0,45	270,00			810,00
10	საფერომაციო ნაკერტის მოწყობა (32 აღმილი)	ტ ³	56,00	9,00	504,00	0,50	28,00			532,00
ჯამი					75842,19		11233,02		103730,23	190805,43
ზელინიუმი ხარჯები %										13182,96
ჯამი										203988,40
პირიული დაგროვება %										11601,01
ჯამი										215589,41
გაუზალისტინგელი სარჯები %										
ჯამი										215589,41
დღე- 18%										38806,09
ჯამი										254395,50
მისპროცენტა %										4324,00
სულ										258719,50



ლილები
ლ. თარგმაშვილი



ლილები
ლ. თარგმაშვილი