

შუალედური მიღება - ჩაბარების №501/2

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„28 იანვარი“ 2016 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ჯვარი-91“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ლევან ფიფიას სახით, შევადგინეთ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 11 დეკემბერს გაფორმებული №501 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქუჯის ქ.№1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 37499,50 (ოცდაჩვიდმეტიათას ოთხასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარი.

პირველ ეტაპზე შუალედურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის ღირებულება შეადგენდა 5696,50 (ხუთიათას ექვსასოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარს, რაც ანაზღაურებულიქნა.

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქუჯის ქ.№1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გადახურვის 9666,12 (ცხრაათას ექვსასსამოცდაექვსი ლარი და 12 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 3 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ე. თოლორაია

„მიმწოდებელი“



შ.პ.ს. „ჯვარი-91“-ს დირექტორი

ლ. ფიფია

ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნა




ქ. ზუგდიდი

„28 იანვარი“, 2016 წ


ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია – მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი, მურმან ბოკუჩავა – მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; ლეონტი ფაჟავა – მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, შ.პ.ს. „ჯვარი-91“ დირექტორის ლევან ფიფიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 11 დეკემბერს გაფორმებული №501 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქუჯის ქ.№1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 37499,50 (ოცდაჩვიდმეტიათას ოთხასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დაგადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქუჯის ქ.№1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გადახურვის 9666,12 (ცხრაათას ექვსასსამოცდაექვსი ლარი და 12 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  ვ. გვილია
2.  მ. ბოკუჩავა
3.  ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“



შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტი

ფორმა N2

დამკვეთი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მდებარეობა: შპს „ჯვარი-91“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში,

პროექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქუჩის №1-ში

მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია

№	ნორმატივის № და შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენობა		ფირმ. ღარი	
				განზომ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემები	განზომ. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ 4-82	სახურავიდან ამორტიზებული შიფერის ბურჯის დემონტაჟი და დასაწყობება	100მ ²		2.98		254.19
	ცხ 46-27	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	15.9	47.38	4.6	217.96
		მანქანები	ღარი	3.8	11.32	3.2	36.24
2	სნ და წ 4-82	გადახურვის ხის კონსტრუქციების შეღარტყვის და ხის აივნების კარკასის დემონტაჟი და დასაწყობება	100მ ²		2.98		213.84
	ცხ 46-27	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15.6	46.49	4.6	213.84
7	სნ და წ 4-82	აივნების (მათ შორის გვარდითი ფრონტონების) ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით (მოაჯირი-ჩ-0,8მ)	მ ³		3.50		406.15
	ცხ. 8.5-2	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	4.23	14.81	4.6	68.10
		მანქანები	ღარი	0.78	2.730	3.2	8.74
	სრუ 4-1-302	ხსნარი წყობის მ100	მ ³	0.23	0.805	83.0	66.82
	სრუ 4-1-31	წვრილი სამშენებლო კემზობლოკი 39X39X19 სმ	ცალი	62.5	218.8	1.2	262.5
9	სნ და წ 4-82	ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა გადახურვის ძირითად და მიშენებულ ნაწილზე კოჭების დაბმით	მ ³		1.80		1147.17
	ცხ 10-11-1	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	23.8	42.84	6.0	257.04
		მანქანები	ღარი	2.1	3.78	3.2	12.10
	სრუ 5.1-8	ხის მასალა დახერხილი II ხარისხის, მიშენებაზე 1) ხის კოჭები 28ცX3,2X0,16X0,08=1,15მ ³ 2) ნივნივები 28ცX3,6X0,16X0,08=1,29მ ³ 3) ნივნივები ძირითად ნაწილში - 0,36მ ³ სულ-2,76მ ³	მ ³	1.02	1.84	430	789.48
	ს/ვ	გლინულა ფ-6 ა-1 28ცX0,7მ=19,6გ/მ	გ/მ	პრ	19.60	0.3	5.88
	სრუ 4.1-353	ტოლი	მ ²	3.38	6.08	5.22	31.76
	სრუ 1.10-2	ღურსმანი	კბ	7.2	12.96	2.4	31.10
	სხვა მასალა	ღარი	3.44	6.19	3.2	19.81	
10	სნდაწ 4-82	სახურავის მოღარტყვის მოწყობა ფიცრებით სისქით 40 მმ კვეთით 8X4სმ	100მ ²		2.00		1130.64
	ცხ 10-36-4	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	22.7	45.40	6.0	272.40
		მანქანები	კაც/სთ	2.76	5.52	6.23	34.39
	სრუ 5.1-23	ხე მასალა დახერხილი II ხარისხის 856,0X0,08X0,04=2,74მ ³	მ ³		1.80	430	774.00
	სრუ 1.10-2	ღურსმანი	კბ	7.0	14.00	2.4	33.60
	სხვა მასალები	ღარი	4.44	8.88	1.83	16.25	
	სნდაწ 4-82	წყალშემკრები ჟოლობების მოწყობა სახურავის პერიმეტრზე	100მ		0.280		343.12
	ცხ 12-8-4	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	28.6	8.01	6.0	48.05

	მანქანები	ლარი	0.41	0.11	3.2	0.37
ს/ფ	ქოლობის სამაგრი	ც	250	70.00	2.2	154.00
ს/ფ ქარხნული	შეღებილი თუნუქის მზა ღარი სისქ 0,5მმ	გ/მ	105	29.40	4.5	132.30
სრფ-10	სტვალის ჩ-3მ ქოლობის სამაგრისათვის	ც	2	140.0	0.06	8.40
სნ და წ 4-82	სახურაის ბურუნის მოწყობა შეღებილი პროფსაფენით სისქით 0,5 მმ	100მ ²		2.00		3157.46
14 ცხრ 12-6-2	-შრომის დანახარჯი 1.15	კ/სთ	50.5	101.00	6.0	606.00
	მანქანები	ლარი	3.54	7.08	3.2	22.66
ს/ფ	შეღებილი პროფსაფენი სისქით 0,5მმ	მ ²	112	224.00	10.7	2396.80
სრფ 1.10-27	სტვალის მეტალოკრამიტის	ც	600	1200.0	0.11	132.00
	ჯამი					6652.58
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	5%			4854.70	242.74
	ჯამი					6895.31
	ზედნადები ხარჯები	10%				689.53
	ჯამი					7584.84
	გეგმიური დაგროვება	8%				606.79
	ჯამი					8191.63
	დღგ	18%				1474.49
	ჯამი					9666.12

ჩააბარა: შპს "ჯვარი-91" ლ. ფიფია



მიიღო: მშენებლობის სამსახურის უფროსი ჯ. არდია

ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი



ბ. ჯიჯელავა