

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00105

(დატვირთული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0110	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 214; 18/03/2016	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.6	თანხა ლარებში	48,885.30	თანხა სიტყვით	ორმოცდარვა ათას რვაასოთხმოცდახუთი ლარი და ოცდაათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	229322934				
დასახელება	შპს შპს გეო-მონტაჟი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE06LB0113114425523000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზიანებული ობიექტის კარიალუბიდან ს. ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქცია (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დასტურა:	მარიამ ოქროპირიძე	22/03/2016 15:25
მოთხოვნის განახლება:	ნაირა ნაოზიშვილი	22/03/2016 16:30
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოზიშვილი	22/03/2016 16:31
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაოზიშვილი	22/03/2016 16:31
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	22/03/2016 17:21
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	22/03/2016 18:01




 18.03.2016წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ ვაჟა ჩოხელს
 სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
 განვითარების, არქიტექტურისა და
 მშენებლობის სამსახურის უფროსის
 თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს „გეო-მონტაჟი“ (დირექტორი დავით წიკლაური) 2015 წლის 18 ნოემბრის
 №690 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის
 შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულებიდან სოფელ ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე
 ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოებს. (მიწოდების ვადა 2016 წლის 28 მარტი).

2016 წლის 17 მარტის №1404/წ განცხადებით შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექციამ წარმოადგინა
 შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №1 17.03.2016 წ.) დამოწმებული
 მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული
 სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება-ჩაბარების
 აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

ქ.გ. შ. თქრონიანი
 6. ნოქ
 18.03.2016წ.

 /თ. ელიკაშვილი/
 18.03.2016წ

საპროექტო
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის
 საინჟინერო-კონსტრუქციული
 სამსახური
 შემთავლება № 497
 -18- 03 2016წ

დამკვეთი: დღეულის ბენეფიციარი/სტოპი
 ხელმოწერა: №690 18.11.2015
 შემოსულები: შპს "აგრო-მომცემი"

17.03.2016

დღეულის ბენეფიციარი/სტოპის შედეგად დაზარალებული ობიექტის, კარბულებთან სოფ. ტონჯაში გადასახლებული სამაჩხეხე ხიდის წყლარადების რეკონსტრუქციის სამუშაოები

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დახატულება	განზ.	საკრ. მონაცემი	დირექტულება		
				განზ. ერთზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	
1	გრუნტის დამუშავება კმ.კვადრატით	კმ/მ	145	4,1	595,0	
2	ფრთხითი ხაზნაკაჩე გზის მიხრევა სიქით 10მმ	მ/მ	1380	2,72	3753,6	
3	რკინა-ბეტონის ფილის მიწვობა	კმ/მ	72	183,5	13209,6	
4	რკინა-ბეტონის კედლის მოწობა	კმ/მ	52,6	312,5	16439,9	
5	არსებული რკინა-ბეტონის ფილების გახრევა	ცალი	172	3,3	565	
6	რკინა-ბეტონის ფილების მიწვობა	კმ/მ	10,1	361,7	3653	
7	მოკრილი გრუნტის უკუმიწვრა ცმ.კვადრატით	კმ/მ	145	3,7	531	
8	ჯამი				38747,1	
9	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%	10	3874,7	
10	ჯამი	ლარი			42621,8	
11	გვერდითი დაგროვება	ლარი	%	8	3409,7	
12	ჯამი	ლარი			46031,5	
13	დ.დ.გ.		%	18	8285,6	
14	სულ				54317	

შპს "აგრო-მომცემი" აკონსტრუქციის სამსახურის ხელმოწერა

შპს "აგრო-მომცემი"-ს დირექტორი
 [ხელმოწერა] /დირექტორი/



ი/მ „კობა როსტიაშვილი“

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის დაზიანებული
ობიექტის, კარიაულებიდან სოფ. ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის
წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

2016 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის დაზიანებული
ობიექტის, კარიაულებიდან სოფ. ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის
წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „გეო-მონტაჟი“

ხელშეკრულების №690 თარიღი: 18.11.2015 წ.

სახელშეკრულებო თანხა: 54396 ლ.

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით: 54317 ლ

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა (ი/შ „კობა როსტიაშვილი“) ობიექტის
დასახელება: ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის დაზიანებული
ობიექტის, კარიაულებიდან სოფ. ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის
წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოები.

ფორმა №2-ით შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-ით
წარმოდგენილ სამუშაოებს.

ი/შ „კობა როსტიაშვილი“

/კ. როსტიაშვილი/

შედგენის თარიღი:

„17“ „03“ „2016 წელი.



შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

№ 214

18 მარტი 2016 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორმა დავით წიკლაურმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:


2015 წლის 18 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №690 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „გეო-მონტაჟი“ ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, კარიაულებიდან სოფელ ტონჩაში გადასასვლელი სამანქანე ხიდის წყალამრიდების რეკონსტრუქციის სამუშაოებს.


2016 წლის 17 მარტის №1404/წ განცხადებით შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექციამ წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (№1 17.03.2016 წ.) 54317 ლარის (ორმოცდაათოთხმეტიათას სამასჩვიდმეტი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ.

აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.


აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:


ჩავიბარე:

 /თ. ელიკაშვილი/

 /ი. ღარიბაშვილი/

 /ვ. კობაიძე/

 /ნ. დუდაური/

 /ე. სინჯარაძე/

ჩავაბარე:

შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორი



/დ. წიკლაური/