

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

အမှတ်အသားပေးသည့် အခွင့်အလမ်း

მეწევრ საწინააღმდეგო ღონისძიების
შესრულებული სამუშაოს აქტი №1 ფორმა 2
სოფ ზემოხევეში მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ალიოშა ახმედის ძე ყიფიანი, ფერდსამაგრი სამუშაოები სახლთან ახლოს.
14.09.17.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	საერთო ღირებულება	შესრულება განვლილ პერიოდში			შესრულება მიმდინარე პერიოდში			სულ შესრულება		
					რაოდენობა	%	თანხა ლარებში	რაოდენობა	%	თანხა ლარებში	რაოდენობა	%	თანხა ლარებში
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელუბზე	1000მ3	0,2000	384,7									
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,0	24			4,0	100	24	4,0	100	24	
	ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	8,96	358,4			8,96	100	358,4	8,96	100	358,4	
	სხვა მანქანა	ლარი	0,575	2,3			0,575	100	2,3	0,575	100	2,3	
2	გრუნტის გაზიდვა 1კმ მანძილამდე	მ3	200	900			200			200			
	ტრანსპორტირება	ტ	200,0	900			200,0	100	900	200,0	100	900	
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	41,60	229,216									
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	39,52	229,216			39,52	100	229,216	39,52	100	229,216	
4	მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკველით მოწყობა (26X2X0,8)+ (26X2,4X0,5)მ სიმაღლე 3,20მ	მ3	72,80	18712,67									
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	541,66	3190,21			276,25	51	1627,01	276,25	51	1627,01	
	სხვა მანქანა	ლარი	80,08	362,76			40,84	51	185,01	40,84	51	185,01	
	ბეტონი B30	მ3	74,26	10767,12			37,87	51	5491,23	37,87	51	5491,23	
	არმატურა	ტ	1,663	1663			0,85	51	848,13	0,850	51	848,13	
	სამუთი	ტ	0,277	83,12			0,14	51	42,39	0,277	51	42,39	
	ფარი ყალიბის	მ2	112,00	1232			57,12	51	628,32	112,00	51	628,32	
	დახეხილი მასალა	მ3	3,14	1193,2			1,60	51	608,53	3,14	51	608,53	
	სხვა მასალა	ლარი	44,25	221,26			22,57	51	112,84	44,25	51	112,84	
5	საყრდენ კედელში სადრენაჟე მილების მოწყობა	გრძ.მ	14,0	70								0,00	
	საკანალიზაციო მილი დ=100მმ	გრძ.მ	14	70			7,14	51	35,70	0,00	51	35,70	
	ჯამი	ლარი		19396,59					11093,08			11093,08	
	ზედნადები ხარჯები -8%	ლარი		1551,72					887,45			887,45	
	ჯამი	ლარი		20948,31					11980,52			11980,52	
	გეგმიური დაგროვება - 6%	ლარი		1256,9					718,83			718,83	
	ჯამი	ლარი		22205,21					12699,36			12699,36	

	დღგ	18%	3996,94					2285,88		2285,88
	მთლიანი ჯამი		26202,15				57	14985,24	57	14985,24










სამუშაო ჩაბარა:

სამუშაო ჩაბარა: შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტული და სხვა დონისხივებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ

ინდ. მეწარმე:



მ. ქათამაძემ

1. თაემჯდომარემ.  ა. დიასამიძემ
2. წევრმა  მ. მიქელაძე
3. წევრმა  ე. შარაშიძემ
4. წევრმა  ა. კეკელიძემ
5. წევრმა  თ. კილაძემ
6. წევრმა  ჯ. ზოსიძემ
7. წევრმა  რ. ბერიძემ
8. წევრმა  რ. ნატარიძე
9. წევრმა  რ. ფუტყარაძემ

Պատվարի քարտեզագրության քարտեզ

Ըր. Կենտրոն յժնգուՅԼ

Ո/Ձ. Ձյուժ քարտեզ

ՀՆԿՆԵՐԸ

Ձյուժնից հարավ քարտեզագրության քարտեզ 169
Կարգի էջերից հարավ քարտեզագրության քարտեզ 169
Հարավ ձյուժնից հարավ քարտեզագրության քարտեզ 169
Կարգի էջերից հարավ քարտեզագրության քարտեզ 169

Ձյուժնից հարավ քարտեզագրության քարտեզ

5/6 61010006055

13-09-2017 Ելք

Ձյուժնից հարավ քարտեզագրության քարտեզ
Ձյուժնից հարավ քարտեզագրության քարտեզ № 5076/07 հարթ. 1
13 09 2017