

გადახდის სერტიფიკატი /კორექტირებული/

სერტიფიკატის N 1
 სერტიფიკატის გაფორმების თარიღი: 06 სექტემბერი 2018წ
 სერტიფიკატის ტიპი: სამუშაოების დასრულების
 შემსყიდველის დასახელება: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“
 მიმწოდებლის დასახელება: ი/მ "ჯემალ ირემაძე"
 მიმწოდებლის ს/კ: 61004009539
 ხელშეკრულების N: 32
 ხელშეკრულების თარიღი: 23 ივლისი 2018წ
 ხელშეკრულების საგანი: ქ.ბათუმში, დ.თავდადებულის N43-ში სახურავის გადახურვისა და ა.წერეთლის 14/8-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოები
 შესრულების ვადა: 14 სექტემბერი 2018წ
 მოქმედების ვადა: 14 ოქტომბერი 2018წ

№	დასახელება	თანხა(ლარი)	შენიშვნა
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	51 004.07	
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	51 004.07	
3	მიღებული ავანსის ოდენობა		
4	ადრე დამოწმებული სამუშაოების ღირებულება		
5	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერტიფიკატით	49 575.67	
6	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება (4+5)	49 575.67	
7	საავანსო თანხის დაკავება მიმდინარე სერტიფიკატით		
8	ჯამური საავანსო თანხის დაკავება		
9	15%-იანი დაკავება მიმდინარე სერტიფიკატით	7436.35	
10	ჯამური 5%-იანი დაკავება		
11	დარიცხული პირგასამტეხლო		
12	სულ დაკავებული თანხა მიმდინარე სერტიფიკატით(7+9+11)	7436.35	
13	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერტიფიკატით (5-12)	42 139.32	
14	შესაბამისი პროგრამების ასიგნებიდან დაფინანსება 97%	0	
15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსება 3%	0	

შემსყიდველი მოახდენს დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხის დაკავებას და ხაზინის შესაბამის ანგარიშზე გადახდას.

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ა(ა)იპ-საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:



დავით კასრაძე

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ა(ა)იპ-საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:

Handwritten signature in blue ink.

თენგიზ კორძაძე

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

ი/მ "ჯემალ ირემაძე"



Handwritten signature in blue ink.

ჯემალ ირემაძე

მდებარეობის ნაკრები უწყისი (კორექტირებული)

06 სექტემბერი 2018წ

აქამ, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურელო

ი/მ ჯემალ ირემაძე

32
23 თვლისი 2018წ

ქათაუმში, დათვადლებლის №43-ში საბურავის გადახურვისა და ა. წერილის 14/8-ში მდებარე

საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოები

31 აგვისტო 2018წ
14 ოქტომბერი 2018წ

გაფორმების თარიღი:
შესწავილველის დასახელება:
მიმწოდებლის დასახელება:
ბელშეკრულების ს/კ
ბელშეკრულების ს/კ
ბელშეკრულების თარიღი

ბელშეკრულების საგანი:

სამუშაოს დასრულების თარიღი:
ბელშეკრულების მოქმედების ვადა:


№	დასახელება	სახელშეკრულებ ო ღირებულება	ადრე შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება	შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება	დარჩენილი (შესასრულებელი სამუშაოთა ღირებულება
1	ქათაუმში დათვადლებლის №43-ში ხანძრის შედეგად დამწვარი სახლის აღდგენა ქათაუმში წერილის ქ14-ში სადარბაზოს ამორტიზირებული კიბის რეპარიტივაცია სულ ჯამი:	47725.14 3278.93 51004.07	0 0.00 0.00	46370.21 3205.46 49575.67	1354.93 73.47 1428.4


დამოწმებულია ტექნიკური ზედამხედველის მიერ:


დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ

აქამ, საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის
სამსახურელო"-ს მონიტორინგისა და ტექნიკური
ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური
ზედამხედველი:

ი/მ ჯემალ ირემაძე







მიღება-ჩაბარების აქტი N1/1 (კორექტირებული)

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი:
 მიღება ჩაბარების აქტის ტიპი:
 ხელშეკრულების:
 ხელშეკრულების თარიღი

06 სექტემბერი 2018წ
 სამუშაოების დასრულება
 32
 23 თვისი 2018წ

ხელშეკრულების საგანი:

ქაბათუშში, დოკუმენტაციის N443-ში სახურავის გადახურვის და ა. წერეთლის 14/8-ში მდებარე სავაჭრო-სამსახურეული კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოები

სამუშაოს დასრულების თარიღი:
 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:
 შემსყიდველის დასახელება:
 მიწოდების დასახელება:

31 აგვისტო 2018წ
 14 თებერვალი 2018წ
 ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“
 ი/მ ჯემალი ირემბეი 61004009539

№	სამუშაოს დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ქაბათუშში, დეკემბრე თვეში აღმოსაზრებული ქ. 43-ში ხანძრის შედეგად დაზარალებული სახლის სახურავის აღდგენა														
1	რეკონსტრუქციის სასაფარი გადამხურვის ფილა (კოჭთან ერთად)	კმ ²	43.88	43.88	368.59	368.59	368.59	368.59	368.59	2395.85	2.395.84	0.01		
1.1	შრომითი დანახარავები	კმ ² /სთ	6.5	368.59										
1.2	სხვადასხვა მანქანები	ღარი	3	35.54						106.63	106.62	0.01		
1.3	პეტროლის ტუმბო	კუმბ.	11	44.54						489.92	489.90	0.02		
1.4	პეტროლი B20	კმ ³	115	44.54						5121.89	5.121.64	0.25		
1.5	აბრეშურა	კმ	1.49	4580.00						6824.20	6.824.20	0.00		
1.6	ფარი ხის	კმ ²	15	60.12						901.73	901.65	0.09		
1.7	ხე მასალა	კმ ³	490	1.61						786.94	786.94	0.00		
1.8	სხვა მასალები	ღარი	3	17.11						51.34	51.33	0.01		
2	არსებული სახურავის დამლა, ხის მოლარტყვის ფინილის დამლა	100 კვმ ²	4.50	4.50						523.80	523.80	0.00		
2.1	შრომითი დანახარავები	კვ/სთ	7	71.55						500.85	500.85	0.00		
2.2	სხვადასხვა მანქანები	ღარი	3	7.65						22.95	22.95	0.00		
3	დამოუკიდებელი სახურავის ჩამოხრება და ამანქანებზე დატვირთვა	კუმბ.	14.28	14.28						188.27	188.25	0.02		

3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.4	29.42		29.414		188.27		188.25	0.02	
4	სამშენებლო ნაწარმების გატანა აზნაჩანებით	ტ	6.4	9.33		9.33		59.712		59.712	0.00	
5	ბის საბინებო მოწყობის მონაწილეობა ახალი ბის მასალით	კვმ		7.57		7.57		6282.52		6,280.21	2.31	
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.4	288.27		288.26		1844.90		1,844.86	0.04	
5.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	25.44		25.434		76.31		76.30	0.01	
5.3	ბე მასალა	კვმ	490	7.95		7.944		3894.765		3,892.56	2.20	
5.4	პასტა ანტიბიტიკური	კვ	7	14.84		14.833		103.86		103.83	0.03	
5.5	ტოლი რუსული	კვმ	1	25.59		25.59		25.59		25.59	0.00	
5.6	შესაკრავი მკვეთელი	კვ	3	33.16		33.15		99.47		99.45	0.02	
5.7	აქვები	კვ	1.2	33.00		33.00		39.60		39.60	0.00	
5.8	ლურსმანი სამშენებლო	კვ	2.2	54.50		54.50		119.9088		119.90	0.01	
5.9	სხვა მასალები	ლარი	3	26.04		26.04		78.12		78.12	0.00	
6	ბის კონსტრუქციების ანტიბიტიკურება	100 კვმ		2.50		2.50		525.78		525.77	0.01	
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7	10.60		10.60		74.20		74.20	0.00	
6.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.53		0.523		1.88		1.87	0.01	
6.3	ხსარი ანტიბიტიკური	კვ	1.2	375.00		375.00		450.00		450.00	0.00	
7	ბის კონსტრუქციების დამუშავება ხანძარიანადმდგეო ხსარით	100 კვმ		2.50		2.50		170.03		169.98	0.05	
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	7.58		7.57		45.45		45.42	0.03	
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	1.03		1.02		3.08		3.06	0.02	
7.3	ხსარი დეცოლუაბლი	კვ	1.5	81.00		81.00		121.50		121.50	0.00	
8	0.50 მმ სისქის ფერადი პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა ბის ახალი მოლარტევის მოწყობით, საბურავის ქანობიდან წყალშეკრები ღარის ქვეშ ფერადი თუნუქის მუკრების მოწყობით მლარტევა 15*3 სმ ფიცრებით, ბიჯი 25 სმ	100 კვმ		2.50		2.50		6139.95		6,139.46	0.49	
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	109.75		109.75		658.50		658.50	0.00	
8.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	8.75		8.75		26.25		26.25	0.00	
8.3	ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0.5 მმ სისქის	კვმ	12	275.00		275.00		3300.00		3,300.00	0.00	
8.4								0.00		-	0.00	
8.5	ბე მასალა	კვმ	490	2.98		2.974		1457.75		1,457.26	0.49	
8.6	მეტალოკონსტრუქციის გლუვი ფურცლები 0.45	ტ	2800	0.175		0.175		490.00		490.00	0.00	
8.7	ნაჭიდი	კვ	1.5	37.50		37.50		56.25		56.25	0.00	
8.8	მეტალოკონსტრუქციის მურები I კვმ-ზე 6 ცალი	ცალი	0.06	1500.00		1500.00		90.00		90.00	0.00	
8.9	სხვა მასალები	ლარი	3	20.40		20.40		61.20		61.20	0.00	
9	არსებული პარკების და საინჟინერო ნაწილების შეფუთის გალუნი ფერადი თუნუქით 0.45 მმ	კვმ		0.55		0.27		1431.43		656.92	774.51	

9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	60.59	22.41	363.54	134.46	229.08	
9.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.23	0.11	0.68	0.33	0.35	
9.3	გაწევი ფერადი თუნუქი 0.45 მმ	კმმ	10	63.25	31.05	632.50	310.50	322.00	
9.4	ხე მასალა	კმმ	490	0.70	0.34	343.00	166.60	176.40	
9.5	ნაჭედი	კმ	0.1	438.00	215.00	43.80	21.50	22.30	
9.6	მეტალიკრიზიმის შურუბი	ცალი	0.08	438.00	215.00	35.04	17.20	17.84	
9.7	სხვა მასალები	ლარი	3	4.29	2.11	12.87	6.33	6.54	
10	ლითონის თოვლდამქვი პანაზეტის მოწყობა აქსესუარებით სამგერებით მოაჯირის 1,0 მ ზოლი მყარად ჩამაგრებით, უანგავი თვითქმეული მურუბებით, გუდგებით	გრმმ	16	40.00	40.00	640.00	640.00	0.00	
11	ფერადი თუნუქის წყალშემკვები დარის მოწყობა 100*100	100 გრმმ		0.45	0.45	554.77	554.76	0.01	
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	12.87	12.87	77.22	77.22	0.00	
11.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.18	0.18	0.55	0.54	0.01	
11.3	სამგერი ლითონის	გ	2.2	135.00	135.00	297.00	297.00	0.00	
11.4	ფერადი თუნუქის დარი	მ	4	45.00	45.00	180.00	180.00	0.00	
12	ფერადი თუნუქის წყალსაწიები დ-120 მმ მალის მოწყობა	100 გრმმ		0.36	0.24	482.22	293.46	188.76	
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	10.30	6.86	61.78	41.16	20.62	
12.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.1476	0.0984	0.44	0.30	0.14	
12.3	სამგერი ლითონის	გ	3	36.00	24.00	108.00	72.00	36.00	
12.4	ფერადი თუნუქის მალი 120 მმ	მ	4	36.00	24.00	144.00	96.00	48.00	
12.5	ფერადი თუნუქის მბარი	გ	6	8.00	4.00	48.00	24.00	24.00	
12.6	ფერადი თუნუქის მუხალი	გ	5	24.00	12.00	120.00	60.00	60.00	
13	სამგერებულების მოწყობა	გ		1.00	1.00	367.67	367.67	0.00	
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	6.03	6.03	36.18	36.18	0.00	
13.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.33	0.33	0.99	0.99	0.00	
13.3	ფანჯრის ხლოვი მატალაპლასტმასის	კმმ	115	2.60	2.60	299.00	299.00	0.00	
13.4	ფანჯრის მოწყობლობა	კომპ.	15	2.00	2.00	30.00	30.00	0.00	
13.5	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3	0.50	0.50	1.50	1.50	0.00	
	ჯამი	ლარი				34044.64	33,078.11	966.53	
	ზედნაღები ხარჯები	10%				3404.46	3,307.81	96.65	
	ჯამი	ლარი				37449.11	36,385.92	1063.18	
	საბარჯადრიბული მოგება	8%				2995.93	2,910.87	85.06	

	ჯამი	ლარი							40445.04				39 296.79	1148.24	
	დღა	18%							7280.10665				7 073.42	206.69	
	ჯამი	ლარი							47725.14				46 370.21	1354.93	

შევადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ მიჩრიდებლის მიერ საქმეოები შესრულებულია ხელშეკრულებითი ნაკისრი ვალდებულებები. შესრულებული სამუშაო დამაკმაყოფილებელია ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად

დამოწმებულია ტექნიკური ზედამხედველის მიერ:

აქთან „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“-ს მინიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი:


_____ /ალიეკო წულაძე/



დამოწმებულია მიწოდებლის მიერ

ო/მ ჯუბალ ირემაძე

_____ ჯ. ირემაძე
ჯუბალ ირემაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი N1/2 (კორექტირებული)

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი:

მიღება ჩაბარების აქტის ტიპი:

ხელშეკრულების:

ხელშეკრულების თარიღი

ხელშეკრულების საგანი:

სამუშაოს დასრულების თარიღი:

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:

შემვიდვლის დასახელება:

მიწოდების დასახელება:

6 სექტემბერი 2018წ
სამუშაოების დასრულება

32

23 ივლისი 2018წ

ქბათუმში, დთავდადებულის №43-ში სახურავის გადახურვისა და ა. წერილის 14/8-ში მდებარე

საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოები

31 აგვისტო 2018წ

14 ოქტომბერი 2018წ

ა(ა)პ „საკაპო ინვრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამხარეთველო“

ი/მ ჯემალ ირმაძე 61004009539

№	სამუშაოს დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		განზომილების ერთეული,	ერთეულის ფასი	სამუშაოთა მოცულობის ხელშეკრულების შესაბამისად	აღრე შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა	სამუშაოთა მოცულობა მიმდინარე მიღება-ჩაბარებით	დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოთა მოცულობა	სამუშაოთა ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად	აღრე შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე მიღება-ჩაბარებით	დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოთა ღირებულება	შენიშვნა		
ქბათუმში წერილის ქ. 14-ში სადარბაზოს ამორტიზირებული კიბის რეაბილიტაცია														

1	გადახურვის დროებითი გამაგრება	კმმ	55	8.1	8.1			445.50		445.50	0.00			
2	არსებული კიბის ფილების დაშლა	კმმ		1.00	1.00			108.09		108.09	0.00			
2.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	13.20	13.2			79.20		79.20	0.00			
2.2	სხვადასხვა მანქანები	მანქ/ს	3	9.63	9.63			28.89		28.89	0.00			
3	კედელში ხვევლების ამოტეხვა	100 ნახვრტ		0.04	0.04			47.40		47.39	0.01			
3.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	7	5.6	5.6			39.20		39.20	0.00			
3.2	სხვადასხვა მანქანები	მანქ/ს	3	2.73	2.73			8.196		8.19	0.01			
4	ნახვრეტების ამოვსება ზეტონით	კმმ		0.06	0.06			60.43		51.47	8.96			

4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	3.29	3.29	19.76	19.74	0.02	
4.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.05	0.045	0.14	0.14	0.00	
4.3	არმატურა	ტ	1600	0.00	0.00	6.72	-	6.72	
4.4	ბეტონი B20	კმმ	115	0.06	0.06	7.18	6.90	0.29	
4.5	ფიდარი ჩამოგანული IV კატ. 25-32 მმ	კმმ	480	0.05	0.05	25.92	24.00	1.92	
4.6	სხვა მასალები	ლარი	3	0.23	0.23	0.70	0.69	0.01	
5	სამშ. ნაწარმების შენობიდან გამოტანა და ამანქანებზე დატვირთვა	კუბ.მ.	55	1.00	1	55.00	55.00	0.00	
6	სამშენებლო ნაწარმების გატანა ამანქანებით	ტ	20	5.00	5	100.00	100.00	0.00	
7	კიბის საფეხურების მოწყობა ლითონის კოჭებზე #12	ტ		0.468	0.468	1,041.54	1,041.49	0.05	
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7	16.33	16.33	114.33	114.31	0.03	
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	1.9	1.9	5.71	5.70	0.01	
7.3	ფოლადი ფურცლოვანი 5,0მმ	კმმ	75	5.55	5.55	416.25	416.25	0.00	
7.4	შველური №12(კასაურები)	მ	20	12.00	12.00	240.00	240.00	0.00	
7.5	შველური #12 (დგარი)	მ	20	12.00	12.00	240.00	240.00	0.00	
7.6	ელექტროდი	კმ	3	7.11	7.11	21.34	21.33	0.01	
7.7	სხვა მასალები	ლარი	3	1.3	1.3	3.90	3.90	0.00	
8	კიბის საფეხურების კარვასის მოწყობა ფოლადის კუთხოვანათი 50X50 სიჩქე 5 მმ	გრძმ	11	11.00	11.00	121.00	121.00	0.00	
9	ბეტონის საბირკვლის ფილის მოწყობა ბეტონი B20	კმმ		0.30	0.3	44.38	43.53	0.85	
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	0.73	0.725	4.356	4.35	0.01	
9.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.32	0.32	0.972	0.96	0.01	
9.3	ბეტონის ტუმბო	კუმ.მ.	10	0.30	0.30	3.045	3.00	0.04	
9.4	ბეტონი B20	კმმ	115	0.30	0.30	35.018	34.50	0.51	
9.5	ფარი ხის	კმმ	13	0.04	0.04	0.546	0.52	0.03	
9.6	ხე მასალა	კმმ	490	0.00	0	0.250	-	0.25	
9.7	სხვა მასალები	ლარი	3	0.07	0.065	0.198	0.195	0.00	
10	39X15X19 ბლოკებით კედლის ამოშენება	კმმ		0.35	0	22.54		22.54	
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	1.18	0	7.056		7.06	
10.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3	0.32	0	0.966		0.97	
10.3	კემენტის ხსარი წყობის	კმმ	100	0.04	0	3.85		3.85	
10.4	ბლოკი 39X15X19	ცალი	1	10.50	0	10.50		10.50	
10.5	სხვა მასალები	ლარი	3	0.06	0	0.168		0.17	
11	ამოშენებული კედლების შეღებვა ქრომაკემენტის ხსნარით	კმმ		2.35	0	19.97		19.97	

