

„აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქოლობანში 2017 წლის 15-16 ოქტომბერს და 2018 წლის 23 სექტემბერს მოსული ჭარბი ნალექის შედეგად დაზიანებული და 2018 წლის 9 ნოემბრის სტიქიის შედეგად დანგრეული საავტომობილო ხიდის მოწყობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე“ კონტროლის ჯგუფის მიღება-ჩაბარების

აქტი

ქ. აბაშა

22 მაისი 2019 წ.

„შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ ვმოქმედებთ რა 2018 წლის 24 დეკემბერს დადებული გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №98-ის ფარგლებში

ერთის მხრივ, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 ივლისის №918 ბრძანებით შექმნილმა კონტროლის ჯგუფმა შემადგენლობით: ვახტანგ გაბელაიამ - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე (კონტროლის ჯგუფის უფროსი); შალვა დარცმელიძემ - პირველი რანგის პროფესიული საჯარო მოხელე, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი (კონტროლის ჯგუფის უფროსის მოადგილე); გიორგი თოფურიამ - პირველი რანგის პროფესიული საჯარო მოხელე, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი; გია კუციამ - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე (მოწვევით); ზავილ ჭანტურიამ - მე-2 რანგის პროფესიული საჯარო მოხელე, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი; ნოდარ ტყეშელაშვილმა - მე-2 რანგის პროფესიული საჯარო მოხელე, ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილე; ხვიჩა გაბელაიამ - მე-2 რანგის პროფესიული საჯარო მოხელე, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განყოფილების უფროსი; მირზა ქვილითაიამ - მე-2 რანგის პროფესიული საჯარო მოხელე, მეორადი

სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსის დროებითი ფუნქციების შემსრულებელი და

მეორეს მხრივ, შ.პ.ს. „პროჯექტ კომპანის“ დირექტორმა ბექა აბდელანმა

შევადგინეთ წინამდებარე აქტი „აბაშის მუნიციპალიტეტში „აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქოლობაში 2017 წლის 15-16 ოქტომბერს და 2018 წლის 23 სექტემბერს მოსული ჭარბი ნალექის შედეგად დაზიანებული და 2018 წლის 9 ნოემბრის სტიქიის შედეგად დანგრეული საავტომობილო ხიდის მოწყობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე“, სახელშეკრულებო ღირებულებით 15 000,00 (თხუთმეტიათასილარი და 0 თეთრი) ლარი.

მიმწოდებელმა სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შ.პ.ს. „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე წარმოადგინა 2019 წლის 15 მაისს. ხელშეკრულების შესაბამისად, მომსახურების გაწევის ვადა იყო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით. ვადების გადაცდენისათვის მიმწოდებელს ხელშეკრულების მე-9 მუხლის პუნქტი 1-ის თანახმად დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი მომსახურების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ე.ი 3,0 ლარი დღეში. სულ საჯარიმო თანხამ შეადგინა $111 \times 3,00 = 333,0$ ლარი.

შ.პ.ს. „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ 2019 წლის 15 მაისის ინსპექტირების ანგარიშით N^oTA-IE-IR-409-19 დადასტურდა, რომ „აბაშის მუნიციპალიტეტი, მდ. ნოღელის მარცხენა შენაკადზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის“ პროექტის ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით. ინსპექტირებისათვის წარდგენილი პროექტის ხარჯთაღრიცხვის ღირებულებაა 615634,61 (ექვსასთხუთმეტიათასექვსასოცდაათოთხმეტილარი და 61 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით და სხვა ნორმატიული დარიცხვების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ 2019 წლის 10 მაისის NTA-PD/CO-IR-155-19-(II) ინსპექტირების ანგარიშით - „აბაშის მუნიციპალიტეტი, მდ. ნოღელის მარცხენა შენაკადზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კონსტრუქციული ნაწილი შედგენილია მოქმედი ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად.

ასევე, შ.პ.ს. „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ 2019 წლის 10 მაისის ინსპექტირების ანგარიშით №TA-PD/GE-IR-154-19-(II) დადასტურდა, რომ ინსპექტირებისათვის წარდგენილი „აბაშის მუნიციპალიტეტი, მდ. ნოღელის მარცხენა შენაკადზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა“ საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა სრულად შეესაბამება საინჟინრო გეოლოგიური კვლევებისათვის დადგენილ მოქმედი ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნებს.

გადარიცხვას ექვემდებარება 15000,00 - 333,0 = 14667,0 (თოთხმეტიათასექვსასამოცდაშვიდილარი და 0 თეთრი) ლარი.

დანართი:

- 1) შ.პ.ს. „პროექტ კომპანის“ მომართვა - 1 ფურცელი;
- 2) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია - 3 ეგზ;
- 3) შ.პ.ს. „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ მომართვა - NTA-L-74-041-19 14.05.2019 წ.; NTA-L-74-043-19 17.05.2019 წ.; - 2 ფურცელი;
- 4) შ.პ.ს. „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტის“ ინსპექტირების ანგარიში - №TA-PD/GE-IR-154-19-(I) 07 მაისი 2019 წ. - 9 ფურცელი; №TA-PD/GE-IR-154-19-(II) 10 მაისი 2019 წ. - 9 ფურცელი; NTA-PD/CO-IR-155-19-(I) 07 მაისი 2019 წ. - 10 ფურცელი; NTA-PD/CO-IR-155-19-(II) 10 მაისი 2019 წ. - 10 ფურცელი; №TA-IE-IR-156-19 10 მაისი 2019 წ. - 21 ფურცელი; №TA-IE-IR-409-19 15 მაისი 2019 წ. - 21 ფურცელი - ჯამი: 80 ფურცელი;
- 5) დისკი CD - 6 ცალი

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „პროექტ კომპანის“ დირექტორი:

----- ბ. აბდელანი

„შემსყიდველი“

კონტროლის ჯგუფი:

ვ. გაბელაია
შ. დარცმელიძე
გ. თოფურია
გ. კუცია
ზ. ჭანტურია
ნ. ტყეშელაშვილი
ბ. გაბელაია
მ. ქვილითაია

