

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

22 ოქტომბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ტასო პაპუკაშვილი - მერის წარმომადგენელი გრემისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 27 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №421 ხელშეკრულების შესაბამისად ი/მ „ალეკო გულიშვილი“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გრემისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ არბოეთში სასმელი წყლის გამოყვანის სამუშაოები. 17 ოქტომბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 17 ოქტომბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9790,20 ლარს (ცხრაათას შვიდასოთხმოცდაათი ლარი და 20 თეთრი), ხოლო ი/მ „ალეკო გულიშვილის“ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 9574,56 ლარს (ცხრაათას ხუთასსამოცდაათოთხმეტი ლარი და 56 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

	/ი. ღარიბაშვილი/
	/ვ. კობაიძე/
	/მ. ზაქარიაშვილი/
	/შ. ველთაური/
	/ტ. პაპუკაშვილი/

ჩავაბარე:

ი/მ „ალეკო გულიშვილი“



დუშეთის მუნიციპალიტეტის გრემისხევის ა/ერთ. სოფ. არბოეთში სასმელი წყლის გამოყვანა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	3	4	5	6	7	8
1.	სათავეში და სოფელში (2 ადგილას) წყლის ბასეინების (რეზერვუარების) მოსაწყობად ქვაბულების გათხრა ხელით (ადგილზე დაყრით)	მ ³		3.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	8.97	6.0	53.8
2.	სათავეში არსებული ნაგებობების მოხსნა და გადაადგილება (ლითონის პირიტყვის სარწყული)	ც		1.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.15	5.15	6.0	30.9
	ამწე	მანქ/სთ	0.726	0.726	44.07	32.0
3.	სათავეში ახალი წყლის ბასეინის (რეზერვუარის) მოწყობა მონოლითური რკბეტონის ტევადობით 2.25 მ ³ (შიდა ზომებით გეგმაში 1.5*1.0 მ ² , სიღრმით-1.5 მ, კედლების და ძირის სისქე-0.20 მ)	მ ³ კონსტრ.		2.3		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.6	33.58	6.0	201.5
	მანქანები	ლარი	0.93	2.14	3.2	6.8
	მატერიალური რესურსები: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძველი (10 სმ. დატკ.)	მ ³		0.4	11.0	4.4
	არმატურა დ-16 ა III	მ		50.0	2.39	119.5
	არმატურა დ- 14 ა III	მ		15.0	1.83	27.5
	არმატურა დ-10 ა III	მ		50.0	0.97	48.5
	არმატურა დ-8 ა III	მ		30.0	0.7	21.0
	ბეტონი (ბმ-300)	მ ³	1.015	2.33	111.0	259.1
	ყალიბის ფარი	მ ²	2.88	6.62	14.0	92.7
	ფიცარი III ხარისხის 40 მმ	მ ³	0.064	0.147	431.0	63.4
	ზედმეტი წყლის გადამღვრელი პლასტმასის მილი დ-40მმ (ბოლოში ბადით)	მ		1.0	7.6	7.6

	მომხმარებელთან მიმწოდებელი პლასტმასის მილი დ-40 მმ ბოლოში ზადით	მ		1.0	7.6	7.6
	გამრეცხი პლასტმასის მილი დ-40 მმ	ლარი		1.0	2.6	2.6
	სავენტილაციო მილი პასტმასის დ-40 მმ ბოლოში მოხრილი 180 გრ-ით	მ		2.0	2.6	5.2
	ლუქი ჩასასვლელი ლითონის ჩარჩოში (№4) ჩამონტაჟებული ლითონის ფურცელი, სისქით 1.2 მმ საკეტი, პეტლებით. ლითონის კუთხოვანა №4 ჩამონტაჟებული ბეტონის სახურავში; (ლუქის ზომა (1.4*1.9 მ ²))	ც		1.0	115.2	115.2
	სადეზავი ზეთოვანი ლითონკონსტრუქციების შესადებად	კბ		1.0	4.0	4.0
	ვენტილი მიმწოდებელ მილზე დ-40 მმ	ც		1.0	17.5	17.5
	ვენტილი გამრეცხ მილზე დ-40 მმ	ც		1.0	17.5	17.5
	სხვა მასალები	ლარი		6.8	3.2	21.8
5.	გრუნტის უკუმირა რეზერვუარის კედლებზე ხელით (ფერდილების მოწყობით, დატკეპნით)	100 მ ³		6.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	5.94	6.0	35.6
6.	ახალი რეზერვუარიდან სოფლის მიმართულებით წყლის გასაყვანად არხის გაჭრა ექსკავატორით (გვერდზე დაყრით) (200*0.4*0.6)	1000 მ ³		0.05		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.5	1.08	6.0	6.5
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.2	2.41	45.94	110.7
7.	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (მოსწორება)	მ ³		5.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.54	7.7	6.0	46.2
8.	არხის გაჭრა ხელით სოფლის მიმართულებით (მექანიზმებისათვის მიუდგომელ უბანზე (400*0.3*0.4)	მ ³		48.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	143.52	6.0	861.1
9.	რეზერვუარიდან სოფლის მიმართულებით პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი	კმ		0.6		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	57.54	4.6	264.7
	მანქანები	ლარი	45.2	27.12	3.2	86.8

	მატერიალური რესურსები: მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-32*3 (PN-16)	მ	1010.0	606.0	1.69	1024.1
	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		30.0	1.5	45.0
	გადამყვანი	ც		2.0	8.0	16.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.6	0.36	3.2	1.2
10.	გრუნტის უკუმირა ხელით მილსადენზე	მ ³		48.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	42.72	6.0	256.3
11	გრუნტის უკუმირა ექსკავატორით (ნარჩენის ადგილზე გაშლით)	1000 მ ³		0.05		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.2	0.66	6.0	4.0
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	29.7	1.49	45.49	68.2
12.	წყლის სათავეში ახალი რეზერვუარიდან სოფლის ზედა უბნის მაცხოვრებლებისთვის წყლის მისაწოდებლად არხის გაჭრა ხელით (50*0.3*0.5)	მ ³		7.5		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	22.43	6.0	134.5
13.	წყლის ხაზის დანარჩენი მონაკვეთში არხის გაჭრა ექსკავატორით (გვერდზე დაყრით) (100*0.4*0.6)	1000 მ ³		0.024		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.5	0.52	6.0	3.1
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.2	1.15	45.94	53.1
14.	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით, ძირის მოსწორებვა	მ ³		2.4		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.54	3.7	6.0	22.2
15.	სათავეში რეზერვუარიდან ზემო უბნის მოსახლეობისთვის პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი არხში (დაერთებებით)	კმ		0.15		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	14.38	4.6	66.2
	მანქანები	ლარი	45.2	6.78	3.2	21.7
	მატერიალური რესურსები: მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-32 მმ	მ	1010.0	152.0	1.69	256.9
	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		10.0	1.5	15.0
	გადამყვანი	ც		2.0	8.0	16.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.6	0.1	3.2	0.3

16.	გრუნტის უკუმიყრა ექსკავატორით (მილსადენზე)	1000 მ ³		0.024		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.2	0.31	6.0	1.9
	ექსკავატორი	მანქ/სთ	29.7	0.71	45.94	32.7
17.	გრუნტის უკუმიყრა ხელით (მილსადენზე)	მ ³		7.5		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	7.4	6.0	44.5
18.	სათავეში ახალი რეზერვუარიდან ზევით მაცხოვრებლებისთვის წყლის მიწოდება ელ.ტუმბოს საშუალებით 150 გრძ.მეტრზე.	კომპლ.		1.0		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.3	13.3	6.0	79.8
	მანქანები	ლარი	0.39	0.39	3.2	1.2
	მატერიალური რესურსები: ელ.ტუმბო	კომპლ.		1.0	317.8	317.8
	ელ.ჩამრთველი (მოწყობ)	ც		1.0	20.0	20.0
	სხვა მასალები	ლარი	1.58	1.58	3.2	5.1
	19.	ელ.კაბელის მონტაჟი რეზერვუარიდან ზევით უზნამდე	100 მ		1.5	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.0	21.0	4.6	96.6
	მატერიალური რესურსები: კაბელი ალუმინის მარდვით 2*10მმ ² "სიპი"	მ	102.0	150.0	0.87	130.5
	სხვა მასალები	ლარი	2.47	3.7	3.2	11.9
20.	სოფელში (ქვემო უბანში) ახალი მცირე ზომის რეზერვუარის მოწყობა ტევადობით 2.25 მ ³ , შიდა ზომებით გეგმაში 1.0*1.5 მ ² სიღრმით 1.5 მ. კედლების და ძირის სისქე-0.2 მ. (სახურავი ლითონის)	მ ³ კონსტრ.		2.3		
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.6	33.58	6.0	201.5
	მანქანები	ლარი	0.93	2.14	3.2	6.8
	მატერიალური რესურსები: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის საფუძველი	მ ³		0.4	11.0	4.4
	არმატურა დ-16 ა III	მ		50.0	2.39	119.5
	არმატურა დ- 14 ა III	მ		15.0	1.83	27.5
	არმატურა დ-10 ა III	მ		50.0	0.97	48.5
	არმატურა დ-8 ა I	მ		30.0	0.7	21.0
	ბეტონი (ბმ-300)	მ ³	1.015	2.33	111.0	259.1

ყალიბის ფარი	მ ²	2.88	6.62	14.0	92.7
ფიცარი III ხარისხის 40 მმ	მ ³	0.064	0.147	431.0	63.4
ზედმეტი წყლის გადამღვრელი დ-40 მმ (პლასტმასის) ზადით	მ		1.0	7.6	7.6
პლასტმასის მილი დ-40 მმ ბოლოში	მ		1.0	7.6	7.6
გამრეცხი მილი პლასტმასის დ-40 მმ	მ		1.0	2.6	2.6
სავენტილაციო მილი დ-40 მოხრილი 180 გრ-ით	მ		2.0	2.6	5.2
კუთხოვანა ლითონის ჩამონტაჟებული კედელში №4 40*40*3	მ		7.0	2.8	19.6
აგრეთვე კუთხოვანა ჩარჩოსთვის 40*40* ლითონის	მ		7.0	2.8	19.6
ფოლადის ფურცელი (1.2მმ) ჩამონტაჟებული ჩარჩოში	მ ²		2.7	19.7	53.2
საკეტი, პეტლები	კომპლ.		1.0	20.0	20.0
სადეზავი ზეთოვანი ლითონკონსტრუქციების შესადებად	კგ		1.0	4.0	4.0
ვენტილი დ-40 მმ მიმწოდებელზე და გამრეცხზე	ც		2.0	17.5	35.0
სხვა მასალები	ლარი	2.96	6.8	3.2	21.8
22 გრუნტის უკუმიყრა კედლებზე ხელით	მ ³		2.0		
მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	1.98	6.0	11.9
სულ					6370.0
მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება (60 კმ)	ტ		12.5	36.8	460.0
სულ					6830.0
ზედნადები ხარჯები 10%					683.0
სულ					7513.00
გეგმიური დაგროვება 8%					601.04
სულ					8114.0
დ.დ.გ-18%					1460.52
სულ					9574.56

ი/მ „ალეკო გულიშვილი“



ა.გულიშვილი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით
შექმნილი ჯგუფი:

1. /მ. ზაქარიაშვილი/



2. /ვ. როსტიაშვილი/



