

# მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

30 ოქტომბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) თენგიზ ბედოიძე - მერის წარმომადგენელი ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 24 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №513 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ციფწყარო“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.სეთურებში თავშეყრის ადგილის მოწყობის სამუშაოები. 29 ოქტომბერი 2019 წ. --- რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 23 ნოემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9977,93(ცხრაათაცხრაას სამოცდაჩვიდმეტი ლარი და 93 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „ციფწყარო“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 9687.24 (ცხრაათასექვსასათხმომცდაშვიდი ლარი და 24 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალეირებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/  
 /ვ. კობაიძე/  
 /მ. ზაქარიაშვილი/  
 /შ. ველთაური/  
 /თ.ბედოიძე/

ჩავაბარე:

შპს „ციფწყარო“-ის დირექტორი:





/თ.ბედელკაიძე/

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს ციფყარო

ხელშეკრულება: №513 24 10.2019წ

სახელშეკრულებო ღირებულება: 9977.93 ლარი


დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის ა/ერთ. სოფ. სეთურებში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

"29" თებერვალი 2019 წ

№	ნორმატ.№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1-67-3	ტერიტორიის მოსწორება-მოსანდაკება მექანიზმებით	1000 მ <sup>3</sup>		0.06		86.7
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.2	0.79	6.0	4.74
	სრფ-2019 14-133	ექსკავატორი	მანქ/სთ	29.7	1.78	45.94	81.77
2.	1-64-5	ტერიტორიის მოსანდაკება-მოსწორება ხელით	1000 მ <sup>2</sup>		0.3		94.50
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	52.5	15.75	6.0	94.50
3.	1-22-13	მოჭრილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით	1000 მ <sup>3</sup>		0.06		84.61
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.0	0.78	6.0	4.68
	სრფ-2019 14-133	ექსკავატორი	მანქ/სთ	29.1	1.74	45.94	79.93
4	სრფ-2019 15-1	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელით ყრილში	ტ		90.0	1.62	145.80
5	1_11-16	სადირკვლების ქვეშ მიწის მოთხრა ექსკავატორით (გვერდზე დაყრით) (66.0*0.6*0.8)	1000 მ <sup>3</sup>		0.032		74.88
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.5	0.69	6.0	4.14
	სრფ-2019 14-133	ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.2	1.54	45.94	70.74
6	1-80-2	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით, ძირის მოსწორება	მ <sup>3</sup>		3.0		27.72
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.54	4.62	6.0	27.72
7	23-1-1	სადირკვლის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (10 სმ)	მ <sup>3</sup>		4.0		91.60
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.8	7.2	6.0	43.20
	სრფ-2019 4.1-229	მატერიალური რესურსები	მ <sup>3</sup>	1.1	4.4	11.0	48.40
8	6_1-22	ლენტური სადირკვლების მოწყობა მონოლითური რკ.ბეტონით სიგანით-0.6 მ. სიღრმით-0.7 მ.(ძირზე არმატურის ზადით) (66.0*0.6*0.7)	მ <sup>3</sup>		27.7		4473.69
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.78	104.7	6.0	628.20
		მანქანები	ლარი	0.92	25.48	3.2	81.53
	სრფ-2019 1.1-31	მატერიალური რესურსები	მ		320.0	1.05	336.0
	1.1-36	არმატურა დ-10 ა III ძირზე ზადე, ზიჯი-300 მმ	მ		80.0	2.31	184.80
4.1-249	ბეტონი (ბმ-250)	მ <sup>3</sup>	1.02	28.25	108.0	3051.0	

	5.1-22	ფიცარი III ხარისხის 40 მმ	მ <sup>3</sup>	0.0114	0.316	440.0	139.04
		სხვა მასალები	ლარი	0.6	16.6	3.2	53.12
9	6130-9	ზემირკვლის (ცოკოლის) მოწყობა (სიმაღლით-15 სმ მთავარი ფასადის მხარეს და სიგანით-0.3 მ)	მ <sup>3</sup>		5.28		1022.65
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.58	34.74	6.0	208.44
		მანქანები	ლარი	0.7	3.7	3.2	11.84
	სრფ-2019 4.1-349	მატერიალური რესურსები					
		ბეტონი (ბმ-250)	მ <sup>3</sup>	1.02	5.39	108.0	582.12
	5.1-144	ყალიბის ფარი	მ <sup>2</sup>	1.76	9.29	14.0	130.06
	5.1-22	ფიცარი III ხარისხის 40 მმ	მ <sup>3</sup>	0.0366	0.19	440.0	83.60
		სხვა მასალები	ლარი	0.39	2.06	3.2	6.59
10	სრფ-2019 15-30	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა		62.8	12.87	808.23
		სულ					6910.4
		ზედნადები ხარჯები 10%					691.04
		სულ					7601.42
		გეგმიური დაგროვება 8%					608.11
		სულ					8209.53
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დანახარჯებზე 3.0%					0.00
		სულ					8209.53
		დ.დ.გ.-18%					1477.71
		სულ					9687.24

შპს ციფწარო-ს დირექტორი:



*[Handwritten signature]*

/თ.ბედუკაძე/

დუმეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი ჯგუფი:

1. ი.ლარიბაშვილი *[Handwritten signature]*

2. ბ.ინაშვილი *[Handwritten signature]*

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 513  
პროექტის დასახელება: *ფაბრიკის ა/კ სოფ. სკაძის ხეობის ავტომატური წარმოების შენობა*  
პროექტის ადგილმდებარეობა: *დავით აღმაშენებლის სოფ. სკაძის ხეობა*  
შემსრულებელი: *შ.ს.ს. კონსტრუქცია*

ორგანიზაციის დასახელება

*თაშვ ზედაყაძე*

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: *დავით აღმაშენებლის სოფ. სკაძის ხეობის ავტომატური წარმოების შენობა*

ორგანიზაციის სასახელება

ნარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება *ავტომატური წარმოების შენობის*  
*საძირველი სართ. ჩახვევის ხეობის (გ-250) და მისზე*  
*მდებარე სოფ. სკაძის ხეობის*  
*სკაძის ხეობის ავტომატური წარმოების შენობის (დ. 16-იანი)*

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:  
მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: *საძირველი ჩახვევის*  
*(გ-250) რეკონსტრუქციის ხეობის - 28,25 მ<sup>2</sup>. ზედა ღონის (დ*  
*ჩახვევის 320 მმ-ის რეკონსტრუქციის ხეობის (დ. 10).*  
*საძირველი ჩახვევის სკაძის ხეობის 80 მ. მდებარე*  
*დ. 16-იანი. რეკონსტრუქციის ხეობის - 5,39 მ<sup>2</sup>*

დანების თარიღი

გადანყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთ  
სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად  
აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

დამთავრების თარიღი

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარმომადგენელი

*თაშვ ზედაყაძე*

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით:

ხელმოწერა



ბეჭედი