

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

12- დეკემბერი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:


- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) მურთაზ ბოდაველი - მერის წარმომადგენელი ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

2019 წლის 06 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №538 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგმა“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ საშაბუროში სასმელი წყლის სათავის მოწყობის სამუშაოები. **11- დეკემბერი 2019**. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 21 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის კორექტირებული სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 6669,41 (ექვსიათას ექვსასასამოცდაცხრა ლარი და 41 თეთრი) ლარს, ხოლო შოს „არქ ბილდინგი“-ს დირექციის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 6669,41 (ექვსიათას ექვსასასამოცდაცხრა ლარი და 41 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:


/ი. ღარიბაშვილი/
/ვ. კობაიძე/
/მ. ზაქარიაშვილი/
/შ. ველთაური/
/მ. ბოდაველი/

ჩავაბარე:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი:




/პაატა ღარიბაშვილი/

ფორმა №2 აქტი №1
დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი
ხელშეკრულება: №538 06.11.2019 წ.
შემსრულებელი: შპს „არქ ბილდინგი“

11.12.2019 6.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ა/ერთ. სოფ.საშაბუროში სასმელი წყლის
სათავის მოწყობა და სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია


№	ნორმატ.№	სამუშაოთა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I-80-4 პ-125	I.სასმელი წყლის სათავის მოწყობა სათავეში ახალი სადრენაჟე სისტემის მოსაწყობად ჭვაბულის მოთხრა ხელით სიღრმით-2.0 მ(ადგილზე დაყრით) 1.0*2.0*11.0	მ³	22.0			
		მუშის შრომითი დანახარჯები 2.99X1.25		კაც/სთ	3.74	82.28	6.0
2	კალკულ.	სათავეში ახალი სადრენაჟე სისტემის მოწყობა პლასტმასის პერფორირებული მილით (2/3 ნაწილზე, დახრილობით-0.03)	გრძ.მ	11.0			934.8
		მუშის შრომითი დანახარჯები		კაც/სთ	4.0	44.0	6.0
	სრფ-2019 83.19 პ-12	მატერიალური რესურსები მილი პლასტმასის პერფორირებული (ზედა ორ მესამედ ნაწილზე ხვრელებით დ-10მმ, ბიჯი 10 სმ,ჭადრაკულად) დ-250 მმ (37.7+3=40.7)	გრძ.მ	11.0	40.7	447.7	
		ქვის პირამიდის შემოწყობა მილზე (ფენის სისქ- 0.3 მ)		მ³	3.3	15.0	49.5
		ღორღის ფენის მოწყობა (ქვის ფენაზე) (ფენის სისქ-0.35 მ)		მ³	3.5	13.6	47.6
		მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ფენა (ღორღის ფენაზე) ფენის სისქ-0.15 სმ		მ³	1.5	28.0	42.0
		თიხის ჩამქები ფენა		მ³	3.0	28.0	84.0
3	I-81-2 პ-125	სადრენაჟე სისტემაზე პოლო ფენის, ადგილობრივი გრუნტის უსტმიურა ხელით (ბორცვის მოწყობით)	მ³	20.0			147.6
		მუშის შრომითი დანახარჯები (0.99X1.25)		კაც/სთ	1.23	24.6	6.0
4	I-II-16	წყალსადენის ახალი ხაზის მოსაწყობად არხის გათხრა ექსკავატორით 100X0.5X0.9	1000 მ³	0.045			105.51
		მუშის შრომითი დანახარჯები		კაც/სთ	21.5	0.97	6.0
5	სრფ-2019 14-133	ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.2	2.17	45.94	99.69
		გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (ძირის მოსწორება)		მ³	8.0		73.92
6	I-80-4	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.54	12.32	6.0	73.92
		არხის (თხრივის) მოთხრა ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში 145X0.4X0.5		მ³	29.0		520.26
7	22-8-1	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	86.71	6.0	520.26
		პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა- მონტაჟი თხრივში არხებულ ხაზთან დაერთებით		კმ	0.245		777.04
		მუშის შრომითი დანახარჯები		კაც/სთ	95.9	23.50	4.6
		მანქანები	ლარი	45.2	10.62	3.2	33.98
8	სრფ-2019 83-20 პ-87	მატერიალური რესურსები მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-32 მმ (PN-16)	გ	1010.0	245.0	1.40	343.0
		პლასტმასის ფასონური ნაწილები		გ	14.0	2.50	35.0

-2.1-40	ლითონის მიღი დ-90 მმ (2 ადგილზე გზის ქვეშ მიღი გასატარებლად)	მ		14.0	18.30	256.2
	სხვა მასალები	ლარი	0.6	0.24	3.2	0.76
8	ფხვიერი გრუნტის წინასწარი უკუმიყრა მიღსადენზე ხელით (მექანიზმებისათვის მოსაძგომ უბნებში)	გვა	12.0	71.28		
					მუშის შრომითი დანახარჯები	71.28
9	გრუნტის უკუმიყრა გქსკავატორით მიღსადენზე (ზედმეტი ადგილზე გაშლით) მუშის შრომითი დანახარჯები	1000გვ	0.068	98.8		
					მუშის შრომითი დანახარჯები	5.4
სრვ-2019 14-133	გქსკავატორი	მანქ/სთ	29.7	2.02	45.94	92.8
10	გრუნტის უკუმიყრა მიღსადენზე ხელით (მექანიზმებისატვის მოუდგომელ უბნებში)	გვ	29.0	172.26		
					მუშის შრომითი დანახარჯები	172.26
11	არსებული ბეტონის კამერის შეკეთება- რეაბილიტაცია					
	ბეტონის კამერის ძირის მოწყობა არმირებული ბეტონით მ-300	გვ	0.53		161.88	
	მუშის შრომითი დანახარჯები	გვ/სთ	14.60	7.74	6.0	46.44
	ბეტონი მ-300	გვ	1.02	0.54	127.12	68.64
	არმატურა A - III 10-იანი	გრ/მ	36.00		1.3	46.8
12	კამერის ბეტონის კედლების ამაღლება 30 სმ- ით სისქით 20 სმ.			0.44		360.96
	მუშის შრომითი დანახარჯები	გვ/სთ	14.6	6.42	6.0	38.52
	ბეტონი მ-300	გვ	1.02	0.45	127.12	57.2
	არმატურა	გრ/მ	32.8	1.3	42.64	
	ფიცარი	გვ	0.42	530.0	222.6	
13	წყალმიმღები კამერის ირგვლივ გრუნტის მოთხრა ხელით	გვ	7.38			
	მუშის შრომითი დანახარჯები	გვ/სთ	3.74	27.60	6	165.6
14	თიხის დამცავი ეკრანის მოწყობა ბეტონის კამერის ირგვლივ დატკეპნით	გვ	პროექ.	8.50	28.0	238.0
15	კამერის ლითონის კუთხოვანაში ჩასმული ფოლგის ფურცლის დემონტაჟი, მოწყაჟი.	ტ	საბაზრო	1.00	40.0	40.0
16	წყალმიმღები კამერიდან გამომავალი მილის შეცვლა პლასტმასის d-63 მმ მილით	გრ/მ	პროექ.	15.00	2.85	42.75
17	ფასონური ნაწილები (გადამყანი 63-32 2 ც. 63- იანი მუფთა ვენტილი 63-იანი	ლარი	პროექ.			69.0
	სულ					4472.74
	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება					284.88
	სულ					4757.62
	ზედნადები ხარჯები	10%				475.76
	სულ					5233.38
	გეგმიური დაგროვება	8%				418.67
	სულ					5652.05
	დღგ-	18%				1017.36
	სულ					6669.41

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი:

/ვაატა ღარიბაშვილი/

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი ჯგუფი:

1. /მ. ზაქარიაშვილი/ 
2. /კ. როსტიაშვილი/ 

