



შპს “ზაისი და კომპანია” A ტიპის
 ინსპექტირების ორგანო “zaisi & compania”
 LTD ს/კ 412716805

☒: 4600, საქართველო, ქუთაისი, თამარ მეფის ქ., №49, Tamar mefis st № 49., Kutaisi, Georgia, 4600
 +995 555 36 22 49; +995 577 47 03 07; E_mail: zaisidakompania@mail.ru

№324

„10“ „დეკემბერი“, 2019წ.

დამკვეთის დასახელება: ი/მ „თამარ კილაძე“.
 გეგზავნებათ თქვენი მომართვის შესაბამისად ჩვენს მიერ
 დამუშავებული

ინსპექტირების ანგარიში/ექსპერტიზა №3/222
 (კორექტირებული)




10.12.2019 წელი

გვერდების რაოდენობა დანართების ჩათვლით : 15 ფურცელი.

პატივისცემით,
 შპს „ზაისი და კომპანია“ -ს
 დირექტორი:



ზაირა ფრუიძე

<p>შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49</p>			
	<p>ინსპექტირების ანგარიში № 3/222</p>	<p>Z&C-IB-PR-05</p>	  <p>სსიპ ინსპექტორი 17020 - CAC-IB-0197</p>
		<p>Page 1/8</p>	




შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (მათ შორის ფორმა №2 -ის მიხედვით)

ინსპექტირების ანგარიში (ექსპერტიზა) №3/222
(კორექტირებული)

თარიღი 10 დეკემბერი 2019 წელი

ქ. ქუთაისი 2019 წელი



შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო			
ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49			
	ინსპექტირების ანგარიში № 3/222	Z&C-IB-PR-05	  სსიპ ინსპექცია 17020 GAC-IB-0197
		Page 2/8	

ინსპექტირების განაცხადის № 3/214

ინსპექტირების განაცხადის შევსების თარიღი: „09“ „დეკემბერი“ 2019 წ.

ინსპექტირების სახეობა: „სამშენებლო ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება (ექსპერტიზა)“.

ინსპექტირების დამკვეთი: ი/მ „თამარ კილაძე“.

საიდენტიფიკაციო კოდი : 60002004752.

მისამართი: საქართველო, ქუთაისი, ბერძენაძის ქუჩა №37.

ხელმძღვანელი: თამარ კილაძე.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მომართვა და ორმხრივად გაფორმებული ხელშეკრულება.

ხელშეკრულება №3/211/2019. 09.12.2019 წელი.

ინსპექტირების ჩატარების პერიოდი:

დაწყების თარიღი: „09“ „დეკემბერი“ 2019 წელი.

დამთავრების თარიღი: „10“ „დეკემბერი“ 2019 წელი.

გვერდების რაოდენობა დანართების ჩათვლით: 15 ფურცელი.





ინსპექტირების ანგარიში
№ 3/222

Z&C-IB-PR-05

Page 3/8



შპს „ზაისი და კომპანია“-ს №3/214 („09“ „დეკემბერი“ 2019 წ.) ინსპექტირების განაცხადით განსაზღვრული ინსპექტირების სამუშაოების შესრულების დაწყებამდე ინსპექტირების ორგანოს ადმინისტრაციის მიერ განმეძარტა ჩემი უფლება - მოვალეობები და ის პასუხისმგებლობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით, ინსპექტირების სამუშაოების არაობიექტურად შესრულებისა და ყალბი დასკვნის წარმოდგენისათვის, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლისა და შპს „ზაისი და კომპანია“-ს დეკლარაციის Z&C-IB-PR-14, Z&C-IB-PR-37 დეკლარაცია დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და კონფიდენციალურობის შესახებ შესაბამისად, რაზედაც ხელს ვაწერ:

ინსპექტორი:

თენგიზი ჩორგოლიანი
(მანგლი, ეპარტი)

„09“ „დეკემბერი“ 2019 წ.





ინსპექტირების ანგარიში
№ 3/222

Z&C-IB-PR-05

Page 4/8



ინსპექტირების მიზანი

სამშენებლო ობიექტზე: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში სასმელი წყლის ავზის მოწყობის სამუშაოებზე, შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) ინსპექტირება (ექსპერტიზა).

ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ანგარიში

ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციით, შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა №2), ობიექტზე ჩატარებული აზომვითი და გამოთვლითი სამუშაოების შედეგებით, დადგენილი სამუშაოების მოცულობებით და შესაბამისი გაანგარიშებების ჩატარებით, დამუშავებულია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მანდიკორში თავშეყრის ადგილის შენობის მოწყობის სამუშაოებზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები (ფორმა №2) და დადგინდა, რომ ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ ფაქტიურად შესრულებულია 1 665,68 (ათას ექვსას სამოცდახუთი ლარი და 68 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები დღგ-ს გარეშე, რაც 491,92 (ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარით ნაკლებია მის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) ღირებულებაზე, რომელიც შეადგენს 2 157,60 (ორიათას ას ორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარს დღგ-ს გარეშე.

შესრულებული სამუშაოები, მანქანა-მექანიზმების და სამშენებლო მასალების ერთეულის ფასები, შესაბამისობაშია, ი/მ „თამარ კილაძე“-სა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულების (№191, 16 სექტემბერი 2019 წელი, CMR190151773) სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან.

ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2) მითითებული დარიცხვები: ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 8% და გეგმიური დაგროვება 6%, შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის: სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს.
(დეტალურად იხილეთ ინსპექტირების პროცესში შესრულებული გამოკვლევა).





ინსპექტირების ანგარიში
№ 3/222

Z&C-IB-PR-05

Page 5/8



ინსპექტირების პროცესში შესრულებული გამოკვლევა

ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ 2019 წლის 09 დეკემბრის №3/214 განაცხადით მოგვმართა, რომ ჩვენს მიერ დამუშავებულ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში სასმელი წყლის ავზის მოწყობის სამუშაოებზე, შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) ინსპექტირების ანგარიშში №3/222-ში (05 დეკემბერი 2019 წელი), შეგვეტანა კორექტირება, რადგან ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილ ფარული სამუშაოების შესრულების აქტებში იყო ტექნიკური შეცდომა. წარმოგვიდგინა დაკორექტირებული ფარული სამუშაოების შესრულების აქტები, რის საფუძველზეც №3/222-ში (05 დეკემბერი 2019 წელი) ინსპექტირების ანგარიშში შევიტანეთ კორექტირება იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც ი/მ „თამარ კილაძე“-მ წარმოგვიდგინა, 2019 წლის 09 დეკემბრის №3/214 განაცხადის დანართი ფარული სამუშაოების შესრულების აქტები, სხვა დანარჩენი დარჩა უცვლელი და გადმოტანილი იქნა №3/222 (05 დეკემბერი 2019 წელი) ინსპექტირების ანგარიშიდან, რომელიც მომზადდა:

წარმოდგენილი განაცხადის საფუძველზე განხორციელდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში სასმელი წყლის ავზის მოწყობის სამუშაოებზე, შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება, მოცულობების და ღირებულებების დადგენის მიზნით.

ი/მ „თამარ კილაძე“-ს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიასთან №191 (16 სექტემბერი 2019 წელი) CMR190151773 გამარტივებული შესყიდვის შესაბამისად.

ინსპექტირება წარმოებდა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

კვლევის პერიოდში ინსპექტორი ხელმძღვანელობდა დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციით, ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტებით და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით.

ა/წლის 27 ნოემბერს და 5 დეკემბერს ინსპექტორის ბ-ნი თენგიზი ჩორგოლიანის და სპეციალისტების ბ-ნი თამაზ ბუცბრიკიძის და ქ-ნი ლია ჩუბინიძის მიერ შესრულდა ვიზიტი ობიექტზე დამკვეთის წარმომადგენლების თანდასწრებით და ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები.

ხილული სამუშაოები აზომილი იქნა ფაქტიური მდგომარეობით, ფარულ სამუშაოებზე წარმოდგენილია ფარული სამუშაოების შესრულების აქტი (2 ფურცელი), რომელი სამუშაოებიც ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა №2) სამუშაოს რიგით ნომერთან აღნიშნულია ფიფქით "" (იხ. დანართი ჩვენს მიერ დამუშავებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები (ფორმა №2) 1 ფურცელი.

აღნიშნული ხელშეკრულება წარმოადგენს ერთეობიან გამარტივებულ შესყიდვას, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 40 000 ლარს, ამიტომ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის №121 დადგენილების საფუძველზე ჩვენს მიერ დამუშავებულ





ინსპექტირების ანგარიში
№ 3/222

Z&C-IB-PR-05

Page 6/8



ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა №2) მასალების ღირებულებები, მანქანა-მექანიზმების და შრომის დანახარჯების ერთეულის ფასები დადასტურებული იქნა წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

ისეთი მასალები, მანქანა-მექანიზმები, შრომითი რესურსები, რომელთა გაზომვაც ინსპექტირების პერიოდში შეუძლებელია, ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა №2) გათვალისწინებულია წარმოდგენილ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მითითებული ნორმატიული ერთეულის მიხედვით.

ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა №2) შესრულებული სამუშაოების და ობიექტის ღირებულების დასადგენად გამოყენებული იქნა ობიექტის აზომვის შედეგად მიღებული მოცულობები, ფარული სამუშაოების შესრულების აქტის მონაცემები, წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოთა აქტში (ფორმა №2) მითითებული ერთეულის ფასები და დარიცხვები.

ი/მ „თამარ კილაძე“-ს, ბეტონის სამუშაოებზე, ბეტონის მარკას უდასტურებს სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველი ფარული სამუშაოების შესრულების აქტებით.

ამრიგად, ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა №2) შესრულებულად ნაჩვენები აქვს 2 157,60 (ორიათას ას ორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები დღგ-ს გარეშე. ჩვენს მიერ დამუშავებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებით (ფორმა №2), ფაქტიურად შესრულებულია 1 665,68 (ათას ექვსას სამოცდახუთი ლარი და 68 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები დღგ-ს გარეშე, რაც 491,92 (ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარით ნაკლებია მის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) ღირებულებაზე, ნაკლებობების აღმნიშვნელი სამუშაოთა მოცულობითი მაჩვენებლები ჩვენს მიერ დამუშავებულ ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებში (ფორმა №2) აღნიშნულია ღია მწვანე ფონით. ვიზუალური დათვალიერებით შესრულებული სამუშაოები დამაკმაყოფილებელია.

ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2) მითითებული დარიცხვები: ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 8% და გეგმიური დაგროვება 6%, შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის: სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნებს.

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები:

1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №191 (16 სექტემბერი 2019 წელი) CMR190151773 ხარჯთაღრიცხვით;
2. შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2);
3. ფარული სამუშაოების შესრულების აქტი (2 ფურცელი).





ინსპექტირების ანგარიში
№ 3/222

Z&C-IB-PR-05

Page 7/8



წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს.
ანგარიშს თან ერთვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში სასმელი
წყლის ავზის მოწყობის სამუშაოების და მისი ინსპექტირების პროცესის ფოტომასალა.



ინსპექტირების პროცესში გამოყენებული მზომი საშუალებები:

1. საზომი ლენტი (რულეტი) (მოდელი "Deli" 8210) 0+10000 მმ (mm) სერიული №უნომრო, პ/ნ №00-05, დამამზადებელი: ფირმა „DELI GROUP CO.,LTD“ (ჩინეთი). დაკალიბრებულია შპს "საქართველოს მეტროლოგიის ცენტრი"-ს მიერ, სერტიფიკატი №GMC-CC-00006/2-19;
2. შტანგენფარგალი (მოდელი CONNEX DIN 862) 0+150 მმ (mm) სერიული №უნომრო, პ/ნ №862 დაკალიბრებულია შპს "საქართველოს მეტროლოგიის ცენტრი"-ს მიერ, სერტიფიკატი №GMC-CC-00013/2-19;

გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

1. ტექნიკური რეგლამენტი: „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ“ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 55, 2014 წლის 14 იანვარი ქ. თბილისი).
2. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №278, 2015 წლის 22 ივნისი ქ. თბილისი „ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №346, 2015 წლის 10 აგვისტო ქ. თბილისი „ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
4. სამშენებლო ნორმები და წესები СНиП-ნაწილი IV-82;
5. ერთიანი ნორმები და ფასდებები -(ЕННР);
6. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ), გამომცემელი - მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი (მშკ);
7. ან/და საქართველოს კანონის „საგადასახადო კოდექსი“-ს მე-18 მუხლი;
8. Z&C-IB-PR-05 „ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით) ინსპექტირების პროცედურები;
9. Z&C-IB-PR-33 „შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა ობიექტის ინსპექტირების პროცესში“.



შპს „ზაისი და კომპანია“ A ტიპის ინსპექტირების ორგანო ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. №49. მობ. 555 36 22 49		
	ინსპექტირების ანგარიში № 3/222	Z&C-IB-PR-05
		Page 8/8
		 სსიპ ინსპექცია 17020 Z&C-IB-0197

ინსპექტირების ანგარიშის დანართები:

1. შპს „ზაისი და კომპანია“-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს აკრედიტაციის მოწმობის ასლი: 1 ფურცელი;
2. შპს „ზაისი და კომპანია“-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ დამუშავებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები (ფორმა №2): 1 ფურცელი;
3. ი/მ „თამარ კილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების შესრულების აქტი: 2 ფურცელი;
4. შპს „ზაისი და კომპანია“-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს მიერ დამუშავებული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და მისი ინსპექტირების პროცესის ფოტოგრაფირების მასალა: 3 ფურცელი.

ინსპექტორი:

(სახელი, გარი)

თენგიზი ჩორგოლიანი


(ბელმოწერა)

„10“ „დეკემბერი“ 2019 წ.

ტექნიკური მენეჯერი:

(სახელი, გარი)

ბაქარი ჩორგოლიანი


(ბელმოწერა)

„10“ „დეკემბერი“ 2019 წ.

ანგარიში ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა

დირექტორი:

(სახელი, გარი)

ზაირა ფრუიძე


(ბელმოწერა)

„10“ „დეკემბერი“ 2019 წ.



საქ GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0197

ადასტურებს, რომ

**შპს „ზაისი და კომპანია“-ს
ინსპექტირების ორგანო**

მდებარე: ცენტრალური ოფისი: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. #49

ფილიალი: ქ. ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #4

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის
ფორმა # 2-ის მიხედვით); 4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება.
(იხ. დანართი - ქ. ქუთაისის „აკრედიტაციის სფერო“)
(იხ. დანართი - ქ. ბათუმის „აკრედიტაციის სფერო“)

აკრედიტაციის ცენტრის
გუნერალური დირექტორი

30 აპრილი 2018 წ.

ძალაშია

30 აგვისტო 2020 წ.

საქ GAC



0186 თბილისი, აღ. ყაზბეგის გამზ. #120

ქიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გელათში სასმელი წყლის ავზის და მილგზის მოწყობის სამუშაოებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოები (ფორმა №2)

სამუშაოს დასახელება	ჩაღდ.	მასალა		ხელუქის		ტრასპორტი	
		ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
ზღის სათავეში მიწის დაბუშვება ხელით ბეტონის კედლის აწყობად	კმ/მ	2.00	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00
ქარგოლის მოწყობა 1.5X1X2	კმ/მ	3.00	42.00	5.00	15.00	7.00	21.00
როის მოწყობა 0.300 არმატურის ჩატეფით 1.5X1X0.25	კმ/მ	0.30	120.00	40.00	12.00	40.00	12.00
აბურავი №12	გრ/მ	15.00	25.50	2.00	30.00	0.00	0.00
სტამბის მილი კონტაქტი დ=50	გრ/მ	25.00	50.00	1.00	25.00	0.00	0.00
ბული 8 ტონიანი ლითონის ავზის მონტაჟი არსებულ საყრდენებზე	0	1.00	0.00	100.00	100.00	350.00	350.00
ს წინ ბეტონის მოწყობა 0.300 1.5X1X0.3	კმ/მ	0.50	120.00	40.00	20.00	40.00	20.00
ქარგოლის მოწყობა 1.5X1X2	კმ/მ	3.00	42.00	5.00	15.00	7.00	21.00
კ ბაკრა ხელით წყლის მილის მოსაწყობად 1.5X0.3X0.5	კმ/მ	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
ღობი პლასტმასის მილის მოწყობა დ=30 სპაგ მიწის უკუხეობით	გრ/მ	115.00	2.20	253.00	1.00	0.10	11.50
ბის შედგენება დ=30	აღმ.	3.00	45.00	15.00	45.00	0.00	0.00
ალი და დამდგალი მილებზე ვენტოლების მოწყობა	მ.	0.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00
ინის ავზის შედგენა აბტიკორიზებული საფუძვლით	კვ/მ	18.00	108.00	2.00	36.00	0.00	0.00
ჯამი							1455.00
ზედნადები 8%							116.40
ჯამი							1571.40
ანგარიში 6%							94.28
ჯამი							1665.68

შესრულებული ინსპექტორი:



ქუთაისი, 10 დეკემბერი 2019 წელი

[Handwritten signature]

თ. ჩორგოლიანი

ფარული სამუშაოს აქტი #

სოფ. ქვემოთხეობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თემის საკრებულოს
სამუშაო

ქალაქი ----- ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 26 ნოემბერი ----- 2019 წ.

ჩვენ, ქვემოთხეობის მომწერნი, პროექტის ავტორი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

ტექ. შედამხედველობის წარმომადგენელი ----- გიორგი ხაფიაძე

მშენებლობის მთ. ინჟინერი (ან სხვა უფლებამოსილი) ----- და

სამუშაოთა მწარმოებელი ----- ნ. ხაფიაძე

ჩავატარეთ დათვალიერება შემდეგ შესრულებულ სამუშაოზე

2. ადგილობრივი საკრებულოს მიერ დასახელებული სამუშაოების შესრულება 2 აკ

(ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება)

1. ხის ქვიშაობის მოწყობა 1x1x2 3 აკ/პ

2. ხის ქვიშაობის მოწყობა 2 300 ადგილის სივრცე 1x1x0,25 0,30 აკ/პ

3. ხის ქვიშაობის მოწყობა 15 აკ/პ (შესრულებული სამუშაოს დასახელება)

4. ხის ქვიშაობის მოწყობა 2 300 1,5x1x0,3 0,50 აკ/პ (შეესაბამება მუშა პროექტებს, ან განსხვავდება და რით განსხვავდება)

5. ხის ქვიშაობის მოწყობა 1,5x1x2 3,00 აკ/პ

6. ხის ქვიშაობის მოწყობა 18,00 აკ/პ (გამოყენებული მასალის სახეობა და ხარისხი)

(შესრულებული სამუშაოების შეფასება პასუხობს თუ არა დანიშნულებას)

ქვემოთხეობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თემის საკრებულოს

აღნიშნულის საფუძველზე ნება ეძლევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები.

მშენებლობის მთ. ინჟინერი -----

სამუშაოთა მწარმოებელი ----- ნ. ხაფიაძე

ტექ. შედამხედველი ----- გ. ხაფიაძე



ფარული სამუშაოს აქტი №

სოფ. ეკოპოლი სსიპის მიერ ხელის შეწყობის მიზნით
განხორციელებული სამუშაოები

(სამუშაოს დასახელება)

ქალაქი ----- ტყიბულის მუნიციპალიტეტი ----- 26 თებერვალი ----- 2019 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი, პროექტის ავტორი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

ტექ. ზედამხედველის წარმომადგენელი ----- ზურაბ ხვიციანი

მშენებლობის მთ. ინჟინერი (ან სხვა უფლებამოსილი) -----

სამუშაოთა მწარმოებელი ----- მშპ ეკოპოლი

ჩავატარეთ დათვალიერება შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე -----

1. ეკოპოლის მიერ ახსნა p-50, 25 ეტა/მ

(ჩასატარებელი სამუშაოების დასახელება)

2. ახსნა 8 კომპლ. ფართობი ახსნის მიზნით

1. ახსნა სუბსტრუქტის - 1 კომპლ

(შესრულებული სამუშაოების დასახელება)

3. ეკოპოლის მიერ განხორციელებული p-50 16 ეტა, 115 ეტა/მ

2. -----

(შეესაბამება მუშა პროექტებს ან განსხვავდება და რით განსხვავდება)

3. -----

(გამოყენებული მასალების სახეობა და ხარისხი)

(შესრულებული სამუშაოების შეფასება პასუხობს თუ არა დანიშნულებას)

აღნიშნულის საფუძველზე ნება ეძლევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები.

მშენებლობის მთ. ინჟინერი: -----

სამუშაოთა მწარმოებელი: -----

ტექ. ზედამხედველი: -----



