

# მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

16 თებერვალი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ზურაბ ჯარიაშვილი - მერის წარმომადგენელი მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

2019 წლის 17 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №457 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ზ.ნ.ს“-მ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წიწამურაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, წყლის შემკრების ახლით შეცვლის სამუშაოები. 13 თებერვალი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის კორექტირებული სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 9825 (ცხრაათას რვაასოცდახუთი) ლარს, ხოლო შპს „ზ.ნ.ს“ ღირებულების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით თანხა შეადგენს 9390,42 ლარს. (ცხრაათას სამასოთხმოდდაათი და 42 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

 /ი. ღარიბაშვილი/  
 /ვ. კობაიძე/  
 /მ. ზაქარიაშვილი/  
 /შ. ველთაური/  
 /ზ. ჯარიაშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ზ.ნ.ს“-ს დირექტორი:



/ზურაბ სონიშვილი/



ხელშეკრულება №457  
შემსრულებელი: შპს „ზ.ნ.ს.“

13.12.2019 წ.

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მჭადიჯვრის ა/ერთ. სოფ. წიწამურაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, მოწყობა

ფორმა №2-ით სამუშაოების ღირებულება 9593.1 ლარი


№	ნორმატ. № შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I_11-16	არსებული წყალშემკრები კამერიდან (რეზერვუარიდან) სოფლის თავში არსებულ რეზერვუარამდე არხის გაჭრა ექსკავატორით (წყალსადენი მილის ჩასაწყობად) 780X0.4X0.6	1000 მ³		0.190		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.5	4.09	6.0	24.5
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.2	9.16	45.94	420.8
2.	1-80-2	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (ძირის მოსწორება)	მ		19.0		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.54	29.26	6.0	175.6
3.	1-80-4	არხის გაჭრა ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ კვანძებში	მ³		5.6		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	16.75	6.0	100.5
4.	22-8-1	წყალშემკრები კამერიდან რეზერვუარამდე პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი (დაერთებებით)	კმ		0.82		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	78.63	4.6	361.7
		მანქანები	მანქ/სთ	45.2	37.06	3.2	118.6
	გვ.20 3-87	მატერიალური რესურსები: პლასტმასის წყალსადენის დ-32 მმ (PN-16) მილი	მ	1010.0	828.0	1.69	1399.3
2.1-38	ლითონის მილი დ-60.3 მმ (გზის გადაკვეთებში. 3 წერტილში) პლასტმასის მილის გასატარებლად	მ		21.0	11.2	235.2	
საბაზრო	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		24.0	1.5	36.0	
	სხვა მასალები	ლარი		0.6	0.49	3.2	1.6
5.	1-81-2	ფხვიერი გრუნტის წინასწარი უკუმიყრა ხელით (10 სმ)	მ³		21.0		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	20.79	6.0	124.7
6.	I_11-14	გრუნტის უკუმიყრა ექსკავატორით (ზედმეტის ადგილზე გაშლით)	1000 მ³		0.16		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.2	2.11	6.0	12.7
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	29.7	4.75	45.94	218.2
7.	საბაზრო	მდნარეკვავის ხეზე მილსადენის გადაკიდება (სიგრძით-30 მ)	მ		30.0		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3	9.0	6.0	54.0

2.1-43	მატერიალური რესურსები: ზოდი ლითონის მილი დ-60.3 მმ	მ		12.0	11.2	134.4
4.1-322	ბეტონი (მილის ქვეშ) ბმ-250 (0.5X0.5X0.7)	ც		0.53	108.0	57.2
1.12-21	ბაგირი ფოლადის დ-6 მმ	მ		40.0	1.7	68.0
6-87 გვ-70	დათბუნება (თბოიზოლაცია) ფოლგით	მ		40.0	1.69	67.6
1.1-45	შესაკრავი მავთული	კვ		2.0	2.2	4.4
6_30	ვენტილი დ-20 მმ (გამწმენდი)	ც		1.0	8.6	8.6
4.2-30	საღებავი ზეთოვანი (ანტიკოროზიული)	კვ		0.5	5.1	2.6
8.	15_51-1	სათავეში (ხევის პირას) არსებული წყალშემკრები კამერის (რეზერვუარის) შიდა კედლების აღდგენა-შეკეთება ცემენტის ხსნარით	100 მ²		0.1	
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	57.4	5.74	44.8
		მანქანები	ლარი	2.1	0.21	0.7
	4.1-376	მატერიალური რესურსები: დუღაბი ცემენტის	მ³	1.89	0.19	22.4
9.	9_7-5	წყალშემკრები კამერის სახურავის მოწყობა ლითონის კუთხოვანებით და ფოლადის ფურცლით (4.1 მ²) ჩასასვლელი ლუქით 70X70	ტონა კონსტრ.		0.07	
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	69.1	4.83	37.7
	13-105 13-107	შემდუღებელი აპარატი	მანქ/სთ		2.0	62.8
		მანქანები	ლარი	14.3	1.0	3.2
	1.4-47	მატერიალური რესურსები: ლითონის კუთხოვანა 50*50*3	მ		14.0	47.6
	1.6-9	ფოლადის ფურცელი სისქით 1.0 მმ	მ²		4.1	64.8
	4.1-360	დუღაბი ცემენტის	მ³		0.1	11.8
	საბაზრო	პეტლები, საკეტი	კომპლ.		1.0	16.0
	1.9-71	ლითონის ზედსადები დეტალები	კვ		1.0	2.4
	1.10-14	ელექტროდი	კვ		1.1	4.1
	4.2-30	საღებავი ზეთოვანი (ანტიკოროზიული)	კვ		2.0	10.2
		სხვა მასალები	ლარი		0.19	0.6
10.	18-8-2	სათავეში არსებულ წყალშემკრებ კამერაში წყლის მიმწოდებელი ტუმბოს მონტაჟი	კომპლ.		1.0	
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.3	13.3	79.8
		მანქანები	ლარი	0.39	0.39	1.2
	6-888	მატერიალური რესურსები: წყლის ტუმბო (ფაზა-0)	კომპლ.		1.0	1306.6
	6-942	ტივტივა	ც		1.0	34.6
	6-940	დატჩიკი	ც		1.0	34.6
	საბაზრო	"ტვინი"	ც		1.0	80.0
	8-298	ყუთი ლითონის	ც		1.0	60.0
		სხვა მასალები	ლარი	1.58	1.58	5.1
11	1-80-8	სათავე ნაგებობასთან (ტუმბოსთან) ელ.სადენის მისატვანად ახალი ელ.ანძების ქვეშ ორმოების მოთხრა ხელით (0.5*0.5*0.8 მ) 3 ცალი	მ³		0.6	

		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.15	3.69	6.0	22.1
12.	33-251 6.1-2	ახალი ელ.ანძრების ჩამონტაჟება ბეტონის წერტილოვან საძირკველში	ცალი		3.0		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.04	9.12	6.0	54.7
	13-44	ამწე	მანქ/სთ	1.25	3.75	32.26	121.0
	4.1-322	მატერიალური რესურსები: ბეტონი (ზმ-250)	მ³		0.45	108.0	48.6
	2.1-47	ლითონის მილი (ანძა) დ-89 მმ, სიგრძით-7.0 მ. აქედან 0.7 მ ბეტონში (3 ცალი)	მ		21.0	10.2	214.2
	საბაზრო	ელ.სადენი (კაბელის) დამჭერი ლითონის არმატურა	ც		3.0	10.0	30.0
	4.2-30	სადეზავი ზეთოვანი ლითონის კონსტრუქციების შესაღებად	კბ		3.0	5.1	15.3
13	33-115_2	ელ.სადენის (კაბელის) მონტაჟი ანძებზე	კმ		0.085		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34.4	2.92	6.0	17.52
	13-296	ამწე ტელესკოპური	მანქ/სთ	10.0	0.85	29.80	25.33
		სხვა მანქანები	ლარი	3.21	0.27	3.2	0.86
	8.2-108	მატერიალური რესურსები: ელ.სადენი (კაბელი) თვითმზიდი ალუმინის ძარღვით (2*10 მმ²) "სიპი"	მ	1010.0	86.13	0.87	74.93
	საბაზრო	კაბელის საკიდი	ც		3.0	5.0	15.0
	საბაზრო	მჩხვლეტარა კონტაქტები	ც		6.0	4.24	25.4
		სხვა მასალები	ლარი	6.02	0.5	3.2	1.63
14	სრფ-2019 15-60	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე (3%)	ლარი				189.5
		სულ					6413.30
		ზედნადები ხარჯები 10%					641.33
		სულ					7054.63
		გეგმიური დაგროვება 8%					564.37
		სულ					7619.0
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დანახარჯებზე 3%					0.0
		სულ					7619.0
		დ.დ.გ- 18%					1371.4
		სულ					8990.4
		ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობა					400.0
		სულ					9390.42

შ.პ.ს. "ზ.ნ.ს."-დირექტორი:

*გ. სონიშვილი*



/ზ.სონიშვილი/

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი  
ზედამხედველების ჯგუფი:

1. მისეილ ზაქარიაშვილი

*ზაქარიაშვილი*

2. კობაროსტიაშვილი

*კობაროსტიაშვილი*

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

თარიღი 17 თებერვალი 2019 წ.

ხელშეკრულება № 457

პროექტის დასახელება: ჰეგონი აქტივობის სპეციალური ნების სარეგისტრაციო მუშაობა

პროექტის ადგილმდებარეობა: სოფ. ნანსუხა

შემსრულებელი: შპს "გ.ს."

ორგანიზაციის დასახელება

გ.ს.მ. სონიჭილი

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: გეგონის მუნიციპალიტეტი

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

სამუშაოს მოკლედ აღწერილობა: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი 1990

განხილვის დასახელება: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

და შეეადგინეთ ეს აქტი შემდეგ: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

მიღებაზე წარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

ფარული სამუშაოს დასახელება: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

სადაც უნდა იქნას დადგენილი: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

დასაყენებელი თარიღი: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

გადაწყვეტილება: წარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთ

სტანდარტის, სამშენებლო ნესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად

აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

ყველა მხარე თანახმაა ზემოაღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

ნარმოდგენელი: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

დამკვეთის სახელით: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

ხელმოწერა: სპეციალური ნების მფლობელი გ.ს.მ. სონიჭილი

