

განმარტების ა. შ. ს. სამრეწველო სასაზღვრო გზის რეკონსტრუქციის
საპროექტო ნაშრომის ნახაზების წარმოდგენა 31826

№	სამშენებლო დასახელება	საპროექტო ნაშრომის ნახაზების																							
		I მსგ				II მსგ				III მსგ				IV მსგ				V მსგ				VI მსგ			
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	პირველი საპროექტული საპროექტო ნაშრომის ნახაზების	5																							
2	მეორე საპროექტული ნაშრომის ნახაზების	4																							
3	მესამე საპროექტული ნაშრომის ნახაზების და ნაშრომის ნახაზების (საპროექტული)					4																			
4	მესამე საპროექტული ნაშრომის ნახაზების და ნაშრომის ნახაზების (საპროექტული)					4																			

სულ 25 საპროექტული და
 18 საპროექტული და

კვლევის ნაწილი

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია გუდამაყრის ზანდუკის ხიდის რეაბილიტაცი-რეკონსტრუქციის შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2, ღირებულებით 213572.88 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ასევე წარმოდგენილია ხელშეკრულება, შეთანხმების აქტი და ფარული სამუშაოების აქტები.

ინსპექტირება წარმოებდა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

კვლევის პერიოდში ინსპექტორი ხელმძღვანელობდა დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციით და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით და ტექნიკური რეგლამენტებით.

სამუშაო ჩატარდა ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA160006141) დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მშენებელთა ჯგუფი“-ს შორის 2016 წლის 31 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულებით №106, რომლის ღირებულებად განსაზღვრული იყო 231000 ლარი დღგ-ს ჩათვლით. 2016 წლის 31 მარტს, ზემოთ აღნიშნულ მხარეებს შორის მოხდა შეთანხმების აქტის გაფორმება ცვლილების შეტანის შესახებ და სამუშაოების ღირებულებად განისაზღვრა 213577.59 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა №2) სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 213572.88 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

რადგან სამუშაო არის სატენდერო, ამიტომ ინსპექტირების მიერ შემოწმებული იქნა მხოლოდ შესრულებული სამუშაოების მოცულობები. კერძოდ, ადგილზე აზომილი და შემოწმებული იქნა ხილული სამუშაოები, რაც შეეხება ერთეულ ფასებს, ფორმა №2-ში მოცემული ერთეულის ფასები ემთხვევა დამტკიცებულ ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ ერთეულ ფასებს. მათი კორექტირება არ მომხდარა, ტენდერის პირობების დაცვიდან გამომდინარე. ფარული სამუშაოების ჩათვლა მოხდა ფარული სამუშაოების აქტზე დაყრდნობით, რომელსაც ხელს აწერენ: დამკვეთის წარმომადგენელი რევაზ ცუცქირიძე, შპს „მშენებელთა ჯგუფი“-ის წარმომადგენელი მთ. ინჟინერი ელგუჯა ბოჭორიშვილი.

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების აზომვა ინსპექტორების მიერ ჩატარდა შპს „მშენებელთა ჯგუფი“-ის წარმომადგენლის ირაკლი ბოჭორიშვილის მითითებით.



წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2), სატენდერო დოკუმენტაციისა და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის, მიღებული მონაცემებისა და ნორმატიული ლიტერატურის ურთიერთშედარების შედეგად დადგინდა, რომ შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება ნაცვლად 213572.88 ლარის შეადგენს 212593.29 ლარს დღგ-ს ჩათვლით. სხვაობამ წარმოდგენილ ფორმა №2-სა და ინსპექტირების მიერ გაკორექტირებულს შორის შეადგინა 979.59 ლარი.

აღნიშნული გამოიწვია შესრულებული სამუშაოების აქტის ფორმა №2-ის მოცულობების გაკორექტირებამ. გაკორექტირებული პოზიციები წარმოდგენილია ინსპექტირების მიერ გაკორექტირებულ შესრულებული სამუშაოების აქტში ფორმა №2-ში ყვითელი უჯრებით (იხ. დანართი №1).

- დანართი №1 - ინსპექტირების მიერ გაკორექტირებული ფორმა №2 (11 ფურც.);
დანართი №2 - დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (115 ფურც.);
დანართი №3 - გამოკვლევის ამსახველი ფოტოფიქსაცია (4 ფურც.).




დასკვნა

კვლევის შედეგად დადგინდა:

შპს „მშენებელთა ჯგუფი“-სა და დუშეთის მუნიციპალიტეტს შორის 2016 წლის 31 მარტს გაფორმებული №106 ხელშეკრულების საფუძველზე, გუდამაყრის ზანდუკის ხიდის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ ინსპექტირების ჩატარების შედეგად შეადგინა 212593.29 (ორას თორმეტი ათას ხუთას ოთხმოცდაცამეტი ლარი, 29 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ინსპექტირების ანგარიში შეადგინეს:

ინსპექტორები:

 /ნ. ჭიჭიაშვილი/

ინსპექტირების ანგარიში ტექნიკურად გადაამოწმა:

ტექნიკური მენეჯერი:

 /ა. ჭიჭიაშვილი/

ინსპექტირების ანგარიში აღმინისტრაციულად გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი:  მ. წიქარიშვილი