

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №107 04.06.2014წ

ხელშეკრულების საგანი:

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობაზე თანხმობა №25/9311, 02.06.2014წ.) 2014 წლის 31 მაისს, სტიქიური მოვლენის - ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების (ჯავახიშვილის ქ. №72-ა, ტბელ აბუსერიძის №4, ლუკა ასათიანის ქ. №102, ა. წერეთლის ქ. №1, ბეხვიკის ქ. №42.) სახურავების აღდგენა - შეკეთების სამუშაოები.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შ.პ.ს "ტერასტოუნნი"

სამუშაოს დასრულების ვადა: 21 ივლისი, 2014წ.

№	დასახელება	ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	110 805,72
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	110 805,72
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	6 424,60
4	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	5 265,18
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	11 689,78
6	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	5 265,18

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ
ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დირექტორი:



არმაზ ვარშალომიძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსის" დაგეგმვისა და სამუშაოთა წარმოების განყოფილების სამუშაოთა მწარმოებელი-ტექნიკური-ზედამხედველი:

(Handwritten signature)

არჩილ ვარშანიძე

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:
შ.პ.ს. "ტერასტოუნნი"-ს დირექტორი:



(Handwritten signature)

ვახტანგ ქავთარაძე

სელექტორული № 107 (04.06.2014 წ.)

მიღება-ჩაბარების აქტი №4

ქ. ბათუმში, ასათიანის ქ. №102 მდებარე საცხოველებლო სახლის სახურავის რეაბილიტაცია

ობიექტი:

შესყიდველი: ა(ა)იპ "ბათუმის კორპუსი

მიმწოდებელი: შპს "ტერასტოუნი"

ბაფორმების თარიღი: 24 ივნისი 2014 წ

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ზანაზნაობის ერთეული	ივან ვიანკიან	საქონლის რეაბილიტაცია	საქონლის რეაბილიტაცია	საქონლის რეაბილიტაცია	საქონლის რეაბილიტაცია	საქონლის რეაბილიტაცია	საქონლის რეაბილიტაცია	შენიშვნა
1	არსებული დარჩენილი კრამიტის სახურავის ბოლომდე დაშლა, ხის მოლარტყვის ფენილის დაშლით	100 კმმ	0,79	0,38	0,38	1,11	1,11	1,11	0,38	საქონლის რეაბილიტაცია
2	დაშლილი სახურავის ჩამოხიდვა და ა/მანქანაზე დატვირთვა	კმ	15,30	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	საქონლის რეაბილიტაცია
3	სამშენებლო ნანგრევების გატანა ა/მანქანით	ტ	5,39	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	საქონლის რეაბილიტაცია

საგადასახადო ანგარიშგაქტურა

ფასი NoIII-IV
დამტკიცებული საქართველოს დანამთხმარის მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-70 2162450

3 ივნისი 2014

ოქრაციის გამბორიყელის სეროდი
(ოჯ სიჯეფორად, წელი)

4 25 ივნისი 2014

გამოწმის აარადი
(რეფი, ოჯ სიჯეფორად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 4 5 3 8 7 3 5 9

(საფეხტიფიკაციო სიმქრა)

5.2 შპს ტერასტოქონი

დასახელება (სახელი, კვარი)

6 მყიდველი

6.1 4 4 5 4 1 3 5 2 5

(საფეხტიფიკაციო სიმქრა)

6.2 ბათუმის კორპუსი

დასახელება (სახელი, კვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
დაზიანებული სასურავის შეკეთება (თანახმად ხელშეკრულება № 107, 04.06.2014 წ. მიღება-ჩაბარების აქტი № 4 (24.06.2014წ.))	მომსახურება		5265,1800	803,1600	0,0000
		სულ	5265,18	803,16	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

№ _____

5002781114

201 წ.

23/06/2014



5002781114

შპს „ტერასტოუნი“-ს დირექტორს

ბატონ ვახტანგ ქავთარაძეს

(ხელვაჩაური დ. მახინჯაური დ. აღმაშენებლის ქ. N 13
ბ. 32)

ბატონო ვახტანგ,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტში, თქვენი 2014 წლის 17 ივნისის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1003827714) საფუძველზე, გიგზავნით ის N003178414 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 07 ფურცლად;

პატივისცემით,

ტარიელ გიორგაძე

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილე

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



003178414

ექსპერტის დასკვნა № 003178414

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ განმეორტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს „ტერასტოუნი“

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: ხელვაჩაური დ. მახინჯაური დ. აღმაშენებლის ქ. N 13 ბ. 32

სახელი და გვარი: ვახტანგ ქავთარაძე

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

სოსო ზერაია / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 1 წლამდე სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

კითხვით ჩაატაროთ ექსპერტიზა და დაადგინოთ ქ. ბათუმში ლ. ასათიანის 102-ში შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

შემოსვლის თარიღი: 17.06.2014წ

გასვლის თარიღი: 23.06.2014წ

დასკვნა

წარმოდგენილი მასალების - სასაქონლო ზედნადებების, შრომითი ხელშეკრულებების და ფორმა №2-ის გათვალისწინებით, ხილული სამუშაოების მოცულობების აზომვის შედეგად დადგენილ მოცულობათა და წარმოდგენილ ფორმა №2 -ით გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებთან შედარების საფუძველზე მიღებული შედეგებით დადგინდა, რომ - შპს „ტერასტოუნი“-ს მიერ ქ. ბათუმში ლ. ასათიანის 102-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის საბურავის სარეაბილიტაციო შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 5265,18 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით), რაც წარმოდგენილ ფორმა № 2-თან 6012,6 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) – 747,42 ლარით ნაკლებია (იხ. დანართი №1).

სოსო ზერაია

გამოკვლევა

შპს „ტერასტოუნი“ -ს 2014 წლის 17 ივნისის განცხადების თანახმად დასადგენია ქ. ბათუმში ლ. ასათიანის 102-ში ჩატარებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება. აღნიშნულის დასადგენად წარმოდგენილია ფორმა 2-ი ღირებულებით 6012,6 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით).



003178414

ექსპერტის დასკვნა № 003178414

გამოსაკვლევ ობიექტზე - ქ. ბათუმში ლ. ასათიანის 102-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით დადებულ იქნა 2014 წლის 04 ივნისის №107 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ერთის მხრივ ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“ და მეორეს მხრივ შპს „ტერასტოუნ“-ს შორის.

შემსრულებლის მიერ ექსპერტიზისათვის წარმოდგენილ იქნა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა №2-ი, სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები.

გამოსაკვლევი ობიექტები ადგილზე იქნა შესწავლილი (შპს „ტერასტოუნ“-ს წარმომადგენლის თანდასწრებით და შესრულებული სამუშაოების ადგილებზე მინიშნებით). ჩავატარე ხილული სამუშაოების მოცულობების აზომვა, გათვალისწინე წარმოდგენილი ზემოაღნიშნული დოკუმენტები, რა დროსაც დადგინდეს მოცულობათა და წარმოდგენილ ფორმა №2 -ში გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების შედარების საფუძველზე, მიღებული შედეგები ერთეულ სამუშაოთა ჩამონათვალი, მოცულობები და ღირებულებები წარმოდგენილია ფორმა №2-ის სახით შესწორებებით (იხ. დანართი №1).

წარმოდგენილი მასალების - სასაქონლო ზედნადებების, შრომითი ხელშეკრულებების და ფორმა №2-ის გათვალისწინებით, ხილული სამუშაოების მოცულობების აზომვის შედეგად დადგინდეს მოცულობათა და წარმოდგენილ ფორმა №2 -ით გათვალისწინებულ შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებთან შედარების საფუძველზე მიღებული შედეგებით დადგინდა, რომ - შპს „ტერასტოუნ“-ს მიერ ქ. ბათუმში ლ. ასათიანის 102-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 5265,18 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით), რაც წარმოდგენილ ფორმა № 2-თან 6012,6 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) – 747,42 ლარით ნაკლებია (იხ. დანართი №1).

სოსო ბერაია

გამოყენებული მასალები

2014 წლის 04 ივნისის №107 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება:

ხარჯთაღრიცხვა;

სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები;

ფორმა 2

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე



003178414

ექსპერტის დასკვნა № 003178414

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2



ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



003178414

ექსპერტის დასკვნა № 003178414



ფოტო 7



ფოტო 8



ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



003178414

ექსპერტის დასკვნა № 003178414



ფოტო 13



ფოტო 14



ფოტო 15



ფოტო 16



ფოტო 17



ფოტო 18

ბუნკარი №1

ხელშეკრულება № 107 (04.10.2013წ)

ხარკთაორკე-ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით ქობულენის რაიონის, დახლოების ქ. №102-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

ობიექტი:

შემსრულებელი:

მამწოდებელი:

გაყორმების თარიღი:

„ბაი“ „ბათუმის კორპუსი“

შპს „ტერასტოუნის“

17 ივნისი 2014 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	ტანსაცემის ტიპი/ფორმა	რაოდენობა	სახლის ღირებულება		ხაჯურები		ჯამი
				ერთეული	მთლიანი	ერთეული	მთლიანი	
1	არსებული დარბეზის კრამიტის სახურავის ბოლომდე დაშლა, ხის მოღარტევის ფენის დაშლით	კვმ	38		0.00	0.79	38 30,02	30,02
2	დაშლილი სახურავის ჩამოხიდვა და ამანქანაზე დატვირთვა	კვმ	1.1		0.00	15.3	1.1 16,83	16,83
3	სამშენებლო ნანგრევების გატანა ამანქანით	ტ	1.67		0.00	5.39	9	9
4	ხის ხანიჩივე სისტემის შეცვლა ახალი ხე მასალით	კვმ	18,4		0	325	585 455	585 455
	დასერხული მასალა	კვმ	18,4	381.36	686 533,9		0	686 533,9
	ღურსმანი დიდი	კვ	25		1.53	38 38,25	0	38 38,25
	ფერადი პროფილირებული თუნუქით სახურავის მოწყობა ხის ახალი მოღარტევის მოწყობით	კვმ	76 76		0	8.52	678 647,52	678 647,52
	დასერხული მასალა	კვმ	1210,8	381.36	469 305,09		0	469 305,09
	ფერადი თუნუქი	კვ	3918 300	2.26	887 898,5		0	887 898,5
	თეთრობრული ხრახი	ცალი	300		0.08	25 24	0	25 24
	ფერადი თუნუქით წყალშემკრები ღარის მოწყობა	გრკმ	33		0	7	241 231	241 231
	ღარი ფერადი	მ	33	2.97	98 98,01		0	98 98,01
	ღარის კავი	ცალი	64	1.69	108 108,16		0	108 108,16
	თეთრობრული ხრ. 1.5x	ცალი	100	0.08	8		0	8
	ფერადი თუნუქით წყალსაწრეტი დ-100 მმ მილის მოწყობა	გრკმ	28 28		0	8	220 208	220 208

უბრალო თუხუბი	მმ	255 237	2.33	59 55,22	0	59 55,22
ღარის კაპი	(კაპი)	20	1.69	34 33,8	0	34 33,8
ხაშურცხელულის მოწყობა	(კაპი)	1		0	72	72
დახვეწილი მახვილი	მმ	0.04	381.36	15 15,25	0	15 15,25
კაბის ხახვი	(კაპი)	21	2.12	4 2,12	0	4 2,12
პეპალი 28	(კაპი)	37	2.97	8 5,94	0	8 5,94
ჯამი				2442 2086,54	1847 1669 334 289	3755,91
სტრუქტურის ხარისხი		10%		4289		375,59
ჯამი				47150		4131,50
მოცუბა		8%		3779		330,52
ჯამი				50929		4462,02
ჯამი		18%		2171		803,16
სულ ჯამი				60126		5265,18

დასრულებულია მანქანების
მუშაობის შედეგად
დასრულებულია



[Handwritten signature]

საქართველო