

ქ. სოპო



2015 წ.

80

ამდგომარეობაშია თუ
არაა დასაბუთებული
მომხმარებლის მიერ
დასაბუთებულია თუ
არაა დასაბუთებულია
მომხმარებლის მიერ

ს. სოპო

დასაბუთებულია თუ არაა დასაბუთებულია
მომხმარებლის მიერ

ს. სოპო

(ს. სოპოს დასაბუთება)

ს. სოპო

ქ. სოპო

80

2015 წ.

14.08.15

1218

ს. სოპო
21.08.15

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2014 წლის 16 აპრილის №328 ბრძანებით შექმნილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტრაქტის ჩაბუღება შემდეგი შემადგენლობით

1. **3-გაზაფხული** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე - ჩაბუღების უფროსი
2. **5-ბუკვა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - ჩაბუღების წევრი
3. **6-დახვალა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჩაბუღების წევრი;
4. **6-თოდუა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - ჩაბუღების წევრი
5. **6-ჯაბაჯა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჩაბუღების წევრი;
6. **6-ქანდარია** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჩაბუღების წევრი;
7. **6-იოსაჯა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ჩაბუღების წევრი;
8. **ი/მ „ბონდო ჩიტაია“**

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოდგენილი: ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ხეთაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები

ექსპლუატაციაში მისაღებად რომელიც განთავსებულია ხეთა ადმინისტრაციული ერთეულში.

დამკვეთი: ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებია.

სამუშაო აწარმოა: ი/მ „ბონდო ჩიტაია“ (მიმწოდებლის დასახელება)

საფუძველი ხელშეკრულება: №150 21.07.2015 წ.

სამართლებრივი დოკუმენტაცია შეადგინა: შპს „ინტელ ჯორჯია“

სამშენებლო სამუშაოები შესრულდა ვადაში:

ხელშეკრულებით დაწყება „21“ ივლისი 2015 წელი

ხელშეკრულებით დამთავრება „31“ ივლისი 2015 წელი

დამთავრდა „10“ აგვისტო 2015 წელი
სახარჯთაღიძვრო ღირებულება 4711,51 ლარი.
სახელშეკრულებო ღირებულება 4574,17 ლარი.

ექსპლუატაციაში წარმოდგენილი: ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ხეთაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები

ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლით

შეტანილია ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი და გაშლილია ადგილზე; თან ერთვის შესრულებული სამუშაოების აქტები (N07/906 10.08.2015 წელი).

ხელშეკრულების კონტრაქტის ჯგუფი ადგენს:

ექსპლუატაციაში მისაღებად წარმოდგენილი: ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ხეთაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები

ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ მიღებულ იქნას (N237 7,08,2015წ) ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე) ექსპლუატაციაში. საერთო ღირებულებით 4690,55 ლარი.

მათ შორის:

1. მოწყობილობა ----- ლარი.
2. შუნობა-ნაგებობა 4574,17 ლარი.
3. საპროექტო სამუშაოები 116,38 ლარი.
4. ექსპერტისა ----- ლარი.
5. ზედამხედველობის ხარჯები ---- ლარი.

ხელმოწერები:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. _____
7. _____
8. _____


საქართველო
სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93 გელ: (0415)2-12-30 მობ. 855-14-11-12.
ა/ა GE93LB0113140929712000 ს/ს „ლიბერთი ბანკი“-ს სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალი

ექსპერტიზის აქტი № 237

1. შედგენის თარიღი. 07.08.2015წ. 2. შედგენის ადგილი. ქ. ზუგდიდი
3. აქტი შეადგინა ექსპერტებმა: გ. გოგუა. დ. ფეგელავა
4. განრიგი. №237 გაცემის თარიღი: 30.07.2015წ.
5. ექსპერტიზის ღამეებით, მისამართი, წერილის ნომერი: ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“
ს/კ 58001028451 ქ. ხობი, ჭავჭავაძის ქ. №28; პ/გ 29.07.2015წ.
6. ობიექტის (სამუშაოს) დასახელება: ხობის მუნიციპალიტეტის, ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ხეთაში შესრულებული შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის, სოფ. ხეთაში ხობის მუნიციპალიტეტთან 21.07.2015წ გაფორმებული №150 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩატარებული შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების საკონტროლო ამომვა და შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და ღირებულების დადგენა ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.
8. წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები (აქტის საკონსტატაციო ნაწილი):
ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს №1/7 30.07.2015წ მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტებმა გ. გოგუამ და დ. ფეგელავამ მოეახდინეთ ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ ხეთის შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების საკონტროლო ამომვა, ჩატარებული სამუშაოების მოცულობების და ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით.
ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს მიერ წარმოდგენილი აღნიშნული ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და შესრულებული სამუშაოების ადგილზე დათვალიერების შედეგად დადგინდა იქნა ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები. (იხ. საკონტროლო ამომგების აქტი, დანართი №1, 2 ფურცელზე), ხოლო შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი ღირებულება განისაზღვრა წარმოდგენილი საბუღალტრო და იურიდიული დოკუმენტების (ხელშეკრულება და ბეღნაღებები) შესაბამისად.
პროექტი ითვალისწინებდა ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის, სოფ. ხეთის შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოებს. სამუშაოების საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება დ.ღ.გ-ს ჩათვლით შეადგენს - 4574,17 ლარს.
ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანმა ღირებულებამ ლეზამ შეადგინა 4574,17 ლარი. (იხ. საკონტროლო ამომგების აქტი)

გაგრძელება მე-2 ფურცელზე





სხვაობამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებასა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებს ღირებულებას შორის შეადგინა (-0,00) ლარი.

9. ექსპერტიზის დასკვნა:

ინდ/მეწარმე „ბონლო ჩიგაია“-ს მიერ, ხობის მუნიციპალიტეტთან 21.07.2015წ დადებული №150 ხელშეკრულების საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ხეთაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ, შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობების და გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით შეადგინა - 4574,17 ლარი (ოთხი ათას ხუთას სამოცდაათოთხმეტი ლარი და 70 თეთრი). სხვაობამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებასა და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას შორის შეადგინა (0,00) ლარი.

ექსპერტები:

 /გ. გოგუა/
 /დ. შველავა/

ბ.ა.



ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 30.07. 2015წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: 07.08. 2015წ.

დასკვნა რეგისტრირებულია: 07.08.2015წ.



საკონტროლო ამომავების აქტი

ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს 29.07.2015წ კ/განცხადების საფუძველზე, შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტებმა გ. გოგუამ და დ. ფეგელავამ 03.08.2015 წ მოვახდინეთ, ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ხეთაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების შესრულებული სამუშაოების საკონტროლო ამომავა წარმოდგენილი ხელშეკრულების და ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.

ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს მიერ, ხობის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 21 ივლისს გაფორმებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №150 ხელშეკრულების საფუძველზე.

სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დღ-ს ჩათვლით შეადგენს - 4574,17 ლარს.
პირდაპირი ხარჯები (დარიცხვების გარეშე) - 3262,98 ლარს.

ვიზუალური დათვალიერების და ჩატარებული ამომავების შედეგად დადგინდა იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარჯთაღრიცხვასთან შედარებით, პოზიციების მიხედვით გამოვლინდა შემდეგი მოცულობისა და ღირებულების სხვაობები.

ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ხეთაში სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები.									შიდა
№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	ზომის ერთეული	ერთ. ღირება	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური მდგომარეობით		სხვაობა ხარჯთაღრიცხვასთან (ლარი)	შენიშვნა
				რაო-ბა	ღირება	რაო-ბა	ღირება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	დაზიანებული გზის სამოსის მოწვობა მანქანა-მექანიზმებით	1კმ		1,00		1,00			
	შრომითი დანახარჯი 1,0X42,9	კ/სთ	6,0	42,90	257,40	42,90	257,4	0,00	ხელშეკ. 22.07.2015წ შპს „ტაბალუა და კომპანია
	მანქანა-მექანიზმები 1,0X29,00	მ/სთ	26,5	29,00	768,50	29,00	768,50	0,00	
1	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 1,0X11,0	მ3	5,0	11,00	55,00	11,00	55,00	0,00	სასაქონლო ბელნადებები შპს „ტაბალუა და კომპანია
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დატვირთვა-ტრანსპორტირება 15კმ-დან 11,0X1,55	ტ	7,56	17,05	128,90	17,05	128,90	0,00	ხელშეკ. 22.07.2015წ შპს „ტაბალუა და კომპანია
	დაპროფილირებულ ზედაპირზე ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის დამატება და გაშლა მანქანა-მექანიზმებით	100მ3		1,08		1,08			



2	მანქანა-მექანიზმები 1,079X8,70	მ/სთ	26,5	9,39	248,83	9,39	248,83	0,00	ხელშეკ. 22.0..2015წ შპს „ტაბალუა და კომპანია
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 1,079X100	მ3	5,0	107,93	539,64	107,93	539,64	0,00	სასაქონლო ბედნადებები შპს „ტაბალუა და კომპანია
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დატვირთვა ტრანსპორტირება 15 კმ-დან 107,9289X1,55	ტ	7,56	167,29	1264,71	167,29	1264,71	0,00	ხელშეკ. 22.07..2015წ შპს „ტაბალუა და კომპანია
	ჯამი				3262,98		3262,98	0,00	
	ზედნადები ხარჯები	10%			326,30		326,30	0,00	
	ჯამი				3589,27		3589,27	0,00	
	გეგმიური დაგროვება	8%			287,14		287,14	0,00	
	ჯამი				3876,42		3876,42	0,00	
	დღგ	18%			697,75		697,75	0,00	
	ჯამი				4574,17		4574,17	0,00	

- შენიშვნა: 1. შედარების აქტში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღებულია ფაქტობრივი დანახარჯების შესაბამისად, წარმოდგენილი ხელშეკრულებების თანახმად.
2. დაზიანებული გზის სამოსის მანქანა-მექანიზმებით დაპროფილირება და დაპროფილირებულ ბედაპირზე ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის გაშლის სამუშაოები შესრულებული გზის 1,0კმ სიგრძის მონაკვეთზე, ინდ/მეწარმე „ბონდო ჩიგაია“-ს მიერ ქვეკონტრაქტორთან, შპს „ტაბალუა და კომპანია“- ს-თან 22.07.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შერულებულია შემდეგი სახის და მოცულობის სამუშაოები:
- 1) დაზიანებული გზის საფარის დაპროფილება 1,0 კმ-ზე 11,0 მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დაყრით
 - 2) დაპროფილირებულ ბედაპირზე დამატებულია 107,93მ3 ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი და დაპროფილებულია 1,0 კმ-ზე.
3. სხვაობა ხარჯთაღრიცხვასა და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს შორის დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 0,00 ლარს.

ექსპერტიზა:

[Handwritten Signature] /გ. გოგუა/

ექსპერტიზა:

[Handwritten Signature] /დ. შახელავა/



საგადასახადო ანგარიშვაქტურა

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

† ეა-27 0758092

3 აგვისტო 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 21 აგვისტო 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 5 8 0 0 1 0 2 8 4 5 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 ბონდო ჩიტია

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 4 4 6 8 8 6 0 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ხობის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხელშეკრულება #150	სხვა	1,0000	4574,1700	697,7500	0,0000
		სულ	4574,17	697,75	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0191321785 8 21 - აგვისტო - 2015 10:16

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.