

დღეშეთის  
მუნიციპალიტეტი

საგადაბდო მოთხოვნა #00058

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 02 04	დასახელება	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		
ვალდებულების #	0066	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 748; 02/10/2015	0	
საბიუჯეტო ანონური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.8	თანხა ლარებში	49,203.17	თანხა სიტყვით	ორმოცდაცხრა ათას ორასსამი ლარი და ჩვიდმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	429320530				
დასახელება	შპს შპს ტექსურვისი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE73LB0113115111234000		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ჭობორტში ს. მულაჩაურში კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	06/10/2015 11:48
მოთხოვნის განახლება:	ნაირა ნაოზიშვილი	06/10/2015 11:51
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოზიშვილი	06/10/2015 11:51
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაოზიშვილი	06/10/2015 11:52
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	06/10/2015 14:10
მოთხოვნის მიღება:	დარეჯან მამაია	06/10/2015 14:26
ბანკში გაიგზავნა:		06/10/2015 14:37



წმ. მ. მჭედელი  
05.10.2015წ.

ქ. ბატონო  
05.10.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სივრცითი მონაცემების, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ელიკაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო ვაჟა,

შპს „ტექსერვისი“ 2015 წლის 27 აგვისტოს №420 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 16 ოქტომბერი).

2015 წლის 02 ოქტომბრის №3263 წერილით შპს „ტექსერვისი“ დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №1 02.10.2015) დამონებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის შპს „ბიზნეს ჯგუფის“ მიერ. ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, აღნიშნული სამუშაოების ანგარიშწორება მოახდინოს შესაბამისმა სამსახურმა.

ქ. გ. ბ. მჭედელი  
05.10.2015წ.

/თ. ელიკაშვილი/

02.10.2015წ.

საქართველოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის
სამსახურის უფროსის
დ. ელიკაშვილის
2144
05.10.2015წ.

წ. რ. მჭედია  
შ.პ.ს. „ტექსერვისი“  
05.10.2015

შ.პ.ს. „ტექსერვისი“



LTD "Techservice"

1800 ქ. დუშეთი, რუსთაველის №27

ტელ: 555-30-00-55

N121

2 ოქტომბერი, 2015წელი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს.

ბატონო ვაჟა,

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ 2015 წლის 27 აგვისტოს №420 ხელშეკრულებით  
გათვალისწინებული: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმ.ერთ.სოფ.  
ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირებულება  
54670,19(ორმოცდათოთხმეტი ათასექვსასამოცდაათი ლარი და 19 თეთრი) ლარი.

შპს „ტექსერვისი“-ს დირექტორი :

/ე.ლოთიკაშვილი/

საქართველო  
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგება  
შეკრულება №3263  
"2" 10 2015წ  
შეკრულია \_\_\_\_\_ მხარეს



დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

შესრულებული: შპს "ტექსერვისი"

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქობორტის ადმ. ერთეულში სოფ. ბულაშაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო თანხა 63207 ლარი. 2015წ. 27 აგვისტოს №420 ხელშეკრულება

ნორმატივი	სამუშაოებისა და დანახარგების დასახელება	განზ	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ.ერთ-ზე	საპრ.მონაცემები	განზ.ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1--80	სათავეთი პლასმასის მილსადენის დაერთებისადგილას მშრალი კამერის მოსაწყობადქვაბულის ამოღება ხელით მუშის შრომის დანახარგი	მ.კბ				0
			კაც.სთ.				0
2	6--26	სათავეთი დაერთების ადგილასმშრალი კამერის მოწყობა რკ ბეტონის,შიდა ზომებით გეგმაში1,0#1,0მ/კვ, სიღრმით-1-0მკედლებს და ძირის სისქე-0,15მ სახურავი ლითონის	მ/კბ კონსტრუქცია				0
	24-13მისადაგ	არსებული ურდულის დემონტაჟი და მისი ახლიდან მონტაჟი მშრალ კამერაში - 200მმ.(არსებულ ლითონის მილთან დაერთებით	კომპლ		1	357,02	357.02
		მუშის შრომითი დანახარგი(7.91*1.5)	კაც.სთ.	23.73	1	150	150
3	სრგ2014 12.102.12.104	შემდუღებელი აპარატი	მანქ.სთ		6	26.17	157.02
	არსებული	მატერიალური რესურსი: ურდული დ-200მმ	კომპლ		1	0	0
	1.9-51	ლითონის ზედსადები დეტალები	კბ		10	2.4	24
	1.10-14	ელექტროდი	კბ		6	3	18
	4.2-24	სადებავი ანტი კოროზიული	მ		2	4	8
4	1--11	თხრილის (არხის)გაჭრა ექსკავატორით 1720*0.4*0.80=550მ/კბ	1000მ.კბ		0.55	2372,89	1305.0904
		მუშის შრომის დანახარგი	კაც.სთ.	21.5	11.83	4.6	54.418
	12-130	ექსკავატორი(48.2*1.10)=53.02მანქ.სთ	მანქ.სთ	53.02	29.16	42.89	1250.6724
5	1--80	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (ძირის მოსწორება)	მ.კბ		53.3	7,07	377.292
		მუშის შრომითი დანახარგი	კაც.სთ.	1.54	82.02	4.6	377.292
6	23--1	ფხვიერი გრუნტით საფუძვლის მოწყობა, ფენის სისქე-10სმ. დატკეპნით.(160+120)*0.4*0.1=11.20მ/კბ	მ/კბ		68.8	10,02	690
		მუშის შრომის დანახარგი	კაც.სთ.	2,18	150	4.6	690
	22--8	პლასმასის წყალსადენი მილის მონტაჟი არხში	კმ		1.84	19711,67	36269.48
		მუშის შრომის დანახარგი	კაც.სთ.	245	450.8	4.6	2073.68
		მანქანები9109.0*3.20)-348.8	ლარი	348.8			641.8
	სრგ2015 1კვ გვ-173 18	მატერიალური რესურსი: მილი პლასმასის(წყალსადენის)დ-200*9.60მმPE-100SDR-21PN-8 600გრმ.მ	მ	1010	600	28.8	17280
7	გვ-17 317	მილი პლასმასის( წყალსადენის) დ-160*7.78მმPE-100SDR-21PN-8 600	მ	1010	600	18.6	11160
	გვ-17 3-16	მილი პლასმასის(წყალსადენის) დ-110*57.3მმPE-100SDR-21PN-8 640გრმ.მ	მ	1010	520	9.1	4732
		პლასმასის ფასონური ნაწილები	ც		5	60	300
		გადამყვანი ლითონის მილიდან	კომპლ		1	25	25
		სხვა მასალები(8.88*3.2)=28.41	ლარი	28.41			57
8	23--1	პლასმასის მილსადენზე ფხვიერი გრუნტის დაფრა.ფენის სისქე10სმ დატკეპნით	მ/კბ		68.8		0
		მუშის შრომის დანახარგი	კაც.სთ.	2.18	0		0

ჯამი	ლარი			38998.8824
ზედნადები ხარჯები	ლარი	0.1		3899.88824
ჯამი	ლარი			42898.7706
გეგმიური დაგროვება	ლარი	0.08		3431.90165
ჯამი	ლარი			46330.6723
დ.ღ.გ.	ლარი	0.18		8339.52101
სულ ჯამი	ლარი			54670.1933

შემსრულებელი:

შპს "ტექსერვისი"-ს დირექტორი:

ტექნიკური ზედამხედველი:

შპს "ბიზნეს ჯგუფის" დირექტორი:



/ე.ლოთიკაშვილი/

-5467,02  
49203-17



/ნ.სამადაშვილი/

ქ.დუშეთი

02.11.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბერი # 903 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტის მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით.

- თემური ელიკაშვილი- სივრცითი მოწყობის , ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი, -ჯგუფის უფროსი
- ნიკოლოზ დუდაური- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი, - ჯგუფის წევრი
- ვლადიმერ კობაიძე- ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, - ჯგუფის წევრი
- იოსებ დარიბაშვილი- არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, - ჯგუფის წევრი.
- ემზარ სინჯარაძე- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ჯგუფის წევრი.

2015 წლის 27 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვების #420 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ტექსერვისი“ ასრულებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმ.ერთ. სოფ. ბოლახაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

2015 წლის 2 ოქტომბრის # 121 წერილით შპს „ტექსერვისი“-მა წარმოადგინა შუალედური შესრულებული სამუშაოს ფორმა #2 ( აქტი #1)54670,19(ორმოცდაათოთხმეტი ათასექვსასამოცდაათი ლარი და19 თეთრი) ლარის ოდენობით. დამოწმებული ტექნიკური ზედამხედველის შპს“ბიზნეს ჯგუფის“ დირექტორი ნ.სამადაშვილის მიერ.

აქტის სინამდგილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით.  
ჩავიბარე:

*ა. ელიკაშვილი* /თ.ელიკაშვილი/  
*ვ. კობაიძე* /ვ.კობაიძე/  
*ნ. დუდაური* /ნ.დუდაური/  
*ი. დარიბაშვილი* /ი.დარიბაშვილი/  
*ემ. სინჯარაძე* /ე.სინჯარაძე/  
*ვ. ლოთიკაშვილი* /ვ.ლოთიკაშვილი/

ჩავიბარე:

