


სახაზინო კოდი	03 02 04	დასახელება	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		
ვალდებულების #	0088	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 939; 16/10/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.8	თანხა ლარებში	3,929.80	თანხა სიტყვით	სამი ათას ცხრასოცდაცხრა ლარი და ოთხმოცი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	429320530				
დასახელება	შპს შპს ტექსერვისი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE73LB0113115111234000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - კომპორტში ს. ბულაჩაურში კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	18/11/2015 15:52
მოთხოვნის განახლება:	მარიამ ოქროპირიძე	18/11/2015 15:53
მოთხოვნის დამოწმება:	მარიამ ოქროპირიძე	18/11/2015 15:53
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მარიამ ოქროპირიძე	18/11/2015 15:53
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	19/11/2015 10:42
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	19/11/2015 11:21
ბანკში გაიგზავნა:		19/11/2015 11:25



წვ. ღ. მჭედია  
16.11.2015წ  
ქ. მ. მჭედია  
16.11.2015წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ელიკაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო ვაჟა,

შპს „ტექსერვისი“ 2015 წლის 27 აგვისტოს №420 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 16 ოქტომბერი).

2015 წლის 15 ოქტომბრის №3408 წერილით შპს „ტექსერვისის“ ღირებულებით წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №2 02.11.2015 წ.) დამონშებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის შპს „ბიზნეს ჯგუფის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

ქ. მ. მჭედია  
6. მ. მჭედია  
17.11.2015წ

თ. ელიკაშვილი /  
13.11.2015წ.

საქართველო  
დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგებლის  
საინჟინერო-საბინაშენო სამსახური  
შეიქმნა N 2599  
-16-11-2015  
ფორმის № \_\_\_\_\_



*Handwritten signature and scribbles at the top left.*

შ.პ.ს. "ტექსერვისი"



LTD "Techservice"

1800 ქ. დუშეთი, მუსთაველის №27

ტელ: 555-30-00-55

15 ოქტომბერი 2015წელი

*Handwritten notes:*  
№128  
ბ. ი. უსუბაშვილი  
16.10.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს.

ბატონო ვაჟა,

გთხოვთ ჩაიბაროთ, 2015წლის 27 აგვისტოს №420 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმ.ერთ. სოფ. ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება და აგვინაზღაუროთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.

შპს "ტექსერვისი"-ს დირექტორი :

*Handwritten signature* /ე.ლოთიკაშვილი/

საქართველო  
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებმა  
შეაქონებია № 3908  
15.10.2015წ

„13“ „სექტემბერი“ 2015წ.

ქ.დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტის მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით.

თემური ელიკაშვილი სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი. -ჯგუფის უფროსი.

იოსებ დარიბაშვილი-არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ჯგუფის წევრი.






ვლადიმერ კობაიძე- ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი. - ჯგუფის წევრი.

ნიკოლოზ დუდაური- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების უფროსი -ჯგუფის წევრი.

ემზარ სინჯარაძე- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ჯგუფის წევრი.

2015წ 27 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვების #420 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს“ტექსერვისი“-მა დაამთავრა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭოპორტის ად.ერთ.სოფ. ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. 13 სექტემბერი 2015წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2015წ 16 ოქტომბრი ადნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 63207(სამოცდა სამიათას ორას შვიდი ლარი) ლარს. ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ტექ.ზედამხედველი შპს“ ბიზნეს ჯგუფის“ დირექტორი ნ.სამადაშვილის დასკვნის მიხედვით შეადგენს 59036.63(ორმოცდა ცხრამეტი ათასოცდათექვსმეტი ლარი და 63 თეთრი)ლარს. აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით.

ჩავიბარე:

 /თ.ელიკაშვილი/  
 /ი.დარიბაშვილი/  
 /ვ.კობაიძე/  
 /ნ.დუდაური/  
 /ე.სინჯარაძე/

ჩაგაბარე:

შპს“ტექსერვისი“-ს დირექტორი:





/ე.ლოთიკაშვილი/



დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმ. ერთეულში სოფ. ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელმწიფო რეგისტრაციის თანხა 63207 ლარი 2015წ 27 აგვისტოს №420 ხელშეკრულება

ნორმატივი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მოწოდებები	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-80	სათავეთი პლასმასის მილსადენის დაერთებისადგილას მშრალი კამერის მოსაწყობად ქვაბულის ამოღება ხელით	მ.კბ		2.0	14	28
1		მუშის შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	3	5.98	4.6	28
2	6-26	სათავეში დაერთების ადგილას მშრალი კამერის მოწყობა რკ ბეტონის, შიდა ზომებით გეგმაში 1,0მ*1,0მ/კვ, სიღრმით 1-0მ კედლების და ძირის სისქე 0,15მ სახურავი ლითონის	მ/კვ კონსტრუქცია		0.95	544.21	517
		მუშის შრომითი დანახარჯი (14.6*1.5)=21.90	კაც.სთ.	21.9	20.81	4.6	96
		მანქანები (0.93*3.2)=2.97	ლარი	2.97			3
	ფ20144 კვ 1.1	მატერიალური რესურსი: არმატურა დ-12A-III კედლებში და იატაკზე	მ		41.0	1.8	44
	სრფ20144 კვ 1.1-21	არმატურა დ-6A-1 (კედლებში)	მ		31.0	0.28	9
	4.1-299	ბეტონი (მმ-250)	მ3	1.015	1.0	101.0	97
		ვალიბის ფარი	მ3	2.88	2.7	14.0	38
	5.1-19	ფიცარი	მ3	0.0786	0.1	495.0	37
	4.1-196	მატერიალური რესურსი დორდი (ძირზე)	მ3		0.22	16.8	4
	1.6-33	სახურავი ფოლადის ფურცლის სისქით 5მმ საკეტი, პეტლებით (1.3*1.3მ/კვ)=1.7მ/კვ (ფასით 94.35+15=110 ლარს)	მ		1	110	110
სრფ2014.4 კვ 1.3-52	ლითონის კუთხოვანა 70*70*7 ჩამონტაჟებული ბეტონში	მ		5.2	11.4	59	
4.1-429	ბითუმი (კედლების იზოლაციისთვის) 2-ჯერ	კბ		10.0	1.05	11	
	სხვა მასალები (2.96*3.20)	ლარი	9.47			9	
7	22.-8.	პლასმასის წყალსადენი მილის მონტაჟი არხში	კმ		1.720	772.56	1328.8
		მუშის შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	245	29.400	4.6	135.2
		მანქანები	ლარი	348.8			41.8
		მატერიალური რესურსები მილი დ-110*57.30 PE-100 SDR-21 PN-8	მ	120	120.000	9.1	1092
	პლასმასის ფასონური ნაწილები	მ		1.0	60	60.00	
8	23.-1	პლასმასის მილსადენზე ფხვიერი გრუნტის დაყრა ფენის სისქე 10სმ დატკეპნით	მ3		68.8	10.029	690.00
		მუშის შრომის დანახარჯი	კაც.სთ.	2.2	150	4.6	690.00
9	1-Nov	გრუნტის საბოლოო უკუმირა ექსკავატორით (ზედმეტი გრუნტის ადგილზე გაშლით)	1000მ3		0.4	1377.50	551
			კაც.სთ.		13.2	5.5	4.6

	ჯამი	ლარი			3114.80
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%		311.48
	ჯამი	ლარი			3426.28
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	8%		274.10
	ჯამი	ლარი			3700.38
	დ.ღ.გ.	ლარი	18%		666.06
	სულ ჯამი	ლარი			4366.44

- 4366.44  
3929.80

შემსრულებელი:  
შპს "ტექსერვისი"-ს დირექტორი:

 /ს.ლოთიკაშვილი/

ტექნიკური ზედამხედველი:

შპს "ბიზნეს ჯგუფის" დირექტორი:

 /ნ.სამადაშვილი/



# შპს „ბიზნეს ჯგუფი“

## ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

მომსახურების დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები

მომსახურების დასახელება: ზედამხედველობის გაწევა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „ტექსერვისი“

ხელშეკრულების №420 თარიღი: 27 აგვისტო 2015 წ.

სახელშეკრულებო თანხა კონტრეტული ობიექტისთვის: 63207 ლ.

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით: 59036,63 ლ.

---

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა (შპს „ბიზნეს ჯგუფი“) ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები, შპს „ტექსერვისის“ მიერ მოწოდებული ფორმა №2-ებით შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ფორმა №2-ებით წარმოდგენილ სამუშაოებს. საპროექტო სახარჯდარიცხვო დოკუმენტაციასა და ფორმა N2-ებს შორის სხვაობამ შეადგინა 4170,37 ლარი.

შპს „ბიზნეს ჯგუფი“



/ნ. სამადაშვილი/