

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის  
სამსახური

N 764  
11/03/2016

764-13-3-201603111221



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ბესიკ წიკლაურს

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 11-სექტემბერს გაფორმებული N132 ხელშეკრულების თანახმად შ.პ.ს. „ბ.მ.ბ“-მ შეასრულა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში და სოფელ ჩხიკვათაში გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

აღნიშნულ სამუშაოებს სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზა ჩაუტარა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-მ, წარმოდგენილმა დასკვნამ გვიჩვენა, რომ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებაა 21056,31( ოცდაერთი ათას ორმოცდათექვსმეტი და 31 თეთრი) ლარი. ჩვენს მიერ მშენებლისათვის ჩარიცხულმა თანხამ შეადგინა 19432,43 (ცხრამეტი ათას ოთხას ოცდათორმეტი და 43 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან რომ შემსრულებელმა 7 (შვიდი) დღის დაგვიანებით შეასრულა სამუშაოები დაჯარიმდა ხელშეკრულების (მუხლი 11.1) თანახმად სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯამში ( $22151,92 * 0,3\% * 7 = 465,15$  (ოთხას სამოცდახუთი და 15 თეთრი).

აქედან გამომდინარე გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს მოახდინოს ანგარიშსწორება შემსრულებელთან ( $21056,31 - 19432,43 - 465,15 = 1158,73$ ) 1158.73 (ერთი ათას ას ორმოცდათვრამეტი და 73 თეთრი) ლარზე.

დანართი: 9 (ცხრა) ფურცელი.

პატივისცემით,

გოჩა ლებანიძე

სამსახურის უფროსი

*Handwritten signature: Ios. ...*

22151,92 ბჭ.ს.

19432,44 ბჭ.ს.

*Handwritten note: გრძ. სიხეული*

ჩხიკვა - 7532,26

ბიძგი - 13524,05

21056,31

- 19432,44

*Handwritten note: გოჩა ლებანიძე 16.03.2016*

# აქტი

09 მარტი 2016 წელი

## შემსრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიღება

მიმღები ჯგუფის შემადგენლობა:  
(დაკავებული თანამდებობის ჩვენებით)

1. ბიორბი ქორიძე - კომისიის თავმჯდომარე - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე
2. სიმონ ბულეღანი - კომისიის წევრი- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი;
3. ეკატერინე აფციაური - კომისიის წევრი- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსის დროებით მ/შ.
4. გზია აღუაშვილი - კომისიის წევრი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
5. გოჩა ლებანიძე- კომისიის წევრი-თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი.
6. ნონა ფირცხელანი-კომისიის წევრი-გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ხაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
7. ვანო დავითაშვილი-კომისიის წევრი-გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ჩხიკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ობიექტის დასახელება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ხაიშში და სოფელ ჩხიკეთაში გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები ხელშ-132

1. ობიექტის აღბილმდებარეობა. სოფელი ხაიში, სოფელი ჩხიკეთა.
2. ობიექტის მთლიანი ღირებულება: ა) ხელშეკრულებით 22151.92  
სოფელი ხაიში-14619.66. სოფელი ჩხიკეთა-7532.26  
ბ) ფაქტიური ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად-21056.31  
სოფელი ხაიში-13524.05. სოფელი ჩხიკეთა-7532.26
3. ობიექტი აშენებულია პროექტით: შ.პ.ს. „პროექტი“-ის მიერ დამუშავებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით.
4. შემსრულებელი: შ.პ.ს. „ბ.მ.ბ“.

მისაღები ობიექტის ძირითადი მახასიათებელი	შენიშვნები

1. მშენებლობის დაწყება (სექტემბერი 2015)  
მშენებლობის დამთავრება (ნოემბერი 2015)
2. ძირითადი მასალები: ფოლადის მილი, რკინის ზოლოვანა, თვითმზიდი  
იზოლირებული სადენი, სანათი. ბეტონი, ფოტო-რეფლ. ლითონის განათების ბოძები.
3. სხვა მახასიათებელი.

6. მიმღები კომისიის დასკვნა: სამუშაო შესრულებულია ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად და პასუხობს სამშენებლო ნორმებსა და წესების მოთხოვნებს.

დანართი აქტზე:

- ა) ხარჯთაღრიცხვა
- ბ) შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა - №2)
- გ) \_\_\_\_\_
- დ) \_\_\_\_\_
- ე) \_\_\_\_\_
- ვ) \_\_\_\_\_
- ზ) \_\_\_\_\_

მიმღები კომისიის უპროსი :

*ქ. ლომიძე* ბიორბი ქორიძე

კომისიის წევრები:

- [Handwritten Signature]* 1. სიმონ ბულუღაძე
- [Handwritten Signature]* 2. ეკატერინე ავციანური
- [Handwritten Signature]* 3. მზია აღუაშვილი
- [Handwritten Signature]* 4. გოჩა ლეგანიძე
- [Handwritten Signature]* 6. ნონა ფირცხელაძე
- [Handwritten Signature]* 7. ვანო დავითაშვილი

შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "გ.მ.გ"-ის .  
დირექტორი: მიხეილ ბარქაია

*მ.ბ.ბ.*

09-მარტი 2016 წელი