



KA990195595457216

№2060/07

21 / აპრილი / 2016 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ
გიორგი გურასპაშვილს
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის
სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს "სუპერ ჯგუფი ლდბჯ"-ს შორის 2016 წლის 11
აპრილს გაფორმებული N68 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს
და ფორმა N2-ს.

გთხოვთ საკითხი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ საბიუჯეტო სამსახურს.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი

სერგო ლალიაშვილი

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
შ.პ.ს.

„სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“

5700 ხაშური, სოფ. ოსიაური

GEORGIA

LTD

„SUPER GROUP LDBJ“

5700 KHashuri, v. Osiauri

ს/კ 443858096

☎ 577-55-88-77

levan.gamrekeli75@mail.ru

№ 11

„20“ აპრილი 2016 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

წარმოგიდგენთ 2016 წლის 11 აპრილის №68 ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ქალაქ ხაშურში აგარის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის
შესრულებული სამუშაოების აქტს (ფორმა #2), მიღება-ჩაბარების აქტს და ანგარიშ-
ფაქტურას.

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ თანხა.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“-ს დირექტორი



/ლ. გამრეკელი/

შეგთვალისწინებული № 944
„20“ 04 2016

**მიღება-ჩაბარების
აქტი**

ქ. ხაშური

20 აპრილი 2016წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა: ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილს და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“-ს დირექტორის ლევან გამრეკელს შორის 2016 წლის 11 აპრილს გაფორმებული №68 ხელშეკრულების საფუძველზე ინსპექტირების ჯგუფმა შემადგენლობით: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსმა გოდერძი კახეთელიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა პაატა კობალაძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა – ალექსანდრე ახმეტელმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა – ზურაბ ზუზბერიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა – გიორგი ულუმბელაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა – ალექსანდრე მჭედლიშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა - მირიან ციციშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა - ელგუჯა ივანაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ქ. ხაშურის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელმა თეა ხარშილაძემ და შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“-ს დირექტორმა ლევან გამრეკელმა მეორეს მხრივ მოვახდინეთ შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“-ს მიერ ქალაქ ხაშურში აგარის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები შესრულებული სამუშაოების დათვალიერება-აზომვები, ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 32571,49 ლარს, ხოლო ფაქტიურად შერულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 31834,46 ლარი. დარჩა ეკონომია 737,03ლარი

ინსპექტირების ჯგუფს წარედგინა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტი (ფორმა №2). ინსპექტირების ჯგუფს მიაჩნია, რომ ქალაქ ხაშურში აგარის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია სრულად და ხარისხიანად, რაზეც დგება სამუშაოების წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც ფორმდება თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, საიდანაც თითო პირი ბარდება მხარეებს, ხოლო მესამე პირი ინახება ინსპექტირების ჯგუფის საქმეში.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

I მხარე

II მხარე

- გ. კახეთელიძე _____
- პ. კობალაძე _____
- ა. ახმეტელი _____
- ზ. ზუზბერიძე _____
- გ. ულუმბელაშვილი _____
- ა. მჭედლიშვილი _____
- მ. ციციშვილი _____
- ე. ივანაშვილი _____
- თ. ხარშილაძე _____

შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“-ს
დირექტორ _____ ლ. გამრეკელი



ფორმა #2

დამკვეთი ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 შესრულებელი შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“

შესრულებული სამუშაოს
 აქტი №
 „ 20 “ აპრილი 2016 წ.

ობიექტი ქალაქ ხაშურში აგარის ქუჩის წყადარინების ქსელის
 მოწყობის სამუშაოები
 (შესრულ. სამუშ. ღირებ. მშენებ. დაწყებ. აქტით შესრულ. სამუშაოს
 გარეშე)

ხელშეკრულება 11.04.2016 წ. № 68

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანკმექ-ზმები (ლ)		სულ (ლარი)
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
თავი I აგარის ქუჩა											
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ3		511.00							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0154	7.8694			4.6	36.199			36.199
	ექსკავატორი	მან/სთ	0.0726	37.10					22.83	846.96	846.96
2	გრუნტის მოჭრა ხელით III კატ გრუნტში ქვაბულში	მ3		51							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.88	197.88			4.6	910.25			910.25
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიღების გარეშე	მ3		93.0							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.8	167.40			6	1004.40			1004.40
	რესურსები										
	ქვიშა	მ ³	1.1	102.3	20	2046					2046.00
4	ქვიშა-ხრეშის ბალიშის მოწყობა ჭის ქვეშ	მ3		1.7							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.89	1.513			6	9.08			9.08
	მანქანები	ლარი	0.37	0.629					3.2	2.01	2.01
	რესურსები										
	ქვიშა-ხრეში	მ3	1.15	1.955	13	25.415					25.42
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.034	3.2	0.109					0.11
5	ანაკრები რკ/ბ ჭის მოწყობა დ=1000მმ 1 კომპლ. სიმაღლით 1,0მ. ხუფით	10 მ3		1.008							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	106.00	106.85			6	641.09			641.09
	სხვა მანქანები	ლარი	71.4	71.97					3.2	230.31	230.31
	რესურსები										
	რკ/ბ ჭა დ=1000მმ	ც		18.00	88	1584.00					1584.00
	ბეტონი სახურავი ფილა, ხუფით	ც		12.00	480	5760.00					5760.00

	რკ/ბ ჭის ძირის	ც		12.00	68	816.00				816.00
	სხვა მასალა	ლარი	66.10	66.63	3,2	213.21				213.21
6	ანაკრები რკ/ბ ჭის მოწყობა დ=500მმ 1 კომპლ. სიმაღლით 1,0მ. ხუფით	10 მ3		0.332						
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	106.00	35.19			6	211.15		211.15
	სხვა მანქანები	ლარი	71.4	23.70					3.2	75.86
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი									
	რკ/ბ ჭა დ=500მმ	ც		6.00	46	276.00				276.00
	სხვა მასალა	ლარი	66.10	21.95	3.2	70.22				70.22
7	სასაქონლო მძიმე ცემენტით ჭის კედლებისა და ძირის ამოღესვა,	100 მ3		0.0140						
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1270.00	17.78			4.6	81.79		81.79
	სხვა მანქანები	ლარი	108	1.51					3.2	4.84
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი									
	ბეტონი ბ-20	მ3	101.5	1.42	110	156.31				156.31
	დანარჩენი ხარჯები	ლარი	1.67	0.02	450	10.52				10.52
8	კანალიზაციის გოფირებული მილი დ-150 SN8 მოწყობა	მ		244.0						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.181	44.16			6	264.98		264.98
	მანქანები	ლარი	0.192	46.848					3.2	149.91
	რესურსები									
	მილი SN-8 დ-150	მ	1.01	246.44	12.20	3006.6				3006.57
	სხვა მასალა	ლარი	0.0142	3.465	3.2	11.087				11.087
9	კანალიზაციის გოფირებული მილი დ-200 SN8 მოწყობა	მ		89.0						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.245	21.81			6	130.83		130.83
	მანქანები	ლარი	0.192	17.088					3.2	54.68
	რესურსები									
	მილი SN-8 დ-150	მ	1.01	89.89	20.50	1842.7				1842.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.0142	1.264	3.2	4.044				4.044
10	გრუნტის უკუმიყრა ბულდოზერით	მ3		560.3						
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ.	მ/სთ	0.00921	5.2					23	118.69
11	III კატ გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით კოვშით 0.5მ3 ა/თ-ზე	მ3		93.7						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.02	1.87			4.6	8.62		8.62
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	მან/სთ	0.0448	4.20					22.6	94.87
12	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 3-კმ-ზე	ტ		159.3					2.39	380.70

13	ფოლადის მილის მონტაჟი დ-219X4,0 მმ ჰიდრაულიკური შემოწმებით	მ		10.0						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.426	4.26		6	25.56			25.56
	მანქანები	ლარი	0.217	2.170				3.2	6.94	6.94
	რესურსები									
	მილი დ-219X4	მ	0.999	9.99	42.14	420.99				420.99
	სხვა მასალა	ლარი	0.108	1.08	3.2	3.46				3.46
16	ღორღის საფუძველის მოწეობა ტროტუარზე	100 მ2		0.050						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	25.6	1.28		6	7.68			7.68
	სარწყავი მანქანა 6000 ლ	მან/სთ	0.55	0.03				46.19	1.27	1.27
	საგზაო სატკეპნი 5ტ	მან/სთ	1.46	0.07				15.66	1.14	1.14
	რესურსები									
	ღორღი 10-20 მმ ტრანსპორტირებით	მ3	17.4	0.87	22	19.14				19.14
	წყალი	მ3	2	0.10	3.6	0.36				0.36
17	ასფალტბეტონის საფარის მოწეობა სისქით 60 მმ მსხვილმარცვლოვანი	1000 მ2		0.000						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.78	0.00		6	0.00			0.00
	სატკეპნი მანქანა 5ტ	მან/სთ	3.7	0.000				16.56	0.00	0.00
	სატკეპნი მანქანა 10ტ	მან/სთ	11.1	0.000				19.9	0.00	0.00
	ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	0.000				20.32	0.00	0.00
	მანქანები	ლარი	2.3	0.000				3.2	0.00	0.00
	რესურსები									
	ასფალტბეტონი მსხვილმარცვლოვანი	ტ	145.8	0.00	114	0.00				0.00
	სხვა მასალა	ლარი	15.3	0.00	3.2	0.00				0.00
18	ასფალტბეტონის საფარის მოწეობა სისქით 40 მმ წვრილმარცვლოვანი	1000 მ2		0.000						
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37.5	0.00		6	0.00			0.00
	სატკეპნი მანქანა 5ტ	მან/სთ	3.7	0.000				16.56	0.00	0.00
	სატკეპნი მანქანა 10ტ	მან/სთ	11.1	0.000				19.9	0.00	0.00
	ასფალტო ბეტონის დამგები	მან/სთ	3.02	0.000				20.32	0.00	0.00
	მანქანები	ლარი	2.3	0.000				3.2	0.00	0.00
	რესურსები									
	ასფალტბეტონი წვრილმარცვლოვანი	ტ	97.4	0.00	120	0.00				0.00
	სხვა მასალა	ლარი	14.5	0.00	3.2	0.00				0.00
	სულ ჯამი თავი I					16266.18		3331.63	1968.19	21566.00
	სულ ჯამი									21566.00
	მასალის ტრანსპორტი	5%								813.31

ჯამი											22.379.31
ზედნადები ხარჯები		10%									2.237.93
ჯამი											24.617.24
გეგმიური დაგროვება		8%									1.969.38
ჯამი											26.586.62
გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%									391.74
ჯამი											26.978.36
დღგ		18%									4856.10
ჯამი											31.834.46

ჩააბარა
შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“ ს დირექტორი:

ლ. გამრეკელი



მიიღო
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

პ. კობალაძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ა. ახმეტელი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ზ. გუგუბერიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

გ. ულუმბელაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ა. მჭედლიშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

მ. ციციშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ე. ივანაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ქ. ხაშურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ა. ხარბილაძე

ქალაქ ხაშურში აგარის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოების გაუთვალისწინებელი ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა

20.04.2016 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქმეკ-ზეები (ლ)		სულ (ლარი)
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
აგარის ქუჩა											
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით(5გ/მ)	მ3		7.50							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0154	0.1155			4.6	0.531			0.531
	ექსკავატორი	მან/სთ	0.0726	0.54					22.83	12.43	12.43
2	გრუნტის მოჭრა ხელით III კატ გრუნტში ქვაბულში	მ3		0.7							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.88	2.72			4.6	12.49			12.49
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიღების გარშემო	მ3		1.3							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.8	2.34			6	14.04			14.04
	რესურსები										
	ქვიშა	მ ³	1.1	1.43	20	28.6					28.60
4	კანალიზაციის გოფირებული მილი დ-150 SN8 მოწყობა	მ		6.0							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.181	1.09			6	6.52			6.52
	მანქანები	ლარი	0.192	1.152					3.2	3.69	3.69
	რესურსები										
	მილი SN-8 დ-150	მ	1.01	6.06	12.20	73.9					73.93
	სხვა მასალა	ლარი	0.0142	0.085	3.2	0.273					0.273
5	გრუნტის უკუმიყრა ბუდლოზერით	მ3		8.0							
	ბუდლოზერი 80ც.ბ.ბ.	მ/სთ	0.00921	0.1					23	1.69	1.69
6	III კატ გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით კოვშით 0.5მ3 ა/თ-ზე	მ3		1.4							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.02	0.03			4.6	0.13			0.13
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	მან/სთ	0.0448	0.06					22.6	1.42	1.42

7	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 3-კმ-ზე	ტ		2.3					2.39	5.50	5.50
8	სატელეფონო ხაზისათვის გარცმის მილი დ-150 SN8	მ		2.5	12.2	30.50					30.50
9	რკ/ბ სახურავი ფილის მოწყობა 0.0 ნიშნულამდე მეორადი აგურის გამოყენებით	ც		5.00			15	75.00			75.00
	აგური მეორადი	ც		250.00	0.4	100.00	0.1	25			125.00
	ჯამი										391.74
	დღგ	18%									70.51
	ჯამი										462.25

შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“ ს დირექტორი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ქ. ხაშურის ადმინისტრაციულ ერთეულში



გამრეველი

გ. კახეთელიძე

პ. კობალაძე

ა. ახმეტელი

ზ. გუგუბერიძე

გ. ულუმბელაშვილი

ა. მჭედლიშვილი

მ. ციციშვილი

ე. ივანაშვილი

თ. ხარშილაძე

დამკვეთი ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 შესრულებელი შ.პ.ს. „სტუპერ ჯგუფი ლდბჯ“

ხელშეკრულება 11.04.2016 წ. № 68

შესრულებული სამუშაოს
 აქტი №
 „ 20 “ აპრილი 2016 წ.

ფორმა #2
 ობიექტი ქალაქ ხაშურში აგარის ქუჩის წყლარინების
ქსელის მოწყობის სამუშაოები
 (შესრულ. სამუშ. ღირებ. მშენებ. დაწყებ. აქტით შესრულ.
 სამუშაოს გარეშე)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქმეკ-ზემები (ლ)		სულ (ლარი)
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	აგარის ქუჩა										
1	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით(5გ/მ)	მ3		7.50							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0154	0.1155			4.6	0.531			0.531
	ექსკავატორი	მან/სთ	0.0726	0.54					22.83	12.43	12.43
2	გრუნტის მოჭრა ხელით III კატ გრუნტში ქვაბულში	მ3		0.7							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3.88	2.72			4.6	12.49			12.49
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიღების გარშემო	მ3		1.3							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.8	2.34			6	14.04			14.04
	რესურსები										
	ქვიშა	მ ³	1.1	1.43	20	28.6					28.60
4	კანალიზაციის გოფირებული მილი დ- 150 SN8 მოწყობა	მ		6.0							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.181	1.09			6	6.52			6.52
	მანქანები	ლარი	0.192	1.152					3.2	3.69	3.69
	რესურსები										
	მილი SN-8 დ-150	მ	1.01	6.06	12.20	73.9					73.93
	სხვა მასალა	ლარი	0.0142	0.085	3.2	0.273					0.273
5	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდლოზერით	მ3		8.0							
	ბუღდლოზერი 80ცხ.ძ.	მ/სთ	0.00921	0.1					23	1.69	1.69
6	III კატ გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით კოვშით 0.5მ3 ა/თ-ზე	მ3		1.4							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.02	0.03			4.6	0.13			0.13
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	მან/სთ	0.0448	0.06					22.6	1.42	1.42

7	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 3-კმ-ზე	ტ		2.3					2.39	5.50	5.50
8	სატელეფონო ხაზისათვის გარცმის მილი დ-150 SN8	მ		2.5	12.2	30.50					30.50
9	რკ/ბ სახურავი ფილის მოწყობა 0.0 ნიშნულამდე მეორადი აგურის გამოყენებით	ც		5.00			15	75.00			75.00
	აგური მეორადი	ც		250.00	0.4	100.00	0.1	25			125.00
	ჯამი										391.74
	დღგ	18%									70.51
	ჯამი										462.25

ჩაბარა

შ.პ.ს. „სუპერ ჯგუფი ლდბჯ“ ს დირექტორი:

მიიღო

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

საშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ქ. საშურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ლ. გამრევილი



ა. კახეთელიძე

ა. კობლაძე

ა. ახმეტელი

ბ. გუგუბერიძე

გ. ულუმბელაშვილი

ა. მჭედლიშვილი

მ. ციციშვილი

ე. ივანაშვილი

თ. ხარშილაძე

ქ. ხაშური

15 04 2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა ქალ მხეხ ნიქის ახიანდოიძე ვაქვართ
12.04.2016 წ. ან? 1537 მდებარე შედგენილ ინსპექციურ
აქტს და მისი მხეხ 751 "1085" -ს დასაფარად
ლევან კახიკელას
გაუხიხეთ ან? 68

მოვამდინეთ დათვალიერება შესრულებული სამუშაოებისა: ქალ ნიქის, ვის
ქალ ნიქისთვის ქვად მუშაობა.

რის შედეგადც დავადგინეთ:

1. შესრულებული სამუშაოს აღწერა დაუზუბრავა გრძელი 562 მ²,
მუშაობათა დასრულებულ მუშაობა 150 სმ² და 200 სმ²,
ქვად მუშაობა მუშაობა გრძელი, მუშაობათა დასრულებულ
მუშაობა ვაქვართ ვაქვართ ვაქვართ მუშაობათა 560.3 მ²
და ვაქვართ მუშაობა გრძელი მუშაობა 3 კმ. მუშაობა 159.3 მ².

2. გამოყენებული მასალები ვაქვართ მუშაობა 219x4.0 მ² - 10 კმ/მ,
დასრულებულ ვაქვართ მუშაობა 150 სმ² - 244, მუშაობა 200 სმ² -
89 კმ/მ. ქვად მუშაობა 93 მ², ქვად-ნიქის მუშაობა 1.7 მ²

3. სამუშაოები შესრულებულია დასრულებულია.

4. მწარმოებელს ნება ეძლევა გააგრძელოს შემდეგი ტექნოლოგიური პროცესი: ვაქვართ
შედგენილ მუშაობათა მუშაობა.

სამუშაოთა მწარმოებელი:
(ხელმოწერა)

ინსპექტირების ჯგუფის

ხელმოწერი პირები:

1. ვაქვართ ვაქვართ
2. ვაქვართ ვაქვართ
3. ვაქვართ ვაქვართ
4. ვაქვართ ვაქვართ
5. ვაქვართ ვაქვართ
6. ვაქვართ ვაქვართ
7. ვაქვართ ვაქვართ
8. ვაქვართ ვაქვართ
9. ა. ბიბილაძე ა. ბიბილაძე

ქ. ხაშური

18 04

2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა ვხად შევუდგინეთ აქტივობა 12.04.2016 წ. № 1537 მნიშვნელოვან ინტერესებს და მათზე შევუდგინეთ 751 „სადაც“ -ს დასაქმების კუთხით განხილვა

მოვახდინეთ დათვალიერება შესრულებული სამუშაოებისა: ვაქან ხეობა, ვხად ქუჩის ნაკრებებს ქვემოთ მნიშვნელოვან

რის შედეგადც დავადგინეთ:

1. შესრულებული სამუშაოს აღწერა ვაკანსიების

დასაქმებისათვის კუთხით 8.2 კვ, მნიშვნელოვან კომპლექსურ კონსტრუქციას მათ 150 სმ, ვაქან ხეობა მუდამ ვინაობა, კუთხით ვაკანსიების მუდამისთვის 8.0 კვ და ვაკანსიების კუთხით ვაკანსიების 3 კვ მნიშვნელოვან - 2.3 კვ.

2. გამოყენებული მასალები ვაკანსიების კონსტრუქციას მათ


150 სმ - 6.0 კვ/მ ვაკანსიების მუდამისთვის 1.3 კვ

3. სამუშაოები შესრულებულია ვაკანსიების

4. მწარმოებელს ნება ეძლევა გააგრძელოს შემდეგი ტექნოლოგიური პროცესი: ვაკანსიების









კუთხით ვაკანსიების მუდამისთვის

სამუშაოთა მწარმოებელი:

(ხელმოწერა) 

ინსპექტირების ჯგუფის

ხელმოწერილი პირები:

1. ვაკანსიების მუდამისთვის 
2. ვაკანსიების მუდამისთვის 
3. ვაკანსიების მუდამისთვის 
4. ვაკანსიების მუდამისთვის 
5. ვაკანსიების მუდამისთვის 
6. ვაკანსიების მუდამისთვის 
7. ვაკანსიების მუდამისთვის 
8. ვაკანსიების მუდამისთვის 
9. ვაკანსიების მუდამისთვის 