



„ეპიტკივებ“
მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილე კომისიის თავმჯდომარე
ნ. ხუზუნაიშვილი
2017 წ.

მიღება-ჩაბარების აქტი

„შემსყიდველი“ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

„მომწოდებელი“ – შ.პ.ს „ნოი“

1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდვლის სამუშაოების მიმღები კომისია: თავმჯდომარე – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ნუგზარ ხუზუნაიშვილი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი – მერაბ თუხარელი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი – რევაზ ელოშვილი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსი – ზურაბ მარსაგიშვილი, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი ნუგზარ იმერლიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე – გონა ლაბაური, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი – დავით ჯალაბაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი – დავით ვალიშვილი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი (შესაბამისი ადმინისტრაციული იეროგულიდან) – დავით ვალიშვილი

2. ობიექტის (მშენებლობის, სარემონტო სამუშაოების) დასახელება: ჯვრის მ. ა. მხარის მიხედვით

3. ობიექტის (მშენებლობის, სამონტაჟო სამუშაოების) საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 27 000

4. შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო (სარემონტო) სამუშაოების ღირებულება: 26 403,98 (სადაც ჯვრის მ. ა. მხარის მიხედვით და მზადების) დას


5. საფუძველი: ხედავს აქტს N 77/3 28.07.2017 წ.

6. შენიშვნები და წინადადებები: სადაც ჯვრის მ. ა. მხარის მიხედვით და მზადების


აქტის სინამდვილეს ხელს ეწვევთ:

მ. თუხარელი	<u>[Signature]</u>	გ. ლაბაური	<u>[Signature]</u>
რ. ელოშვილი	<u>[Signature]</u>	დ. ჯალაბაძე	<u>[Signature]</u>
ზ. მარსაგიშვილი	<u>[Signature]</u>	დ. ვალიშვილი	<u>[Signature]</u>
ნ. იმერლიშვილი	<u>[Signature]</u>		

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი – [Signature]
მომწოდებელი: [Signature]



AUDITESCORT



შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი“ -ის
A ტიპის ინსპექტირების ორგანო
აკრედიტირებული სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/13-ის შესაბამისობაზე
(აკრედიტაციის მოწმობის № GAC-IB-0112)
ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. № 6
E-mail: ioauditescort@gmail.com..
სტ: 205229439
T/Fax: ტელ.: (+99532) 144 500

ქ. თბილისი

„ 15 “ სექტემბერი 2017 წელი

ინსპექტირების

ანგარიში TA-WI-IR-222 -17

მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი
წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის შესრულებული სამუშაოთა აქტების
(ფორმა №2) მიხედვით ინსპექტირების შესახებ.

1. გაფრთხილება ინსპექტორების უფლება-მოვალეობებზე და პასუხისმგებლობაზე;

შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი“-ს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ინსპექტორები
(ექსპერტები), ასევე ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ზედამხედველობის განმახორციელებელი
პირები, გაცნობილნი ვართ ექსპერტის უფლება-მოვალეობებს, რაც გათვალისწინებულია ჩვენი
თანამდებობრივი ინსტრუქციებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან
გაფრთხილებულნი ვართ პასუხისმგებლობაზე ინსპექტირების არაჯეროვნად ჩატარების
შემთხვევაში, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის.



2. გაფრთხილება ინტერესთა კონფლიქტის და კონფიდენციალობის შესახებ;

ინსპექტორები, ასევე ინსპექტირების ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირები ინსპექტირების (ექსპერტიზის) დაწყებამდე წერილობით გაფრთხილებულნი ვართ ჩვენი ვალდებულების შესახებ, განვაცხადოთ ნებისმიერი გარემოებების თაობაზე, რომლებიც გამოვლინდებოდა ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ჩატარების ნებისმიერ ეტაპზე, რაც წარმოშობს ინტერესთა კონფლიქტს და საფრთხეს შეუქმნის ინსპექტირების (ექსპერტიზის) მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობას. ასეთი გარემოებები დადგენილი არ ყოფილა.

ინსპექტორები და ინსპექტირების ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირები ასევე გაფრთხილებულნი ვართ წერილობით ინსპექტირების (ექსპერტიზის) ჩატარების დროს მიღებული ან წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვის შესახებ.

3. ინფორმაციული ზოგადი ნაწილი

ინსპექტირების სახეობა	ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (შესრულებული სამუშაოების აქტის ფორმა № 2-ის მიხედვით) ინსპექტირება..
ინსპექტირების ობიექტის იდენტიფიცირება	მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა № 2) საერთო ღირებულებით 26 458.87 (ოცდაექვსი ათას ოთხასორმოცდათვრამეტი ლარი და 87 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით და სხვა ნორმატიული დარიცხვებით.
ინსპექტირების ჩატარების თარიღი	31/08/2017 წ - 15/09/2017 წ
ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი	1. განაცხადი № TA-WI-A-222-17; 31.08.2017 წელი. 2. ხელშეკრულება № TA-C-222-17; 31.08.2017 წელი.
ინსპექტირების სამუშაოს აღწერილობა	მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) შესრულებული სამუშაოთა მოცულობების ინსპექტირება (შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შეფასება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტა-ციასთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით) აზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან)
მომხმარებლის (დამკვეთის) იდენტიფიკაცია	შპს „ნოდო“ (ს/კ:236083938) დირექტორი ივანე მარტოლევი (პ/ნ:01024005621) ტელეფონი: 599 57 76 23
ინსპექტირების შესრულებლები	ხელმძღვანელი: ინსპექტორი გიორგი მარდალაიშვილი ინსპექტორი: ბესარიონ ალიმბარაშვილი



ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები	TA-IP-03-17.2 ინსპექტირების პროცედურა
ინფორმაცია ინსპექტირების ჩატარების ადგილის შესახებ	ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორია ასევე ინსპექტირების ორგანოს ოფისი ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N 6
ინფორმაცია ინსპექტირების დროს გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების და მოწყობილობების შესახებ	შტანგენფარგალი (მექანიკური) 0-120 მმ № GMC-CC-00376/2-17 საზომი ლენტა 0-8000მმ "STALEY" № GMC-CC-00377/2-17 ფოტოაპარატი ოლიმპუსი საქარხნო ნომერი U1BA09602
ქვეკონტრაქტორების შესახებ ინფორმაცია	×
შეზღუდვები ინსპექტირებისას: გარემო პირობები/ფორს-მაჟორი	×
ინფორმაცია თავდაპირველი სამუშაოს ფარგლებიდან გამოტოვებული სამუშაოების შესახებ.	
ინსპექტირების შედეგები ეხება	მხოლოდ იმ ობიექტს, რომელსაც ჩაუტარდა ინსპექტირება.

4. დამკვეთის მიერ მოწოდებული და ინსპექტირების დროს გამოყენებული დოკუმენტაცია და ინფორმაცია:

1. მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა № 2) საერთო ღირებულებით 26 458.87 (ოცდაექვსი ათას ოთხასორმოცდათვრამეტი ლარი და 87 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით და სხვა ნორმატიული დარიცხვებით – 6 ფ;
2. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 77/გ (.07.2017წ), სამუშაოების საღაჯთადრიცხვო ღირებულებით 27 000.00 ლარი - 6 ფ;
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დანართი № 2 30.08.2017 წ – 9 ფ;
4. მიღება-ჩაბარების აქტი - 9 ფ;
5. გამგეობის წერილი - 1 ფ;
6. პროექტი - 9 ფ;
7. ფარული სამუშაოს აქტები - 2 ფ;

ინსპექტირების ჩატარებისათვის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და ინფორმაციის სისრულეზე, უტყუარობასა და შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამკვეთს (შპს „ნოდო“-ს დირექტორი ივანე მარტოლეგი)



5. ნორმატიულ-ტექნიკური და სხვა დოკუმენტაცია, რის მიხედვითაც ჩატარდა ინსპექტირება

ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილება.

კვლევითი ნაწილი

დამკვეთთან გაფორმებული № TA-C-222-17 (31.08.2017) ხელშეკრულების თანახმად ჩატარებული იქნა მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა № 2) მიხედვით მოცულობების ინსპექტირება.

მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 26 403.98 (ოცდაექვსი ათას ოთხასსამი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით და სხვა ნორმატიული დარიცხვებით.

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ ობიექტზე (14.09.2017წ.) ჩატარებულ იქნა აზომვითი სამუშაოები, ასევე ფოტო ფიქსირება, შედეგად განხორციელდა ფაქტიური აზომვებით მიღებული, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, ფორმა №2-ში და ფარულ სამუშაოთა აქტებში დაფიქსირებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შედარება.

ინსპექტირების შედეგად გამოვლინდა ნაკლებობით შესრულებული სამუშაოები, კერძოდ:

- ფორმა №2 წყლის ავზის მოწყობა

პუნქტი № 7. „პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-50 მმ-მდე ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN10“, დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ფორმა №2-ში დაფიქსირებულია 50 მეტრი, ფაქტურად დამონტაჟდა 34 მეტრი. (იხ ფარული სამუშაოების აქტი №1)

ინსპექტირებულ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2) აღნიშნულ პუნქტში შეტანილია ცვლილება და შეფერილია.



შესრულებული სამუშაოები, რომელთა აზომვაც ინსპექტირების ჯგუფის მიერ ვერ მოხერხდა, დასტურდება ფარულ სამუშაოთა აქტით, კერძოდ:

№ 1 (20.08.2017 წ.); № 2 (25.08.2017 წ.),

შედგენილი შპს „ნოდო“-ს დირექტორის ივანე მარტოლეკის მიერ და დამოწმებული მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის დავით ხუბაშვილის მიერ.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის მადონა ჯიქიას წერილის (№07/2/15345 14.09.2017 წ) საფუძველზე შპს „ნოდო“-ს მიერ ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებული 5 ცალი სავაჭრო ჯიხური გადატანილი იქნა ქ. მცხეთაში ივ.ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ შპს „ნოდო“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე. (იხ. გამგეობის წერილი)

მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) შესრულებული სამუშაოთა აქტში (ფორმა № 2), ნორმატიული დარიცხვები არ ეწინააღმდეგება, ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილების დანართის მოთხოვნებს.

დასკვნითი ნაწილი

შპს „ნოდო“ (ს/კ:236083938)- ს, მიერ 2017 წლის 31 აგვისტოს № TA-C-222-17 ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და მასალების, ჩატარებული აზომვითი სამუშაოების, ვიზუალური დათვალიერებით და ფოტოფიქსაციის შედეგად მიღებული მონაცემებისა და მოქმედი ტექნიკური რეგულირების დოკუმენტების მოთხოვნათა შესაბამისად, მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5ცალი), სასმელი წყლის ბაკებისა და ლითონის კიბეების მოწყობის (გამარტივებული შესყიდვა SMP170001827) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით სამუშაოების ღირებულებამ შეადგენა 26 403.98 (ოცდაექვსი ათას ოთხასსამი ლარი და 98 თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით და სხვა ნორმატიული დარიცხვებით.



ინსპექტირების შედეგად შესრულებული სამუშაოთა მოცულობა დადასტურებული იქნა შესრულებული სამუშაოთა ვიზუალური დათვალიერებით, ფაქტიური აზომვებით და წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტებით.

დანართი №1 -12 ფ; ინსპექტირებული შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2) და ფოტომასალა;

დანართი №2 - დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაცია იხილეთ ელ. ვერსიის სახით CD-R დისკზე;

ხელმოწერები:

ინსპექტირება განახორციელეს:

ინსპექტორი (ჯგუფის უფროსი):

გიორგი მარდალეიშვილი

ინსპექტორი:

ბესარიონ ალიმზარაშვილი

ინსპექტირების ანგარიში ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

ტექნიკური მენეჯერი:

ნიკოლოზ ქურდაძე

ინსპექტირების ანგარიში ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსის მოადგილე:

გიორგი თაბუაშვილი



შენიშვნა: დაუშვებელია ინსპექტირების ანგარიშის კვლავწარმოება არასრული სახით.

სააკ GAC



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0112

ადასტურებს, რომ

შპს „თი აი ეი ჯი - აუდიტესკორტი“-ს

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #6;

შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში: 1. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება; 2. ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება; 3. შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით); 4. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა/ინსპექტირება; დამატებით სფეროს აკრედიტაცია: სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენიშვნის, ნაგებობების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა, კონსტრუქციული ნაწილი; (იხ. დანართი - აკრედიტაციის სფერო);

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი


რეგისტრაციის თარიღი

28 ივნისი 2017 წ.

ძალაშია

28 სექტემბერი 2020 წ.

სააკ GAC



0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42



დამკვეთი: სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“
დამამზადებელი: შპს „სოლი“ სფს-ს რეგისტრაციის № 06-3938

ინსპექტორული

ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

1	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთ. სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებ	6	7	ფაქტიური ღირებულება საანგარიშო პერიოდში	
							8	9
2		3	4	5	6	7	8	9
1	სავაჭრო ჯიხურების მოწყობა	ცალი	5	3339.38	16696.90	5	3339.38	16696.90
2	წყლის ბაკების მოწყობა	ცალი	1	6919.42	6919.42	1	6589.92	6535.03
3	ლითონის კიბეების მოწყობა	ცალი	1	3330.65	3330.65	1	3172.05	3172.05
	სულ ჯამი				26946.97			26403.98

შპს., თი აი ეი ჯი ესკორტი" - ს

ინსპექტორი: გიორგი მარდალაიშვილი

ინსპექტორი: ზესარიონ ალიბზარაშვილი



ინსპექტორებულო
მცხეთის ჯგერის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ჯიხურების (5 ცალი) მოწეობა

სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ბელფასი		მასალა		ტრანსპორტი		მოლიანი ღირებულება	ფაქტური ღირებულება საანგარიშო პერიოდში	
			ერთ. ფასი	სულ ღირებულება	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება	ერთ. ფასი	სულ ღირებულება		რაოდ.	ღირებ.
1 სავაჭრო ჯიხურის მოწეობა მილკეადრატებით	ცალი	5	445	2225.00					2225.00	5	2225.00
- მილკეადრატები 60X60	მეტრი	250			5.42	1355.93	0.5	125	1480.93	250	1480.93
- მილკეადრატები 60X40	მეტრი	37.5			4.58	171.61	0.5	18.75	190.36	37.5	190.36
- მილკეადრატები 60X20	მეტრი	90			3.64	327.97	0.5	45	372.97	90	372.97
- მილკეადრატები 40X40	მეტრი	105			3.64	382.63	0.5	52.5	435.13	105	435.13
- მილკეადრატები 20X20	მეტრი	360			1.74	625.42	0.5	180	805.42	360	805.42
- სახურავის თუნუქი	მ ²	93.55			12.29	1149.56	3	280.65	1430.21	93.55	1430.21
- თვითმკვლელობის სახურავისთვის	ცალი	654.9			0.13	83.24		0	83.24	654.85	83.24
- საღებავი	ლიტრი	27			6.78	183.05	1	27	210.05	27	210.05
- ლაქი	ლიტრი	16.75			10.17	170.34	1	16.75	187.09	16.75	187.09
- ელექტროდი	კგ	22.5			2.54	57.20	0.5	11.25	68.45	22.5	68.45
- ხის პანელი (აბშიჯი)	მ ²	28.8			14.58	419.80	5	144	563.80	28.8	563.80
- აფჯის დაფა დახლისათვის	მ ²	24			38.14	915.25	5	120	1035.25	24	1035.25
- აფჯის დაფა მუბლუბად	მ ²	15.9			38.14	606.36	1	15.9	622.26	15.9	622.26
- ხის მასალა სახურავისთვის	მ ³	1.08			474.58	512.54	50	54	566.54	1.08	566.54
- ფანერა	მ ²	69.46			7.40	514.00	1	69.46	583.46	69.46	583.46
- სხვა მასალა	ლარი	5			100.00	500.00			500.00	5	500.00
2 ჯიხურის ტრანსპორტირება და მონტაჟი	ლარი	5	50	250.00			150	750	1000.00	5	1000.00
ჯამი	ჯამი			2475.00		7974.90		1910.26	12360.16		988.81
ზედნადები ხარჯი	8%								13348.98		13348.98
ჯამი	6%								800.94		800.94
გამომუშოვებული ღირებულება	ჯამი								14149.92		14149.92
დღგ	18%								2546.98		2546.98
სულ ჯამი									16696.90		16696.90



შპს., თი აი კო ჯი ესკორტი" - ს

ინსპექტორი: გიორგი მარდალაიშვილი

ინსპექტორი: ბესარიონ ალიშვილი

ინსპექტორული მცხეთის ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე წყლის აგების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	ნორმა		ხელფასი		მასალა		მანქანები		ჯამი	ლიზინგის საანგარიშო პერიოდში	
			ერთ-ზე	სულ	ერთ-ზე	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ		რაოდ	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ორმოცის ამოღება საყრდენების მონაწილად	100 მ ³		0.01							8.92	1.94	8.92
	შრომითი ხარჯი	კ/სთ	388.00	1.94	4.60	8.92						0.60	
2	ლითონის ღებარების ჩაბეჭობება	მ ³		0.60							8.67	1.88	8.67
	სეკლფასი	კ/სთ	3.14	1.88	4.6	8.67					40.47	0.43	40.47
	-ბეჭობი M100	მ ³	0.71	0.43			95.00	40.47	0.00		3.96	0.26	3.96
	ყოველი კვა	მ ³	0.44	0.26	15.00	3.96					165.38	7.50	165.38
	ფოლადის მილკვადრატის ღებარები 100*100მმ, სისქ. 5მმ	მ		7.50			22.05	165.38				0.26	
3	შვედურის N14 მონტაჟი	ტ		0.26							35.41	5.902	35.41
	შრომის რესურსი	კ/სთ	22.70	5.902	6	35.412					8.07	2.522	8.07
	სხვა მანქანები	ლარი	9.70	2.522					3.2	8.0704	528.46	0.26	528.46
	შვედური N14	ტ	1.00	0.26			2032.52	528.46			6.01	0.858	6.01
	ელექტროდი	კვ	3.30	0.858			7.00	6.01			2.31	0.7228	2.31
	სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.7228			3.20	2.31					
	აგების შემორავვა, ფოლადის მილკვადრატით და თუნუქის ფურცლოვანი ფოლადით	ტ		0.867									0.867
4	შრომითი რესურსი	კ/სთ	23.60	20.461	6	122.767					122.77	20.4612	122.77
	სხვა მანქანები	მ/სთ	4.02	3.4853					3.2	11.1531	11.15	3.4853	11.15
	მილკვადრატო 30*40მმ სისქ. 2მმ	ტ	0.15	0.132			1681.80	222.00			222.00	0.132	222.00
	თუნუქი ფურცლოვანი სისქ. 1.0მმ	მ ²	პრ.	10			165.00	1650.00			1650.00	10	1650.00
	ფოლადის სამონტაჟო ელემენტები	კვ	22.90	19.854			1.80	35.74			19.94	19.854	19.94
	ელექტროდი	კვ	4.60	3.9882			5.00	19.94			7.71	2.41026	7.71
	სხვა მასალები	ლარი	2.78	2.4103			3.20	7.71					



