

29 აგვისტო 2018 წ.

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეტის საჯარო სკოლა (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის დირექტორის აკაკი როგავას სახით.

მეორეს მხრივ შპს „ინტერიერი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის გიორგი შონიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე აქტი 2018 წლის 16 ივლისს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №18 ხელშეკრულების ფარგლებში სახელშეკრულებო ღირებულებით 4932.38 (ოთხიათასცხრასოცდათორმეტი) ლარი და 38 თეთრზე, სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეტის საჯარო სკოლის რესურსოთახის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეტის საჯარო სკოლის და შპს „ინტერიერი“-ს მიერ ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე, 2018 წლის 27 აგვისტოს შპს „ზუგდიდექსპერტიზას“ მიერ გაცემული №220 დასკვნის საფუძველზე და ვიზუალური დათვალიერებით დადგინდა- სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეტის საჯარო სკოლის რესურსოთახის სამუშაოებზე ფაქტიურად შესრულებულია 4918.97 (ოთხიათასცხრასთვრამეტი) ლარი და 97 თეთრის ღირებულების სამუშაოები. სამუშაოები შესრულებულია მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

2018 წლის 29 აგვისტოს წინამდებარე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, „მიმწოდებლისთვის“ საბოლოოდ ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 4918.97 (ოთხიათასცხრასთვრამეტი) ლარი და 97 თეთრს.

დანართი:

- 1) შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი (ფორმა №2) 2 ეგზემპლარი
- 2) ექსპერტიზის აქტი 2 ეგზემპლარი.
- 3) შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №3 2 ეგზემპლარი

შემსყიდველი

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ერგეტის საჯარო სკოლის
დირექტორი



ა. როგავა

მიმწოდებელი

შპს „ინტერიერი“-ს
დირექტორი:

გ. შონია





საქართველო
სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93 გულ: (415) 22-12-30 მობ. 555 14 11 12
 ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი № 220

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეტელავა
3. ექსპერტიზის დაბეჭდვითი და მისი მისამართი: შპს „ინტერიერი“ ს/კ 220369107
 დირექტორი გიორგი შონია
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: მომართვა № 12 23.08.2018წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეტის საჯარო სკოლასა და შპს „ინტერიერი“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 18 16.07.2018წ ხელშეკრულებით სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეტის საჯარო სკოლის რესურსოთახის მოწყობის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული შპს „ინტერიერის“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
 შპს „ინტერიერი“-ს 23.08.2018 წ № 12 მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეტელავას მიერ დათვალაიერებულ და ამომილ იქნა სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეტის საჯარო სკოლის რესურსოთახის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით. შპს „ინტერიერი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და № 18 16.07.2018 წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 4932,38 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალაიერებით და ამომეებით დავადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. საღმრთაქო სამუშაოები									
1	კედლებიდან ამორტიზებული შელესვის მოხსნა	მ ²	12,0		12,00		0,00		ფ/ა № 1
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2,23	10,27	2,23	10,27	0,00	0,00	
2	კედლებიდან და ჰერიდან ამორტიზებული შეთეთრების და ზეთოვანი საღებავის ჩამოფხეკვა	100მ ²	1,02		1,02		0,00		
	შრომის დანახარჯი	მ ²	102,0	183,60	102,0	183,60	0,00	0,00	
3	ხის ამორტიზებული კარის ბლოკის დემონტაჟი და დასაწყობება	მ ²	3,77		3,77		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,34	15,38	3,34	15,38	0,00	0,00	
4	საფენებლო ნაბავის დატვირთვა და ბატანა ავტოთვითმცლელით 15კმ-ზე	ტ	1,0	40,00	1,0	40,00	0,00	0,00	
	II. საფენებლო სამუშაოები								
1	კედლების (აღბილებში) გაუმჯობესებული შელესვა ძვირ-ცემენტის ხსნარით	100მ ²	0,12		0,12		0,00		ფ/ა № 2
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	7,68	59,90	7,68	59,90	0,00	0,00	
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:2	მ ³	0,21	25,20	0,21	25,20	0,00	0,00	



2	იატაკის ძველ ღორღის საფუძვლის მოწყობა დატკეპვით სისქით 10სმ $5,95 \times 5,8 \times 0,15 = 5,18 \text{მ}^3$	მ ³	5,18		5,18		0,00		ფ/ა
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,61	27,66	4,61	27,66	0,00	0,00	
	ღორღი ფრაქცია 40-60მმ	მ ³	5,96	107,23	5,96	107,23	0,00	0,00	
	ღორღის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტ	9,53	95,31	9,53	95,31	0,00	0,00	
	მანქანები	ლარი	1,92	6,13	1,92	6,13	0,00	0,00	
3	სხვა მასალები	ლარი	0,10	0,33	0,10	0,33	0,00	0,00	
	იატაკის მოჭიმვა ბეტონით სისქით 3სმ	100მ ²	0,345		0,345		0,00		ფ/ა № 4
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,87	83,24	13,87	83,24	0,00	0,00	
	მანქანები	ლარი	0,60	1,92	0,60	1,92	0,00	0,00	
	ბეტონი მ250	მ ³	1,06	139,39	1,06	139,39	0,00	0,00	
4	სხვა მასალა	ლარი	2,29	7,33	2,29	7,33	0,00	0,00	
	ლამინირებული კარის ბლოკის მოწყობა კომპლექტით $1,45 \times 2,6 = 3,77 \text{მ}^2$	100მ ²	0,0377		0,0377		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,12	24,32	3,12	24,32	0,00	0,00	
	მანქანები	ლარი	1,09	3,50	1,09	3,50	0,00	0,00	
	ლამინირებული ორფრთიანი კარის ბლოკი ფრამუბით კომპლექტში	მ ²	3,77	422,24	3,77	422,24	0,00	0,00	
5	სხვა მასალა	ლარი	0,68	2,17	0,68	2,17	0,00	0,00	
	ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	100მ ²	0,345		0,345		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,81	138,90	17,81	138,90	0,00	0,00	
	წყალემულსიის საღებავი თეთრი	კბ	21,74	104,36	21,74	104,36	0,00	0,00	
	საფითხნი	კბ	18,98	9,49	18,98	9,49	0,00	0,00	
6	კედლების, კარ-ფანჯრების და ნიშების გვერდულების გაუმჯობესებული შეფითხვა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	100მ ²	0,672		0,672		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	27,55	214,91	27,55	214,91	0,00	0,00	
	წყალემულსიის საღებავი (შერი შეთანხმებით)	კბ	42,34	203,21	42,34	203,21	0,00	0,00	
	საფითხნი	კბ	34,27	17,14	34,27	17,14	0,00	0,00	
	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა ძველსაგებობით და პლინტუსებით	100მ ²	0,345		0,345		0,00		
7	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	18,49	144,24	18,49	144,24	0,00	0,00	
	მანქანები	ლარი	1,26	4,03	1,26	4,03	0,00	0,00	
	ლამინირებული პარკეტი გერმანული ან მსგავსი ძველსაგები ღრუბლით	მ ²	35,54	781,77	35,54	781,77	0,00	0,00	
	ლამინირებული პლინტუსი ჩ-4სმ	მ/მ	23,00	48,30	23,00	48,30	0,00	0,00	
	სხვა მასალა	ლარი	3,69	11,81	3,69	11,81	0,00	0,00	
ჯამი I+II				2933,28		2933,28		0,00	
სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან		5%		98,76		98,76		0,00	
ჯამი				3032,05		3032,05		0,00	
ზედნაღები ხარჯები		10%		303,20		303,20		0,00	
ჯამი				3335,25		3335,25		0,00	
გეგმიური დაბრუნება		8%		266,82		266,82		0,00	
სულ ჯამი I+II				3602,07		3602,07		0,00	
III. ელ-სამონტაჟო სამუშაოები									
I	ელსაღებვის მოწყობა	100მ	0,52		0,52		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,23	56,38	7,23	56,38	0,00	0,00	
	ელსაღები $2 \times 2,5 \text{მ}^2$ სვილენის იზოლირებულ	მ/მ	28,00	42,00	28,00	42,00	0,00	0,00	

	მლსადენი 2X1,5მ ² საილენძის იზოლირებულ	ბ/მ	24,00	33,60	24,00	33,60	0,00	0,00	
	პლასტმასის კაბეჟ-არხები 25X16	ბ/მ	52,00	26,00	38,60	19,30	-13,40	-6,70	
	ჩამრთველების და შტამპების მოწყობა	ც	6		6		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/ც/სტ	2,23	17,41	2,23	17,41	0,00	0,00	
2	ავტომატური გამომრთველი ორფაზა კოლო	ც	1	10,00	1	10,00	0,00	0,00	
	ჩამრთველი ორაოლუსიანი გუდითი	ც	1	5,00	1	5,00	0,00	0,00	
	სასტამბო როზეტი სამიანი გუდით	ც	4	20,00	4	20,00	0,00	0,00	
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	3	3,00	3	3,00	0,00	0,00	
	სანათების მოწყობა	100ც	0,06		0,06		0,00		
	შრომის დანახარჯი	კ/სტ	3,62	28,27	3,62	28,27	0,00	0,00	
3	ბრა კერამიკული დიოდური 203ტ	ცალი	6,00	132,00	6,00	132,00	0,00	0,00	
	სხვა მასალები	ლარი	0,16	0,51	0,16	0,51	0,00	0,00	
	ჯამი			374,17		367,47		-6,70	
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	5%		13,61		13,36		-0,24	
	ჯამი			387,77		380,83		-6,94	
	ზედნაღები ხარჯები ხელშასიდან	70%		71,44		70,16		-1,28	
	ჯამი			459,21		450,99		-8,22	
	გეგმიური დაბროვება	8%		36,74		36,08		-0,66	
	ჯამი III			495,95		487,07		-8,88	
	ჯამი I+II+III			4098,02		4089,14		-8,88	
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	2%		81,96		0,00		-81,96	
1	კედლებიდან ამორტიზებული შეღების მოხსნა	მ ²	0,00		10,0		10,0		ფ/ან ¹
	შრომის დანახარჯი	კ/სტ	0,00	0,00	1,86	8,56	1,86	8,56	
2	კედლების (აღბილებში) გაუმჯობესებული შეღება ძვირ-ცემენტის ხსნარით	100მ ²	0,00		0,10		0,10		
	შრომის დანახარჯი	კ/სტ	0,00	0,00	6,40	49,92	6,40	49,92	
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:2	მ ³	0,00	0,00	0,18	21,00	0,18	21,00	
	ჯამი			4179,98		4168,62		-11,36	
	დღგ	18%		752,40		750,35		-2,04	
	სულ ჯამი			4932,38		4918,97		-13,41	

შპს „ინტერიერი“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული და №18 16.07.2018წ ხელშეკრულებით შესასრულებელი 4932,38 ლარის ღირებულების, სსიპ მუგდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერგეტის საჯარო სკოლის რესურსოთახის მოწყობის სამუშაოებიდან ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ფაქტიური მოცულობების შესაბამისად, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასებით შეადგენს 4918,97 ლარს. ვიზუალური დათვალისწინებით და მარტივი ხელსაწყოების გამოყენებით დავადვინეთ, რომ შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი დამაკმაყოფილებელია. ამომვების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვით აღებულ მოცულობებს შორის ნაჩვენებია ზემოთ მოყვანილ ცხრილში. ფარულ სამუშაოთა აქტები №1; №2; №3; №4 თან ერთვის.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი:
23.08.2018 წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:
27.08.2018 წ.



დ. შებელავა



ფორმა №3

დამკვეთი: სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერგების საჯარო სკოლა

შედარების აქტი

შემსრულებელი: შპს "ინტერიერი"

29 აგვისტო 2018 წელი

ობიექტის დასახელება	საბუთის კოდი	დამკვეთი		შესრულებული სამუშაოს დირ-ბა ობიექტის დაწყებიდან	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება საანგარიშო პერიოდში	აუანსი	აუანსის გაქვითვა	ქვემოთაბრე ანაზღაურება	შენიშვნა
		ს/კოდი	ანგარიშის №						
		220373637	GE52LB0121195793654000						
1	2			შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	0	0	0	4918,97	
სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერგების საჯარო სკოლის რესურსთათვის სამუშაოები	3	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	4168,62	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	4	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	750,35	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	5	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	4918,97	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	6	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	4168,62	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	7	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	750,35	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	8	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	4918,97	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	9	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	0	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	10	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	0	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	11	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	4918,97	აუანსი	0	0	0	4918,97	
	12	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	4932,38	აუანსი	0	0	0	4932,38	

დამკვეთი:

შემსრულებელი:

სსიპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერგების საჯარო სკოლის

შპს "ინტერიერი"-ს

დირექტორი

დირექტორი:

