

სასაზონო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	3527	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_197_16/07/2019_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.7	თანხა ლარებში	5,890.84	თანხა სიტყვით	ხუთი ათას რვაასოთხმოცდაათი ლარი და ოთხმოცდაოთხი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				16001004141	
დასახელება	ი/მ დავით ხუციშვილი				
მიმღების ბანკის კოდი				LBRTGE22	
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE79LB0112167366794000	საბიუჯეტო შემოსავლის სასაზონო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/ვ ჭონქაძის ა/ე ში ს. ქერანაზე გარე განათების მოწყობა (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	16/07/2019 17:17
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	16/07/2019 18:03
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	16/07/2019 18:03
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	17/07/2019 13:22
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	18/07/2019 10:44
ბანკში გაიგზავნა:		18/07/2019 10:49



სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	3527	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_197_16/07/2019_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.3.7	თანხა ლარებში	575.26	თანხა სიტყვით	ხუთასსამოცდათხუთმეტი ლარი და ოცდაექვსი თეთარი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი					229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი					0	
დასახელება	ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; დუშეთი					
მიმღების ბანკის კოდი					TRESGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, "სახელმწიფო ხაზინა"					
ანგარიშის #	GE24NB0330100200165022	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი	300153287			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტებლოდან (ს/პ ჭონქაძის ა/ე ში ს. ქერანაზე გარე განათების მოწყობა (მ/წ ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	16/07/2019 17:21
მოთხოვნის განახლება:	მარიამ ოქროპირიძე	16/07/2019 17:22
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	16/07/2019 18:06
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	16/07/2019 18:06
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	17/07/2019 13:23
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	18/07/2019 10:44
ბანკში გაიგზავნა:		18/07/2019 10:48



300153287

№ 197

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

16 ივნისი 2019 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:






- იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის განსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- მ. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- მ. შიხიელ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- მ. მალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- მ. ხვიად ჭონქაძე - მერის წარმომადგენელი ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 03 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის №130 ხელშეკრულების შესაბამისად ი/მ „დავით ხუციშვილი“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში; ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქერანაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. 14 ივნისი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 11 მაისის ჩათვლით, აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 6848,36 (ექვსიათას რვაასორმოდარვა და 36 თეთრი) ლარს, ხოლო ი/მ „დავით ხუციშვილის“ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-დან თანხა შეადგენს 6466,10 (ექვსიათას ოთხასსამოცდაექვსი ლარი და 10 თეთრი).

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

-  /ი. ღარიბაშვილი/
-  /ვ. კობაიძე/
-  /მ. ზაქარიაშვილი/
-  /მ. ველთაური/
-  /მ. ჭონქაძე/

ჩავაბარე:

ი/მ „დავით ხუციშვილი“

6466,10
~~6848,36~~
 575,26
 6273,84
 5890,84

(სინამდვილე)

1753/09

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

ბატონო ზურაბ,

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (№130 03.05.2019 წ.) თანახმად, შევასრულეთ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქერანაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

გთხოვთ გაგვიფორმოთ მიღება-ჩაბარების აქტი და გადმოგვირიცხოთ შესაბამისი თანხა.

ი/მ „დავით ხუციშვილი“



14.06.2019 წ.



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის
(კონკურსამდე) იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზურაბ,

მოგახსენებთ, რომ ი/მ „დავით ხუციშვილმა“ 2019 წლის 03 მაისის №130 ხელშეკრულების საფუძველზე დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქერანაზე გარე განათების მონყობის სამუშაოები. (მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 8 კალენდარული დღის ვადაში, 2019 წლის 11 მაისის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით).

ი/მ „დავით ხუციშვილი“ წერილით (N13507 14.06.2019 წ.) გვანჯდიდა ინფორმაციას, რომ დაასრულა ბემოაღნიშნული სამუშაოები და ითხოვდა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით (N1143/ს 06.06.2019 წ.) შექმნილი ჯგუფის მიერ შემოწმებული იქნა აღნიშნული სამუშაოები და ი/მ „დავით ხუციშვილს“ მიეცა სიტყვიერი შენიშვნები ხარვეზების გამოსწორებაზე.

ხარვეზების გამოსწორების შემდეგ ი/მ „დავით ხუციშვილმა“ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 15.07.2019 წ.).

გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილების (N121 27.02.2019 წ.) პირველი მუხლის მე-4-ე პუნქტის თანახმად „ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მუნიციპალიტეტის მიერ იმ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებულ შესყიდვაზე, რომლის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს. იმ შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტის მიერ სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვის ღირებულება არ აღემატება 40 000 ლარს, შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასების მიხედვით“.

ყოველივე ბემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები შემოწმებული იქნა და შესაბამება ფორმა 2-ს და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი

ხელმოწერილია/
შტამგადასმულია
ვლამბრონულად

იოსებ ღარიბაშვილი

ფორმა N2 აქტი N1 15.07.2019 წ.

დამკვეთი: დღუშეთის მუნიციპალიტეტი

ხელშეკრულება N130 03.05.2019 წ.

შემსრულებელი: ი/მ „დავით ხუციშვილი“



ქონქაძის ა/ე. - სოფ. ქერანა. გარე განათების მონტაჟი

2	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
3	4	5	6	7	8	
1-80-8	დამატებით ახალი ელ. ანძების დასაყენებლად ორმოების მოთხრა ხელით 0.5*0.5*0.9 კუბ.მ. (7 ცალი)	კუბ/მ		1.60		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6.15	9.84	6.00	59.04
33-251	ახალი ელ. ანძების მოწყობა, ბეტონის წერტილოვან საძირკველში ჩაბეტონებით (0.5*0.5*0.8 მ.)	ცალი		7.00		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.52	10.64	6.00	63.84
	ამწე	მანქ/სთ	0.38	2.63	37.74	99.25
სრვ. 2019	მატერიალური რესურსი:					
	ბეტონი მმ-250	კუბ/მ		1.40	108.00	151.20
	ლითონის მილი დ-102*3.5, სიგრძით-7.0 მ. (აქედან 0.7 მ.საძირკველში) 7 ცალი	გრძ/მ		49.0	18.30	896.70
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ძირზე 10 სმ)	კუბ/მ		0.20	11.00	2.20
33-125	კაბელის და სანათის დამჭერი არმატურის მოწყობა	კომპლ.		14.00		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.01	28.14	6.00	168.84
	ამწე ტელესკოპური	მანქ/სთ	0.47	6.58	30.38	199.90
	მანქანები	ლარი	0.37	5.18	3.20	16.58
სრვ. 2019	მატერიალური რესურსი:					
	ლითონის კონსტრუქცია (დამჭერი)	ცალი		14.00	10.00	140.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.34	4.76	3.20	15.23
33-155-2	ელ. კაბელის (თვითმზიდი) ჩამოკიდება-მონტაჟი ანძებზე	კმ.		0.52		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	34.40	17.89	6.00	107.34
	ამწე ტელესკოპური	მანქ/სთ	10.00	5.20	30.38	157.98
	მანქანები	ლარი	3.21	1.67	3.20	5.34
სრვ. 2019	მატერიალური რესურსი:					
	კაბელი ალუმინის მარღვით (თვითმზიდი) კვეთით 2*16 მმ.	გრძ/მ	1010.00	525.20	1.10	577.72
	კაბელის საკიდები (შუალედური)	ცალი		14.00	5.00	70.00
	მზხვლეტარა კონტაქტები	ცალი		28.00	4.24	118.72
	სხვა მასალები	ლარი	6.02	3.13	3.20	10.02
33-125	სანათი არმატურის (ლამპიონების) დაყენება ანძებზე (დაერთებით)	კომპლ.		13.00		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.10	27.30	6.00	163.80
	ამწე ტელესკოპური	მანქ/სთ	0.47	6.11	30.38	185.62
	მანქანები	ლარი	0.34	4.42	3.20	14.14
სრვ. 2019	მატერიალური რესურსი:					

	ალუმინის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	გრძმ		13.00	0.57	7.41
	სხვა მასალები	ლარი	0.34	4.42	3.20	14.14
21-123-1	ელ. განათების გარე სისტემის დამხმარე მოწყობილობების მონტაჟი	კომპლ.		4.00		0.00
სრფ. 2019	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.12	12.48	6.00	74.88
	მატერიალური რესურსი:					
	კარადა (ლითონის)	ცალი		1.00	28.00	28.00
	დენის მაგნიტური გამშვები (40 ამპ)	ცალი		1.00	30.00	30.00
	ფოტორელე	კომპლ.		1.00	25.00	25.00
	ავტომატური ამომრთველი	ცალი		1.00	8.50	8.50
	სადენი ალუმინის ძარღვით 2.0*4.0 მმ.	გრძმ		24.00	0.70	16.80
	სხვა მასალები	ლარი	1.40	5.60	3.20	17.92
15-164-7	ლითონის ანემების და ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ/მ		10.00		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.40	4.00	7.80	31.20
	აწე ტელესკოპური მანქანები	მანქ/სთ		1.00	30.38	30.38
სრფ. 2019	მატერიალური რესურსი:	ლარი	0.03	0.30	3.20	0.96
	ანტიკოროზიული საღებავი (ზეთოვანი)	კგ	0.24	2.44	4.00	9.76
	ოლიფა	კგ	0.03	0.27	5.00	1.35
	სხვა მასალები	ლარი	0.19	1.90	3.20	6.08
კალკულაცია	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშ. მოედანამდე	ლარი				180.00
	სულ:					4327.24
	ზედნადები ხარჯები	10%				432.72
	ჯამი					4759.97
	გეგმიური დაგროვება	8%				380.80
	ჯამი					5140.76
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3.0%				0.00
	ჯამი					5140.76
	დღგ	18%				925.34
	სულ:					6066.10
	აღრიცხვის კვანძის მოწყობა	ლარი				400.00
	სულ:					6466.10

ი/მ „დავით ხუციშვილი“ 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით შექმნილი ჯგუფი:

1. მ. ზაქარიაშვილი 
2. ა. სანაშვილი 



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



KA990169572458618

№ 1394/ს

28 / ივნისი / 2018 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ე“ და „ე.ე.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მესამე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა:

შეიქმნას დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

გ) მხიელ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;

დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

თავმჯდომარის არყოფნის ან/და უფლებამოსილების შეჩერების პერიოდში მის მოვალეობას ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;

კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება დაევალოთ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებს შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების პროცესში მერის წარმომადგენელი მონაწილეობს, როგორც კომისიის სრულუფლებიანი წევრი;

ომისიამ უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება, შესაბამისი შუალედური და საბოლოო აქტების გაფორმება და სათანადო დასკვნების მომზადება;

კომისიამ ასევე უზრუნველყოს სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის საკონტრაქტო საფუძველზე

განმახორციელებელ პირთან (ზედამხედველთან) დადებული ხელშეკრულების კონტროლი, ზედამხედველის მიერ განხორციელებული საზედამხედველო საქმიანობის დამადასტურებელი შესრულების (მიღება-ჩაბარების) აქტების შედგენა;

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანების გაცნობა 1 პუნქტში მითითებული პირებისა და მერის წარმომადგენლებისათვის;

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 12 იანვრის N 26/ს ბრძანება „დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის შესახებ“

ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ზურაბ სეხნიაშვილი



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF DUSHETI MUNICIPALITY



KA990112023135319

საქართველო, 1800, ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქ. № 27
www.dusheti.gov.ge

+995(346)221989

27 RUSTAVELI STREET, DUSHETI, 1800, GEORGIA

+995(346)221987

info@dusheti.gov.ge

№

/****/*** *

ი/მ "დავით ხუციშვილ"-ს
დუშეთი, მ, არაგვისპირელის ქ. N2

ბატონო დავით,

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და თქვენ შორის 2019 წლის 03 მაისს გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 130 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრული იყო დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭონქაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ქერანაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები და რომლის მიწოდების ვადად განისაზღვრებოდა 2019 წლის 11 მაისი.

თქვენს მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები არ იქნა დროულად დამთავრებული-ვადაგადაცილებამ შეადგინა 34 (ოცდაათოთხმეტი) კალენდარული დღე.

თქვენს მიერ, ასევე, არ იქნა შესრულებული ვალდებულება სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი კალენდარული დღის განმავლობაში

თანახმად ხელშეკრულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტისა თქვენ დაგერიცხათ პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების გამო ხელშეკრულების 5%-ს ოდენობით, რაც შეადგენს 342,42 (სამას ორმოცდაორი ლარი - 42 თეთრი) ლარს, ხოლო ამავე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად დაგერიცხათ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%, რაც შეადგენს 232.84 (ორას ოცდათორმეტი ლარი 84 თეთრი) ლარს. საბოლოო ჯამში მთლიანმა პირგასამტეხლომ შეადგინა 575.26 (ხუთას სამოცდათხუთმეტი ლარი 26 თეთრი) ლარი.

გთხოვთ, დაკისრებული პირგასამტეხლო 575.26 ლარი, გადაიხადოთ ბიუჯეტის შემოსავლის შემდეგ სახაზინო კოდზე-300153287